

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TARENTO, TRAMO CALLE URBIA A CALLE VERONA

CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CTC-911213 BD06

EJECUTADO POR:

CONTRATO: 003/2024	MONTO CON IVA: 2,989,866.02	ANTICIPO: 30.00%	896,959.80	PERÍODO CONTRATADO: 04/03/2024	01/07/2024	ELABORADO: 26/02/2024
TOTAL CONTRATADO: 2,989,866.02			PERÍODO REAL:			

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN 2024-PDM-33FM-OP-008	IMPORTE 3,000,000.00 3,000,000.00	FECHA 22/01/2023	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 10,133.98	
---------	---	---	---------------------	---	--

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO	ESTIMACIÓN 1	NORMAL	04/03/2024	31/03/2024	151,523.43	-	-	45,457.03	896,959.80	303.05	303.05	-	896,959.80
	ESTIMACIÓN 2	NORMAL	01/04/2024	15/04/2024	1,385,442.82	-	-	415,632.85	1,124,979.57	2,770.89	2,770.89	-	1,124,979.57
	ESTIMACIÓN 3	NORMAL	16/04/2024	30/04/2024	872,795.29	-	-	261,835.59	708,701.65	1,745.57	1,745.57	-	708,701.65
	ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	EXC	16/04/2024	30/04/2024	90,313.80	-	-	27,094.14	73,314.81	180.63	180.63	-	73,314.81
	ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	EXT	01/05/2024	15/05/2024	33,817.75	-	-	10,145.33	27,460.01	67.64	67.64	-	27,460.01
	ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	EXT	16/05/2024	27/05/2024	43,587.61	-	-	13,076.27	35,393.15	87.18	87.18	-	35,393.15
		TOTAL			2,577,470.70	-	-	773,241.21	2,889,866.02	5,154.96	5,154.96	-	2,889,866.02

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: 24A33479	MONTO: 257,747.07	FECHA: 27/05/2024
--------------------------------------	-------------------	-------------------

COSTO DE LA OBRA: 2,989,866.02	FACTURADO: 2,989,866.02	AMORTIZACIÓN: 5,154.96	RET. CMIC: 5,154.96	RET. DIF: 5,154.96	SANCIÓN: 5,154.96
POR ESTIMAR:	SALDO: 10,133.98	POR AMORTIZAR:	PERÍODO REAL: 04/03/2024	27/05/2024	

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING. NESTOR IVAN GALVAN SALCIDO
SUPERINTENDENTE

ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DRA. MARÍA FERNANDA SALCIDO TORRES
CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ NONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 4 DE JUNIO DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.