

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMPUS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA

EJECUTADO POR: _____

CONTRATO: 006/2024 MONTO CON IVA: 48,949,022.29 ANTECIPIO: 30.00% 14,684,706.68 PERÍODO CONTRATADO: 26/03/2024 - 28/10/2024 ELABORADO: 20/03/2024

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO: PERÍODO: 02/04/2024 - 28/10/2024

CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO PERÍODO: 29/10/2024 - 03/12/2024 ELABORADO: 25/10/2024

TOTAL CONTRATADO: 48,949,022.29 PERÍODO REAL: 02/04/2024 - 03/12/2024

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CSR-860912-325

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA
	2024-PDM-33FM-SE-009		50,000,000.00	31/01/2024
	2024-PDM-33FM-SE-C/016		1,050,977.71	16/08/2024
	TOTAL APROBADO:		48,949,022.29	
				0.27
SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:				

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN	IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPIO									14,684,706.68				14,684,706.68
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	02/04/2024	30/04/2024	774,665.96	*	*	232,399.79	629,028.76	1,549.33	1,549.33	*	625,930.10
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXT		EXT	02/04/2024	30/04/2024	704,987.66	*	*	211,496.30	572,449.98	1,409.98	1,409.98	*	569,630.02
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	01/05/2024	31/05/2024	2,063,323.11	*	*	618,996.93	1,675,418.37	4,126.65	4,126.65	*	1,667,165.07
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT		EXT	01/05/2024	31/05/2024	166,662.01	*	*	49,998.60	135,329.56	333.32	333.32	*	134,662.92
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT		EXT	01/06/2024	30/06/2024	483,238.66	*	*	144,971.60	392,389.79	966.48	966.48	*	390,456.83
ESTIMACIÓN 6		NORMAL	01/06/2024	30/06/2024	1,664,924.74	*	*	499,477.42	1,351,918.89	3,329.85	3,329.85	*	1,345,259.19
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT		EXT	01/06/2024	30/06/2024	209,939.58	*	*	62,981.87	170,470.94	419.88	419.88	*	169,631.18
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXT		EXT	01/07/2024	31/07/2024	967,190.88	*	*	290,157.26	785,359.00	1,934.38	1,934.38	*	781,490.24
ESTIMACIÓN 9		NORMAL	01/07/2024	31/07/2024	2,662,433.47	*	*	798,730.04	2,161,895.98	5,324.87	5,324.87	*	2,151,246.24
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXT		EXT	01/07/2024	31/07/2024	5,106,773.59	*	*	1,532,032.08	4,146,700.15	10,213.55	10,213.55	*	4,126,273.05
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXT		EXT	01/08/2024	06/08/2024	438,198.78	*	*	131,459.63	355,817.41	876.40	876.40	*	354,064.61
ESTIMACIÓN 12		NORMAL	07/08/2024	31/08/2024	3,800,847.33	*	*	1,140,254.20	3,086,288.03	7,601.69	7,601.69	*	3,071,084.65
ESTIMACIÓN 13 CONV MOD EXT		EXT	07/08/2024	31/08/2024	1,230,936.55	*	*	369,280.97	999,520.47	2,461.87	2,461.87	*	994,596.73
ESTIMACIÓN 14 CONV MOD EXT		EXT	07/08/2024	31/08/2024	989,991.20	*	*	296,997.36	803,872.85	1,979.98	1,979.98	*	799,912.89
ESTIMACIÓN 15		NORMAL	01/09/2024	09/09/2024	1,875,002.56	*	*	562,500.77	1,522,502.08	3,750.01	3,750.01	*	1,515,002.06
ESTIMACIÓN 16 CONV MOD EXT		EXT	01/09/2024	09/09/2024	1,293,840.82	*	*	388,152.25	1,050,598.74	2,587.68	2,587.68	*	1,045,423.38
ESTIMACIÓN 17 CONV MOD EXT		EXT	01/09/2024	09/09/2024	2,062,700.64	*	*	618,810.19	1,674,912.92	4,125.40	4,125.40	*	1,666,662.12
ESTIMACIÓN 18		NORMAL	10/09/2024	30/09/2024	408,067.92	*	*	122,420.38	391,351.15	816.14	816.14	*	329,718.87
ESTIMACIÓN 19 CONV MOD EXT		EXT	10/09/2024	30/09/2024	1,840,071.12	*	*	552,021.34	1,494,137.74	3,680.14	3,680.14	*	1,486,777.46
ESTIMACIÓN 20 CONV MOD EXT		EXT	10/09/2024	30/09/2024	829,845.29	*	*	248,953.59	673,834.37	1,659.69	1,659.69	*	670,514.99
ESTIMACIÓN 21		NORMAL	01/10/2024	15/10/2024	681,052.64	*	*	204,315.79	553,014.75	1,362.11	1,362.11	*	550,290.53
ESTIMACIÓN 22 CONV MOD EXT		EXT	01/10/2024	15/10/2024	2,768,168.21	*	*	830,450.46	2,247,752.59	5,536.34	5,536.34	*	2,236,679.91
ESTIMACIÓN 23 CONV MOD EXT		EXT	01/10/2024	15/10/2024	2,133,999.48	*	*	640,199.84	1,732,807.58	4,268.00	4,268.00	*	1,724,271.58

ESTIMACIÓN 24		NORMAL	16/10/2024	31/10/2024	680,673.94	-	-	204,202.18	552,707.24	1,361.35	1,361.35	549,984.54
ESTIMACIÓN 25 CONV MOD EXC		EXC	16/10/2024	31/10/2024	2,614,617.53	-	-	784,385.26	2,123,069.43	5,229.24	5,229.24	2,112,610.95
ESTIMACIÓN 26 CONV MOD EXT		EXT	01/11/2024	15/11/2024	2,553,915.06	-	-	766,174.52	2,073,779.03	5,107.83	5,107.83	2,063,563.37
ESTIMACIÓN 27 CONV MOD EXT		EXT	16/11/2024	03/12/2024	1,191,364.05	-	-	357,409.28	967,387.53	2,382.73	2,382.73	962,622.07
TOTAL					42,197,432.78	-	-	12,659,225.90	49,949,022.01	84,394.89	84,394.89	49,780,232.23


GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: 2312076	MONTO: 4,219,743.28	FECHA: 03/12/2024
-------------------------------------	---------------------	-------------------

COSTO DE LA OBRA: 48,949,022.02	FACTURADO: 48,949,022.02	AMORTIZACIÓN: 14,684,706.68	RET. CMIC: 84,394.89	RET. DIF: 84,394.89	SANCIÓN: 03/12/2024
POR ESTIMAR: 0.27	SALDO: 0.27	POR AMORTIZAR: 0.27	PERÍODO REAL: 02/04/2024		

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.




Ingeniero Alejandro Nolas Saenz
Superintendente




Ingeniero Adrián Barraza Carrasco
Residente de Obras Públicas



Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social



Constructora Sima S de CV
Ingeniero Néstor Alonso Ruacho Estrada
Contratista



Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social



Licenciado Carlos Alberto Vela Martínez
Director de Obras Públicas

Siendo las 12:00 horas del día 9 de Diciembre de 2024, En la Ciudad de Chihuahua, Chih.