

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS I

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: GEO-160120-429

GEOPAV, S.A. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO	007/2024	MONTO CON IVA:	599,519.20	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	01/04/2024	30/08/2024	ELABORADO:	27/03/2024
		TOTAL CONTRATADO:	599,519.20			PERÍODO REAL:				

RECIBOSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN	IMPORTE	FECHA
	2024-PDM-33FM-OU-019	600,000.00	26/02/2024
	TOTAL APROBADO:	600,000.00	
			SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 480.80

NÚM. PRO	TRÁMITE	TIPO	PERÍODO			ESTIMADO			AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN	REINTEGRO			CMIC	DIF	SANCIÓN	
	ANTICIPO													
	ESTIMACIÓN 1	NORMAL	01/04/2024	30/04/2024		34,746.35	-	-	-	40,305.77	69.49	69.49	-	40,166.79
	ESTIMACIÓN 2	NORMAL	01/05/2024	31/05/2024		235,938.55	-	-	-	273,688.72	471.88	471.88	-	272,744.96
	ESTIMACIÓN 3	NORMAL	01/06/2024	30/06/2024		95,295.88	-	-	-	110,543.22	190.59	190.59	-	110,162.04
	ESTIMACIÓN 4	NORMAL	01/07/2024	31/07/2024		136,329.48	-	-	-	158,142.20	272.66	272.66	-	157,596.88
	ESTIMACIÓN 5	NORMAL	01/08/2024	30/08/2024		14,516.63	-	-	-	16,835.29	29.03	29.03	-	16,781.23
				TOTAL		516,326.89	-	-	-	599,519.20	1,033.65	1,033.65	-	597,451.90

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	3745-00361-1	MONTO:	51,682.69	FECHA:	30/08/2024
-----------------------------	--------------	--------	-----------	--------	------------


COSTO DE LA OBRA:	599,519.19	FACTURADO:	599,519.20	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	1,033.65	RET. DIF:		SANCIÓN:		
ESTIMAR:	0.01	SALDO:	480.80	POR AMORTIZAR:						PERÍODO REAL	01/04/2024	30/08/2024


Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.


El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


Ingeniero Alejandro Chacon S.
Superintendente


Arquitecto Mariuzi Silva Garcia
Residente de Obras Publicas


Arquitecto Juan Carlos Chaparro V.
Subdirector de Programación Urbana


C. Luis Fernando Garcia Garcia
Contratista


Arq. Adriana Diaz Negrete
Directora de Desarrollo Urbano y Ecologia


Ingeniero Rodolfo Armendáriz Ronquillo
Director de Obras Públicas


Siendo las 12:00 horas del día 5 de septiembre de 2024, en la Ciudad de Chihuahua, Chih.

COMPARATIVA DEL CONTRATO 007/2024

OBRA: SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS I
CONTRATO NO. 007/2024
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2024-PDM-33FM-DU-019
NÚMERO DE PROYECTO: 2024DU000001

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJERCIDO		POR ESTIMAR	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
1.1	ALCANCE: EL SERVICIO de material para utilizar en capas de tarraceras y subrasante	Ensaye	1,166.04	46.00	53,637.84	46.00	53,637.84	-	-
1.2	Calidad de material para utilizarse en capas de sub-base y base hidráulica	Ensaye	1,223.10	46.00	56,262.60	46.00	56,262.60	-	-
1.3	Calidad de material pétreo para utilizarse en mezcla asfáltica	Ensaye	1,224.22	16.00	19,587.52	16.00	19,587.52	-	-
1.4	Verificación de diseño Marshall	Ensayo	2,983.45	40.00	119,338.00	40.00	119,338.00	-	-
1.5	Prueba de calidad de materiales asfálticos	Ensaye	2,241.47	70.00	156,902.90	70.00	156,902.90	-	-
1.6	Determinación de grado de compactación	Ensaye	170.17	360.00	61,261.20	360.00	61,261.20	-	-
1.7	Determinación de grado de compactación y espesores de carpeta	Ensaye	535.88	93.00	49,836.84	93.00	49,836.84	-	-
AJUSTE POR REDONDEO									
SUBTOTAL					516,826.90		516,826.90		
IVA (16%)					82,692.30		82,692.30		
TOTAL					599,519.20		599,519.20		


C. Luis Fernando Gardea García
Geopav, S.A. de C.V.
Contratista


Arquitecto Jesus Manuel Silva Garcia
Residente de Obras Públicas