

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. JOSÉ FUENTES MARES CUERPO SENTIDO NORTE-SUR TRAMOS AISLADOS DE ACCESO A LA PLANTA PEMEX A EL BLVD. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:

GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	060-2024	MONTO CON IVA:	3,476,320.91	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	27/05/2024	24/08/2024	ELABORADO:	23/05/2024
		TOTAL CONTRATADO:	3,476,320.91	PERÍODO REAL:						


RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:				
	2024-PDM-FAIS-OP-013	TOTAL APROBADO:							
			3,500,000.00	19/03/2024					23,679.09
			3,500,000.00						

ANTICIPO	TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
				INICIO	FIN	IMPORTE				CMIC	DIF	
ESTIMACIÓN 1			NORMAL	27/05/2024	26/06/2024							
ESTIMACIÓN 2			NORMAL	27/06/2024	12/07/2024	2,984,829.40			3,462,402.10	5,969.66	5,969.66	3,450,462.78
ESTIMACIÓN 3			NORMAL	13/07/2024	19/07/2024	11,998.97			13,918.81	24.00	24.00	13,870.81
			TOTAL			2,996,828.37			3,476,320.91	5,993.66	5,993.66	3,464,333.59


GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2951334	MONTO:	299,682.84	FECHA:	19/07/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	3,476,320.91	FACTURADO:	3,476,320.91	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	5,993.66	RET. DIF:		SANCIÓN:	
POR ESTIMAR:		SALDO:	23,679.09	POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	27/05/2024		19/07/2024


Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que le corresponde, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


ING. JORGE LUIS RODRÍGUEZ JUÁREZ
SUPERINTENDENTE


ING. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ING. EDGAR IVÁN FÉNADO RUIZ ESPARZA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL


ING. RODOLFO ARRIÉNDEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

COMPARATIVA DEL CONTRATO 060-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. JOSÉ FUENTES MARES CUERPO SENTIDO NORTE-SUR TRAMOS AISLADOS DE ACCESO A LA PLANTA PEMEX A EL BLVD. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO
CONTRATO NO. 060-2024
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2024-PDM-FAIS-OP-013
NÚMERO DE PROYECTO: 2024OP000082

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJERCIDO		POR ESTIMAR	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
1	PAVIMENTOS Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 3.5 cms de espesor en todo el ancho del área a trabajar Incluye : maquinaria, equipo, mano de obra,herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	42.00	12,541.30	526,734.60	12,541.30	526,734.60	-	-
2	Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVS.M, del banco que elija el contratista de 3.5 cm de espesor compactos TMA 3/4" con cemento asfáltico PG=76-22 Incluye : renivelación de la superficie con concreto asfáltico espesor necesario de manera manual y/o con equipo(Previo al tendido de carpeta asfáltica),compactación con placa manual áreas adyacentes a las guarniciones y esquinas de finales de calle, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 lts /m2 , suministro de de materiales,desperdicios de los materiales,abundamiento de los materiales, mano de obra,herramienta , equipo, maquinaria necesaria,instalación y desmantelamiento de plantas ,alimentación de la planta,cribados y desperdicios,trituración parcial o total,cargas y descargas de los materiales,acarreos locales,formación de almacenamientos,secado y clasificación de material pétreo,dosificación ,calentamientos,mezclado de los materiales petróros y cementos asfálticos, barrido de la base , tendido, compactación con rodillo liso al grado fijado, acabado final con neumática , chafanes en orillas de carpeta, pruebas de laboratorio necesarios de todos los materiales,sondeos para verificar espesor , limpieza final y retiro de material fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.P.U.O.T	m2	196.00	12,541.30	2,458,094.80	12,541.30	2,458,094.80	-	-
3	Suministro y colocación de placa informativa de la obra de medidas de 0.60 m x 0.30 m, de material graboply con acrílico, la información de la placa será proporcionada por la supervisión de la Dirección de Obras Publicas Municipales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	Pza	11,998.97	1.00	11,998.97	1.00	11,998.97	-	-
AJUSTE POR REDONDEO									
SUBTOTAL					2,996,828.37		2,996,828.37		
IVA (16%)					479,492.54		479,492.54		
TOTAL					3,476,320.91		3,476,320.91		

ING. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. LEONEL BARRIENTOS JUÁREZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS