

El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua

REHABILITACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EN LA EX HACIENDA DEL TORREÓN EN LA COLONIA OCAMPO EN CHIHUAHUA, CHIH.

Construcción Y Electrificación Superior, S.A. De C.V.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CES-130506-IT6

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	079/2024	MONTO CON IVA:	299,004.08	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	03/07/2024	31/08/2024	ELABORADO:	02/07/2024
		TOTAL CONTRATADO:	299,004.08			PERÍODO REAL:				


RECURSO	ORCIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE	FECHA	SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:
	2024-PDM-OP-013		301,917.99	30/05/2024	
	TOTAL APROBADO:		301,917.99		

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		ESTIMADO	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN					CMIC	DIF	
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	03/07/2024	31/07/2024	132,658.39	-	-	153,883.73	265.32	265.32	153,353.09
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/08/2024	31/08/2024	117,363.75	-	-	136,141.95	234.73	234.73	135,672.49
		TOTAL			250,022.14	-	-	290,025.68	500.05	500.05	289,025.58


GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2990033	MONTO:	25,002.21	FECHA:	31/08/2024
-----------------------------	---------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	290,025.68	FACTURADO:	290,025.68	AMORTIZACIÓN:	-	RET. DIF:	500.05	SANCIÓN:	-
POR ESTIMAR:	8,978.40	SALDO:	11,892.31	POR AMORTIZAR:	-	PERÍODO REAL:	03/07/2024		31/08/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


Arquitecta Gisela Hernández Valenzuela
SUPERINTENDENTE


Ingeniero Edgar Rodolfo Zubla Martínez
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


Ingeniero Hilario Aljondro Torres Quezada
SUBDIRECTOR DE Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE Construcción de Infraestructura Social


Ingeniero Rodolfo Armendáriz Ronquillo
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 5 de septiembre de 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

COMPARATIVA DEL CONTRATO 079/2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EN LA EX HACIENDA DEL TORREÓN EN LA COLONIA OCAMPO EN CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATO NO. 079/2024
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2024-PDM-OP-013
NÚMERO DE PROYECTO: 2024OP000123

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJERCIDO		POR ESTIMAR	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
1	Rehabilitación de subestación								
1	Balanceo de cargas a tablero eléctrico principal. Incluye: equipo de medición, pruebas, mano de obra, equipo, herramienta, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	8,000.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	-	-
2	Retiro de interruptor principal. Incluye: desconexión, desmontaje, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	4,600.26	1.00	4,600.26	1.00	4,600.26	-	-
3	Suministro e instalación de interruptor principal de 200 amp. Incluye: material, conexión, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	17,723.75	1.00	17,723.75	1.00	17,723.75	-	-
4	Retiro de subestación para traslado a laboratorio. Incluye: maniobras, desconexión, traslado, herramienta, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	102,334.38	1.00	102,334.38	1.00	102,334.38	-	-
5	Pruebas para transformador tipo pedestal. Incluye: traslados de ida y vuelta, maniobras, pruebas, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Prueba	44,770.00	1.00	44,770.00	1.00	44,770.00	-	-
6	Instalación de sistema de puesta a tierra. Incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	5,348.75	1.00	5,348.75	1.00	5,348.75	-	-
7	Suministro e instalación de apartarayo para baja tensión. Incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	3,870.00	3.00	11,610.00	1.00	3,870.00	2.00	7,740.00
8	Servicio de verificación de los trabajos realizados. Incluye: traslado del personal de verificación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Servicio	26,875.01	1.00	26,875.01	1.00	26,875.01	-	-
9	Suministro y colocación de generador con arranque automático, a gasolina 120/220v. Incluye: traslado, material, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza	36,499.99	1.00	36,499.99	1.00	36,499.99	-	-
	AJUSTE POR REDONDEO								
			SUBTOTAL		257,762.14		250,022.14		7,740.00
			IVA (16%)		41,241.94		40,003.54		1,238.40
			TOTAL		299,004.08		290,025.68		8,978.40

Arquitecta Gisela Hernández Valenzuela
Construcción Y Electrificación Superior, S.A. De C.V.
CONTRATISTA

Ingeniero Edgar Rodolfo Zúbia Martínez
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS