

El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 64 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Artículos 168 y 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE AV. BUENAVISTA Y C. LIBRA ESTERILINA DEL KM 0+035 AL KM 0+885 [CARRIL DERECHO DEL CUERPO CENTRAL ESTE-ESTE], REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE C. DIAG. 86 Y C. DE LONGITUD DEL KM 0+000 AL KM 0+827 [CARRIL CENTRAL DEL CUERPO CENTRAL OESTE-ESTE] Y REHABILITACIÓN A BASE DE PRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. H. COLEGIO MILITAR TRAMO DE CALLE MONTE ALBAN A.C. 17 A. EN AMBOS CUERPOS

EJECUTADO POR: Ingeniería y Construcciones Trak, S.A. de C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: ICT-150224-V40

CONTRATO:	1/09/2024	MONTO CON IVA:	3,102,942.41	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	09/09/2024	07/12/2024	ELABORADO:	30/08/2024
		TOTAL CONTRATADO:	3,102,942.41			PERÍODO REAL:	09/09/2024	07/12/2024		

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		IMPORTE		FECHA	
2024-PDM-FED-OP-013, 2024-PDM-FED-OP-015 Y 2024-PDM-FED-OP-016		3,262,456.77		12/07/2024	
2024-PDM-FED-OP-C/002		68,507.94		27/09/2024	
2024-PDM-FED-OP-C/004		70,413.25		27/09/2024	
2024-PDM-FED-OP-C/005		20,593.17		02/10/2024	
TOTAL APROBADO:		3,102,942.41			

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 19,639.58

NÚMERO	TRÁMITE	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO		AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN			CMIC	DIF	SANCIÓN	
ANTICIPO													
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	09/09/2024	30/09/2024		705,372.50	-	-	818,232.10	-	-	-	814,705.24
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/10/2024	15/10/2024		686,285.96	-	-	796,091.71	-	-	-	792,660.28
ESTIMACIÓN 3		NORMAL	16/10/2024	31/10/2024		728,608.30	-	-	845,185.63	-	-	-	841,542.59
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	01/11/2024	30/11/2024		-	-	-	-	-	-	-	-
ESTIMACIÓN 5		NORMAL	01/12/2024	07/12/2024		537,752.92	-	-	623,793.39	-	-	-	621,104.63
TOTAL						2,658,019.68	-	-	3,083,302.83	-	-	-	3,070,012.74

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2320134	MONTO:	265,801.97	FECHA:	07/12/2024
-----------------------------	---------	--------	------------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	3,083,302.83	FACTURADO:	3,083,302.83	AMORTIZACIÓN:	-	RET. DIF:	-	SANCIÓN:	-	
POR ESTIMAR:	19,639.58	SALDO:	19,639.58	POR AMORTIZAR:	-	RET. CMIC:	-	PERÍODO REAL:	09/09/2024	07/12/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.


C. Flor Idalia Esparza Medina
Superintendente


Ingeniero Jorge Luis Rodríguez Juárez
Residente de Obras Públicas


Ingeniero Edgar Juan Peinado Ruizspaña
Jefe del Departamento de Mantenimiento Vial


Licenciado Carlos Alberto Rojas Martínez
Director de Obras Públicas

COMPARATIVA DEL CONTRATO 109/2024

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA ENTRE AV. BUENAVISTA Y C. LIBRA ESTERILINA DEL KM 0+035 AL KM 0+885 (CARRIL DERECHO DEL CUERPO CENTRAL ESTE-OESTE), REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE C. DIAG. 86 Y C. DE LONGITUD DEL KM 0+000 AL KM 0+827 (CARRIL CENTRAL DEL CUERPO CENTRAL OESTE-ESTE) Y REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. H. COLEGIO MILITAR TRAMO DE CALLE MONTE ALBAN A.C. 17 A. EN AMBOS CUERPOS

CONTRATO NO. 109/2024

OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2024-PDM-FED-OP-013, 2024-PDM-FED-OP-015 Y 2024-PDM-FED-OP-016

NÚMERO DE PROYECTO: 2024OP000139


CLAVE	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJERCIDO		POR ESTIMAR	
			VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
2024OP000142								
1	m2	34.67	2,975.00	103,143.25	2,975.00	103,143.25	-	-
Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 3.5 cm de espesor en todo el ancho del área a trabajar incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.								
2	m2	202.43	2,975.00	602,229.25	2,975.00	602,229.25	-	-
Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVMM del banco que elija el contratista de 3.5 cm de espesor compactos TMA 3/4" con cemento asfáltico PG=76-22 incluye: nivelación de la superficie con concreto asfáltico previo al tendido de la carpeta asfáltica, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-60, en proporción de 0.60 lts/m2, compactación con placa manual áreas adyacentes a las guarniciones y esquinas finales de calles, suministro de los materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo, clasificación y dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, tendido, compactación al grado fijado, acabado con rodillo liso y neumática, sondeos para verificar espesores y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.								
2024OP000141								
3	m2	34.67	2,894.50	100,352.32	2,894.50	100,352.32	-	-
Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 3.5 cm de espesor en todo el ancho del área a trabajar incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.								
4	m2	202.43	2,894.50	585,933.64	2,894.50	585,933.64	-	-
Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVMM del banco que elija el contratista de 3.5 cm de espesor compactos TMA 3/4" con cemento asfáltico PG=76-22 incluye: nivelación de la superficie con concreto asfáltico previo al tendido de la carpeta asfáltica, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-60, en proporción de 0.60 lts/m2, compactación con placa manual áreas adyacentes a las guarniciones y esquinas finales de calles, suministro de los materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo, clasificación y dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, tendido, compactación al grado fijado, acabado con rodillo liso y neumática, sondeos para verificar espesores y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.								
2024OP000139								
5	m2	34.67	5,412.45	187,649.64	5,341.00	185,172.47	71.45	2,477.17
Fresado de carpeta asfáltica existente con un espesor de 3.5 cm de espesor en todo el ancho del área a trabajar incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramientas, cargas, descargas, traslados de la maquinaria, limpieza, y retiro del material producto del fresado a donde lo indique la DOPM y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.								
6	m2	202.43	5,412.45	1,095,642.25	5,341.05	1,081,188.75	71.40	14,453.50
Carpeta de concreto asfáltico por unidad de obra terminada compactada al noventa y cinco por ciento (95 %) de su PVMM del banco que elija el contratista de 3.5 cm de espesor compactos TMA 3/4" con cemento asfáltico PG=76-22 incluye: nivelación de la superficie con concreto asfáltico previo al tendido de la carpeta asfáltica, riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-60, en proporción de 0.60 lts/m2, compactación con placa manual áreas adyacentes a las guarniciones y esquinas finales de calles, suministro de los materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo, clasificación y dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, tendido, compactación al grado fijado, acabado con rodillo liso y neumática, sondeos para verificar espesores y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.								

COMPARATIVA DEL CONTRATO 109/2024

OBRA: REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO. R. ALMADA ENTRE AV. BUENAVISTA Y C. LIBRA ESTERLINA DEL KM 0+035 AL KM 0+885 (CARRIL DERECHO DEL CUERPO CENTRAL ESTE-OESTE), REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN PERIF. FRANCISCO R. ALMADA ENTRE C. DIAG. 86 Y C. DE LONGITUD DEL KM 0+000 AL KM 0+827 (CARRIL CENTRAL DEL CUERPO CENTRAL OESTE-ESTE) Y REHABILITACIÓN A BASE DE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. H. COLEGIO MILITAR TRAMO DE CALLE MONTE ALBAN A C. 17 A. EN AMBOS CUERPOS

CONTRATO NO. 109/2024
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2024-PDM-FED-OP-013, 2024-PDM-FED-OP-015 Y 2024-PDM-FED-OP-016
NÚMERO DE PROYECTO: 2024OP000139

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	CONTRATADO		EJERCIDO		POR ESTIMAR	
				VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
	AJUSTE POR REDONDEO								
					2,674,950.35		2,658,019.68		16,930.67
					427,992.06		425,283.15		2,708.91
					3,102,942.41		3,083,302.83		19,639.58
					SUBTOTAL				
					IVA (16%)				
					TOTAL				



C. Flor Idalia Esparza Medina
Ingeniería y Construcciones Traj, S.A. de C.V.
Contratista



Ingeniero Jorge Luis Rodríguez Juárez
Residente de Obras Públicas