

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 63 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 179 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

EJECUTADO POR: 112/2024

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CAC-010209-128

CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN C.C.T. 08DPR00830

Constructora y Arrendadora Censol, S.A. de C.V.

|                                   |          |                |            |           |       |                     |               |            |            |            |            |
|-----------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|-------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| CONTRATO:                         | 112/2024 | MONTO CON IVA: | 568,532.19 | ANTICIPO: | 0.00% | PERÍODO CONTRATADO: | 06/09/2024    | 04/11/2024 | ELABORADO: | 05/09/2024 |            |
| CONVENIO MODIFICATORIO POR PLAZO: |          |                |            |           |       |                     | PERÍODO:      | 05/11/2024 | 19/11/2024 | ELABORADO: | 29/10/2024 |
| TOTAL CONTRATADO:                 |          |                |            |           |       |                     | PERÍODO REAL: | 06/09/2024 | 05/12/2024 |            |            |

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN

RECURSO  
2024-EST-FAMU-AT-006 Y 2024-2X01ED2-A-15712  
2024-EST-FAMU-AT-C/003  
TOTAL APROBADO: 568,532.19

IMPORTE  
572,020.00  
3,487.81  
568,532.19

FECHA  
21/08/2024  
27/09/2024

SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:

| TRÁMITE                   | NÚMERO | TIPO   | PERÍODO    |            | ESTIMADO   |           | AMORTIZACIÓN | EJERCIDO FINANCIERO C/IVA | RETENCIONES PACTADAS |        |         | PAGO AL CONTRATISTA |
|---------------------------|--------|--------|------------|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|----------------------|--------|---------|---------------------|
|                           |        |        | INICIO     | FIN        | IMPORTE    | RETENCIÓN | REINTEGRO    |                           | CMIC                 | DIF    | SANCIÓN |                     |
| ANTICIPO                  |        |        |            |            |            |           |              |                           |                      |        |         |                     |
| ESTIMACIÓN 1              |        | NORMAL | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 58,620.06  | *         | *            | 67,999.27                 | 117.24               | 117.24 | *       | 67,764.79           |
| ESTIMACIÓN 2              |        | NORMAL | 10/09/2024 | 30/09/2024 | 99,966.38  | *         | *            | 115,961.00                | 199.93               | 199.93 | *       | 115,561.14          |
| ESTIMACIÓN 3              |        | NORMAL | 01/10/2024 | 15/10/2024 | 94,542.73  | *         | *            | 109,668.57                | 189.09               | 189.09 | *       | 109,291.39          |
| ESTIMACIÓN 4              |        | NORMAL | 16/10/2024 | 04/11/2024 | 121,714.07 | 854.42    | *            | 140,971.19                | 241.72               | 241.72 | *       | 139,713.75          |
| ESTIMACIÓN 5              |        | NORMAL | 05/11/2024 | 19/11/2024 | 27,698.65  | *         | *            | 33,121.56                 | 57.11                | 57.11  | *       | 33,007.34           |
| ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC |        | EXC    | 05/11/2024 | 19/11/2024 | 22,258.13  | *         | *            | 25,819.43                 | 44.52                | 44.52  | 653.14  | 25,077.25           |
| ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT |        | EXT    | 20/11/2024 | 05/12/2024 | 65,313.94  | *         | *            | 75,764.17                 | 130.63               | 130.63 | 326.57  | 75,176.34           |
| TOTAL                     |        |        |            |            | 490,113.96 | 854.42    | 854.42       | 568,532.19                | 980.24               | 980.24 | 979.71  | 565,592.00          |

|                             |         |        |           |        |            |
|-----------------------------|---------|--------|-----------|--------|------------|
| GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: | 2996056 | MONTO: | 49,011.40 | FECHA: | 05/12/2024 |
|-----------------------------|---------|--------|-----------|--------|------------|

|                   |            |            |            |                |  |               |            |          |            |
|-------------------|------------|------------|------------|----------------|--|---------------|------------|----------|------------|
| COSTO DE LA OBRA: | 568,532.19 | FACTURADO: | 568,532.19 | AMORTIZACIÓN:  |  | RET. DIF:     | 980.24     | SANCIÓN: | 979.71     |
| POR ESTIMAR:      |            | SALDO:     |            | POR AMORTIZAR: |  | PERÍODO REAL: | 06/09/2024 |          | 05/12/2024 |

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Ingeniero Enrique Octavio Ramírez Amaya  
Superintendente

Luis D. Terrazas  
Ingeniero Luis David Terrazas Trillo  
Residente de Obras Públicas

Ingeniero Manuel Escobedo Hernández  
Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social

Constructora y Arrendadora Censol, S.A. de C.V.  
Ingeniero Enrique Adrián Solano Sánchez Aldana

Ingeniero Mario Alejandro Torres Quetzada  
Subdirector de Infraestructura Social

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez  
Director de Obras Públicas

Siendo las 12:00 horas del día 12 de Diciembre de 2024, En la Ciudad de Chihuahua, Chih.