

El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua

INSTALACIÓN DE CISTERNA, HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRDA EN PRIM. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA 2603 08PR0032G

ING. JOSÉ FEDERICO OLIVAS RIGGLEN

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: OIIF-750709-DL4

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	158/2023	MONTO CON IVA:	616,553.76	ANTICIPO:	0.00%	PERÍODO CONTRATADO:	19/12/2023	16/02/2024	ELABORADO:	19/11/2023
		TOTAL CONTRATADO:	616,553.76			PERÍODO REAL:				

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN		
RECURSO	IMPORTE	FECHA
2023-PDM-AT-082	618,000.00	17/11/2023
2023-PDM-AT-C/089	618,000.00	23/01/2024
2024-PDMREF/23-AT-024	618,000.00	06/02/2024
2024-PDMREF/23-at-c/022	1,453.76	08/08/2024
TOTAL APROBADO:	616,546.24	
SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO:		

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		IMPORTE	ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCICIO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		SANCIÓN	PAGO AL CONTRATISTA
			INICIO	FIN		IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF		
ANTICIPO														
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	19/12/2023	17/01/2024	325,172.26	-	-	-	-	377,199.82	650.34	650.34	-	375,899.14
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	18/01/2024	16/02/2024	31,693.08	-	-	-	-	36,694.37	63.27	63.27	-	36,567.83
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC		EXC	18/01/2024	16/02/2024	60,764.39	-	-	-	-	70,486.69	121.53	121.53	-	70,243.63
ESTIMACIÓN 4		NORMAL	17/02/2024	29/02/2024	17,719.78	-	-	-	-	20,554.94	35.44	35.44	-	19,994.11
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC		EXC	01/03/2024	15/03/2024	45,440.42	-	-	-	-	52,710.89	90.88	90.88	-	51,469.47
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT		EXT	01/03/2024	15/03/2024	50,775.46	-	-	-	-	58,899.53	101.55	101.55	-	58,696.43
					TOTAL	531,505.39	-	-	-	616,546.24	1,063.01	1,063.01	-	612,870.61

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2305926	MONTO:	53,150.54	FECHA:	15/03/2024
-----------------------------	---------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	616,546.24	FACTURADO:	616,546.24	AMORTIZACIÓN:		RET. CMIC	1,063.01	RET. DIF:		SANCIÓN:	1,549.61
POR ESTIMAR:	7.52	SALDO:		POR AMORTIZAR:				PERÍODO REAL	19/12/2023		15/03/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING. JAIME HUMBERTO SAENZ PORTILLO
SUPERINTENDENTE

ING. SANTIAGO HUMBERTO PRIETO ECHERVEL
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. JOSÉ FEDERICO OLIVAS RIGGLEN
CONTRATISTA

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. RODRIGO ARMENDÁRIZ RIONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS