



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 047/2025

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 3 de octubre de 2025, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "Construcción de barda perimetral escuela Cecilio Polanco Nava en Fracc. Vistas del Norte (PP-0166-2025)", los que fueron ejecutados por la empresa contratista Proyectos de Ingeniería Calu, S.A. de C.V. en asociación con Constructora D.O.S., S.A. de C.V., representada Legalmente por el C. Héctor Luis Castro Lugo y el C. Oscar Luis González Villalobos respectivamente, y que se reciben por la Dirección de Obras Públicas, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Ricardo Rodarte de la Rosa, Arquitecta Karla Anahí Corral Valverde e Ingeniera Myrna Estela Molinar Martin Del Campo, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura, Jefa del Departamento de Construcción de Infraestructura y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el Ingeniero Héctor Edel Olivas Flores, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 30 de abril de 2025 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2025-PDM-PCAM-OP-034.

El día 11 de junio de 2025, se formalizo el Contrato número 047/2025, por un monto de \$4,438,722.48 (cuatro millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos veintidós pesos 48/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 16 de junio de 2025 al 13 de octubre de 2025.

La fecha real de terminación de los trabajos: 30 de septiembre de 2025.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 047/2025

Bitácora: fecha de inicio 16 de junio de 2025 y fecha de cierre 30 de septiembre de 2025.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V.	BKY-0021-0281700	30/09/2025	\$382,631.72

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (\$/IVA)	Amortización (\$/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO							1,331,616.75
ESTIMACIÓN 1	16/06/2025	30/06/2025	566,639.06	169,991.72	30.00%	2,266.56	457,844.35
ESTIMACIÓN 2	01/07/2025	15/07/2025	589,756.24	176,926.87	30.00%	2,359.02	476,523.05
ESTIMACIÓN 3	16/07/2025	31/07/2025	574,073.36	172,222.01	30.00%	2,296.30	463,851.27
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	16/07/2025	31/07/2025	408,981.86	122,694.56	30.00%	1,635.92	330,457.35
ESTIMACIÓN 5	01/08/2025	30/08/2025	1,444,678.41	433,403.52	30.00%	5,778.72	1,167,300.15
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	31/08/2025	15/09/2025	173,272.69	51,981.81	30.00%	693.10	140,004.32
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	16/09/2025	30/09/2025	68,915.58	20,724.98	30.07%	275.66	55,625.44
TOTAL			3,826,317.20	1,147,945.47		15,305.28	4,423,222.68

Costo de obra: \$4,438,527.96 (cuatro millones cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos veintisiete pesos 96/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$194.52 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Proyectos de Ingeniería Calu, S.A. de C.V.** en asociación con **Constructora D.O.S., S.A. de C.V.**, representada legalmente por el **C. Héctor Luis Castro Lugo** y el **C. Oscar Luis González Villalobos** respectivamente, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 047/2025

ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, la Ingeniera Myrna Estela Molinar Martin Del Campo.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas


Ingeniero Ricardo Rodarte de la Rosa
Subdirector de Infraestructura


Arquitecta Karla Anahí Corral Valverde
Jefa del departamento de Construcción de Infraestructura


Ingeniera Myrna Estela Molinar Martin Del Campo
Residente de obra

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 047/2025

Por el contratista

C. Hector Luis Castro Lugo
Representante legal de
Proyectos de Ingeniería Calu, S.A. de C.V.
Contratista

C. Oscar Luis González Villalobos
Representante legal de
Constructora D.O.S., S.A. de C.V.
Contratista

Ingeniero Hector Edel Olivas Flores
SuperIntendente

222