

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; Artículos 179 y 182 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE TRATAMIENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE Y T.M.A. AGREGADO DE 3/4" (BACHES) EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

EJECUTADO POR: CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CPC111130778

CONTRATO: 005/2023 MONTO CON IVA: 2,378,431.97 ANTICIPO: 0.00% PERÍODO CONTRATADO: 24/03/2023 - 07/05/2023 ELABORADO: 23/03/2023

TOTAL CONTRATADO: 2,378,431.97

RECURSO OFICIOS DE AUTORIZACIÓN 2023-PDM-33FM-OP-022 FECHA 14/02/2023

IMPORTE 2,380,900.00

TOTAL APROBADO: 2,380,900.00 SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 9,438.69

TRÁMITE		TIPO	PERÍODO		IMPORTE	ESTIMADO RETENCIÓN	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS		SANCIÓN	PAGO AL CONTRATISTA
NÚMERO			INICIO	FIN						CMIC	DIF		
ANTICIPO													
ESTIMACIÓN 1		NORMAL	24/03/2023	31/03/2023	792,955.12	-	-	-	919,839.54	1,585.93	1,585.93	-	916,667.68
ESTIMACIÓN 2		NORMAL	01/04/2023	19/04/2023	1,251,398.08	-	-	-	1,451,621.77	2,502.80	2,502.80	-	1,446,616.17
				TOTAL	2,044,353.20	-	-	-	2,371,461.31	4,088.73	4,088.73	-	2,363,283.85

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: 2789788 MONTO: 204,436.32 FECHA: 19/04/2023

COSTO DE LA OBRA: 2,371,461.31 FACTURADO: 2,371,461.31 AMORTIZACIÓN: RET. CMIC 4,088.73 SANCIÓN: -

POR ESTIMAR: 6,970.66 SALDO: 9,438.69 POR AMORTIZAR: PERÍODO REAL 24/03/2023 - 19/04/2023

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.

A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ARG. FEUPE ANTONIO ESPARZA CHAIREZ SUPERINTENDENTE

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GLORIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V. C. NELSON ALISES-CRÓZ SAENZ CONTRATISTA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ HONQUILLO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS