

Control



Folio Fiscal	
25962307-dd3e-4c3e-947c-0a7a7f8375a5	
Serie: A	Folio: 201
Número de Certificado del Emisor	
00001000000513862814	
Lugar y Fecha de Emisión	
31130, 2023-06-13T12:13:59	

BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
NEHB910218469

Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso
Lugar y Fecha de certificación
Ciudad de México, 2023-06-13T13:14:00
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konash.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000505750848

RFC del Cliente	Uso CFDI
MCI651010V22	101 - Construcciones.

Régimen Fiscal del Cliente	Domicilio Fiscal
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	31000

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Residencia Fiscal	NumRegidTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
72101500		1.00	ACT		CONTRATO NO. 013/2023 ESTIMACION NO. 1 (UNO) CONSISTE EN PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1, ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN: \$145,712.00 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: \$0.00, DESCUENTOS C.M.I.C. (0.2%): \$291.42 D.I.F. (0.2%): \$291.42 SUMA DE LOS DESCUENTOS : \$582.84, IMPORTE NETO A RECIBIR: \$168,443.08 Objeto de impuesto: 02 Impuesto Traslado Base: \$ 145712.00 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 23313.92	\$145,712.00	\$ 145,712.00	

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL VEINTICINCO PESOS 92/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CiHQ52dPSaetJdJnONvMxM5N6Sd1b9y7rQdFkdR33X1mSOPggZMOO9OAKc0IAIYOkFa1zE64T4mYxOJlqD0RZWBH4INO4Ih86IArVFHkOW3kvdmeOF4o4GdrxjWdw4X7ZOX691kmLNLBaeIi/TTV5NeFCU+QJ0IITw2YBeHDuXlOdRXPEWCcaSwR+1HGZrJkzOkCRw1bVPE0QILX3s1PdYISjAKdxoslm4o0DQ0hbiC/55uGleueHm1IEuqXIALSHBRISieYCyY8DuelICWqlghtUAaPEIK13Ea87JlyK2FKDAyWg0R09FuDXLE+8VxGTXYNVM/7vd6p4rXH7A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

b2yRt31Mq6yKqpxHjJshH/InsvGK7+glyrRvaIXIC6QkAM1gJLJ+x3SFBtA4tszHsjgdQcBvpJ/h3en/K26lrmS6dd8dWFRYQJhbzHGWuReEdrl+VmWddy6xYhG/+zW4XRe05whZOK2qX6kStrK2ehq/Xv5KTNu/nmrAG8XMgLTW0EGdxmOI45ZYa214+7VUm+ZZe+Vs/ASDKXs+0wl1hCOYghvkNmp6lQJbzKNIQTU0YGS0MIHUNAqGuZzIRC8Fp1prNK/NWchNpJRK00S/I/K2UD/c2XqlzB7S8nbX/6Rf0pEIB706PhwNqltesgadcWxubY++pRxYGPIQa1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|25962307-dd3e-4c3e-947c-0a7a7f8375a5|2023-06-13T13:14:00|AUR100128NN3|CiHQ52dPSaetJdJnONvMxM5N6Sd1b9y7rQdFkdR33X1mSOPggZMOO9OAKc0IAIYOkFa1zE64T4mYxOJlqD0RZWBH4INO4Ih86IArVFHkOW3kvdmeOF4o4GdrxjWdw4X7ZOX691kmLNLBaeIi/TTV5NeFCU+QJ0IITw2YBeHDuXlOdRXPEWCcaSwR+1HGZrJkzOkCRw1bVPE0QILX3s1PdYISjAKdxoslm4o0DQ0hbiC/55uGleueHm1IEuqXIALSHBRISieYCyY8DuelICWqlghtUAaPEIK13Ea87JlyK2FKDAyWg0R09FuDXLE+8VxGTXYNVM/7vd6p4rXH7A==|00001000000505750848|



CFDI Versión: 4.0
Moneda: MXN
Exportación: 01 - No aplica
Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido



SUB-TOTAL	\$ 145,712.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 23,313.92
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 23,313.92
TOTAL	\$ 169,025.92



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PROGRAMA: FAFM	CONTRATO: 013/2023
OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1	ESTIMACIÓN: 1 (UNO)
	PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 AL 31 DE MAYO DE 2023
	ESTADO FINANCIERO CON IVA
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD	IMPORTE CONTRATADO: \$ 355,850.29
0 0	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: \$ -
UBICACIÓN PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN: \$ 169,025.92
CONTRATISTA ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ	IMPORTE ACUMULADO: \$ 169,025.92
RFC: NEHB-910218-469	IMPORTE POR ESTIMAR: \$ 186,824.37

TIPO DE OBRA	IMPORTES S/IVA	OBSERVACIONES:
CONCEPTOS NORMALES:	\$ 145,712.00	
CONCEPTOS EXCEDENTES:	\$ -	
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:	\$ -	
RETENCIÓN POR ATRASO (1%/MES):	\$ -	
REINTEGRO DE LA RETENCIÓN ANTERIOR:	\$ -	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN S/IVA	\$ 145,712.00	

DESCUENTOS	
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES)	\$ -
C.M.I.C. (0.2%)	\$ 291.42
D.I.F. (0.2%)	\$ 291.42
S.I.V.C. (0.5%)	\$ -
SUMA DE LOS DESCUENTOS	\$ 582.84
RESUMEN	
VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN	\$ 145,712.00
AMORTIZACIÓN DEL ANICIPO	\$ -
SUBTOTAL	\$ 145,712.00
I.V.A.	\$ 23,313.92
TOTAL (IMPORTE FACTURADO)	\$ 169,025.92
TOTAL CON LETRA	
(CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL VENTICINCO PESOS 92/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 582.84
IMPORTE NETO A RECIBIR	\$ 168,443.08

ELABORÓ

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ

CONTRATISTA

REVISÓ

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

AUTORIZÓ

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE \$168,443.08 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.), COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) , DEL CONTRATO 013/2023, POR EL TRABAJO DENOMINADO: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1.

1 RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN (IMPORTES SIN IVA)

SUMA DE LOS TRABAJOS:	145,712.00
RETENCIÓN POR ATRASO (1%/MES):	-
REINTEGRO:	-
ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN:	145,712.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	-
SUBTOTAL:	145,712.00
IVA (16%):	23,313.92
IMPORTE DE LA FACTURA:	169,025.92
IMPORTE NETO A RECIBIR:	168,443.08

2 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO (LOS IMPORTES NO LLEVAN IVA)

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES):	-
C.M.I.C. (0.2%):	291.42
D.I.F. (0.2%):	291.42
S.I.V.C. (0.5%):	-
SUMA DE DESCUENTOS:	582.84

3 RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO (IMPORTES CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO:	355,850.29
CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO:	-
ACUMULADO ANTES DE ESTA ESTIMACIÓN:	-
VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN:	169,025.92
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN:	169,025.92
IMPORTE POR ESTIMAR:	186,824.37

4 RESUMEN DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (IMPORTES CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO (SEGÚN FACTURA):	-
ACUMULADO AMORTIZADO ANTERIOR:	-
AMORTIZACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN:	-
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN:	-
IMPORTE POR AMORTIZAR:	-

5 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO

	C.M.I.C. (0.2%):	D.I.F. (0.2%):	S.I.V.C. (0.5%):
ACUMULADO ANTERIOR:	-	-	-
ESTA ESTIMACIÓN:	291.42	291.42	-
ACUMULADO ACTUAL:	291.42	291.42	-

RECIBIMOS

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
NEHB-910218-469

HOJA DE PARTIDAS

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023			
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYEDE	
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS			
TIPO DE TRABAJOS	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	IMPORTE
NORMALES			145,712.00
EXCEDENTES			-
EXTRAORDINARIOS			
SUBTOTAL:			145,712.00
IVA:			23,313.92
TOTAL:			169,025.92



ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
CONTRATISTA



ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE GENERADOR

CONTRATO No. 013/2023			OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1													
ESTIMACIÓN 1 (UNO)																
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023																
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ			UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AVENDE													
			VOLUMENES													
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	PROYECTO	CASA # 4	CASA # 5	CASA # 6	CASA # 7	CASA # 8	CASA # 13	CASA # 14	CASA # 15	CASA # 18	CASA # 20	CASA # 21	TOTAL
1	Muro de block de concreto de 15x20x40cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, relleno con concreto F'c=150 kg/cm2, acabado común. Incluye materiales,mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	771.25	310.00	25.61	5.10	4.52	5.10	6.58	24.38	11.85	20.45	25.87	9.73	7.65	14684
2	Retiro de marco de ventana existente fuera de la obra. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	319.66	20.00	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-	2.00	400
3	Desmontaje de marco de puerta metálica. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	414.27	20.00	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-	-	-	-	400
4	Cadena de desplante de concreto F'c=200 kg/cm2 de 15x20cms. armada con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms. Incluye materiales,mano de obra, equipo, herramienta, desperdicios, cimbrado común, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	477.55	45.00	-	-	-	-	2.80	-	2.00	2.40	7.48	-	3.73	1841
5	Castillo de concreto F'c=200kg/cm2 de 15x15 cms, armado con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms. Incluye materiales,mano de obra, equipo, herramienta, desperdicios, cimbrado común, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	472.88	32.00	-	-	-	-	4.00	23.25	-	6.80	4.20	-	4.60	4285
6	Retiro de escombro fuera de la obra. Incluye carga y acarreo a lugar autorizado por la D.D.U.E.	m3	125.08	52.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00	3.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2200
7	Acarreo de block a una distancia de 15 metros. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	59.26	45.00	-	4.10	4.52	5.10	-	10.00	5.00	20.45	13.00	6.00	-	6817
8	Plantilla de concreto de 5 cms. de espesor F'c= 100 kg/cm2. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	188.30	35.00	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	008
9	Excavación de material tipo "B" hasta 50 cms., de profundidad. Incluye: retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la D.D.U.E y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	103.02	6.00	-	-	-	-	-	-	0.32	-	-	-	-	032



ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
CONTRATISTA




ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

LISTADO DE VIVIENDAS POR TAPIAR EN EL PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS (20233)

CONSECUTIVO	DIRECCION	NUMERO	COLONIA
1	PRIVADA DE LA JUVENTUD	10512	COLONIA IGNACIO ALLENDE
2	CALLE CRUZ MORALES Y CALLE MANUEL GARCIA	S/N	COLONIA REAL UNIVERSIDAD
3	CALLE 43 1/2	1621	COLONIA ROMA SUR
4	CALLE ALDAMA ESQUINA CON CONSTITUCION	S/N	COLONIA CENTRO
5	CALLE VERNARDINO VAZQUEZ DE TAPIA	8800	COLONIA MARMOL
6	CALLE VERNARDINO VAZQUEZ DE TAPIA	S/N	COLONIA MARMOL
7	CALLE VERNARDINO VAZQUEZ DE TAPIA	S/N	COLONIA MARMOL
8	CALLE 43	1608	COLONIA ROMA SUR
9	CALLE AMATISTA Y CALLE 65	S/N	COLONIA SECTOR 3 DE ROBINSON
10	CALLE OCHOA	4308	COLONIA ROMA SUR
11	CALLE RUBEN JARAMILLO	289	S/N
12	CALLE 11	1904	COLONIA VILLA JUAREZ
13	CALLE BUENA VISTA Y CARLOS FUERO	S/N	COLONIA UNIVERSITARIA
14	CALLE AVELINA GALLEGOS	2303	COLONIA 3 DE MAYO
15	CALLE BATALLA DE NUEVO LAREDO	9210	COLONIA AMPLIACION UNIVERSITARIA
16	CALLE MATAMOROS	2411 Y 2419	COLONIA GUADALUPE
17	CALLE BENITEZ	5001	COLONIA CUARTELES
18	CALLE OPABLO GOMEZ	1106	COLONIA VETERANOS
19	CALLE BLAS CANO DE LOS RIOS	902	COLONIA SAN FELIPE
20	CALLE LOPEZ MATEOS Y FUENTES MARES	S/N	COLONIA VILLA JUAREZ
21	PRIVADA DE FRANCISCO SARABIA	2308	COLONIA LLANO GRANDE



ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
CONTRATISTA



ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1					
ESTIMACIÓN 1 (UNO)							
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023							
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AVENDE					
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS					
1	Muro de block de concreto de 15x20x40cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, relleno con concreto F'c=150 kg/cm2, acabado común. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No. CASA	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	UNIDAD
		4				= 25.61	
		5				= 5.10	
		6				= 4.52	
		7				= 5.10	
		8				= 6.58	
		13				= 24.38	
		14				= 11.85	
		15				= 20.45	
		18				= 25.87	
		20				= 9.73	
		21				= 7.65	
RESUMEN DE VOLUMEN							
PROYECTO:		310.00					
ACUMULADO ANTERIOR:		-					
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		146.84					
POR EJERCER:		163.16					
EXCEDENTE:		-					
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		146.84					
		SUMA DEL VOLUMEN: 146.84 m2					

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023	OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023	
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ	UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE

CONCEPTO	CROQUIS / PLANOS
1 Muro de block de concreto de 15x20x40cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, relleno con concreto F'c=150 kg/cm2, acabado común. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Detalle de muro EXCAVACION Y PLANTILLA

RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:	310.00
ACUMULADO ANTERIOR:	-
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	146.84
POR EJERCER:	163.16
EXCEDENTE:	-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	146.84

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HERRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN



CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1											
ESTIMACIÓN 1 (UNO)													
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023													
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE											
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA											
1	Muro de block de concreto de 15x20x40cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, relleno con concreto F'c=150 kg/cm2, acabado común. Incluye materiales,mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	 C A S A 4	 C A S A 5	 C A S A 6	 C A S A 7	 C A S A 8	 C A S A 13	 C A S A 14	 C A S A 15	 C A S A 18	 C A S A 20	 C A S A 21	 C A S A
RESUMEN DE VOLUMEN													
PROYECTO:		310.00											
ACUMULADO ANTERIOR:		-											
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		146.84											
POR EJERCER:		163.16											
EXCEDENTE:		-											
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		146.84											

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023	OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)		
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023		
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ	UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE	

CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS			
1	Muro de block de concreto de 15x20x40cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, relleno con concreto F'c=150 kg/cm2, acabado común. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
					
					
RESUMEN DE VOLUMEN					
PROYECTO:		310.00			
ACUMULADO ANTERIOR:		-			
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		146.84			
POR EJERCER:		163.16			
EXCEDENTE:		-			
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		146.84			

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1					
ESTIMACIÓN 1 (UNO)							
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023							
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE					
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS					
2	Retiro de marco de ventana existente fuera de la obra. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	No. CASA	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	UNIDAD
		14				= 2	
		21				= 2	

O ALEJANDRO NEGRE

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSE MATHURON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023			
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANGOS	
2	Retiro de marco de ventana existente fuera de la obra. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.		
		RESUMEN DE VOLUMEN	
		PROYECTO:	20.00
		ACUMULADO ANTERIOR:	-
		GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	4.00
		POR EJERCER:	16.00
		EXCEDENTE:	-
		A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	4.00

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023	OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023	
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ	UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE

CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
2	Retiro de marco de ventana existente fuera de la obra. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	 C A S A 4	 C A S A 5	 C A S A 6	 C A S A 1 3
		 C A S A 7	 C A S A 8	 C A S A 1 8	 C A S A 1 8
		 C A S A 1 4	 C A S A 1 5	 C A S A 1 8	 C A S A 1 8
		 C A S A 2 0	 C A S A 2 1	 C A S A 1 8	 C A S A 1 8
RESUMEN DE VOLUMEN					
PROYECTO:		20.00			
ACUMULADO ANTERIOR:		-			
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		4.00			
POR EJERCER:		16.00			
EXCEDENTE:		-			
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		4.00			

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1													
ESTIMACIÓN 1 (UNO)															
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023															
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO ALENDE													
CROQUIS / PLANOS															
2 Retiro de marco de ventana existente fuera de la obra. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	C A S A 4	C A S A 5	C A S A 6												
	C A S A 7	C A S A 8	C A S A 1 3												
	C A S A 1 4	C A S A 1 5	C A S A 1 8												
	C A S A 2 0	C A S A 2 1	C A S A 2 1												
	C A S A 2 1	C A S A 2 1	C A S A 2 1												
RESUMEN DE VOLUMEN <table border="1"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>POR EJERCER:</td> <td>16.00</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTE:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>4.00</td> </tr> </table>			PROYECTO:	20.00	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	4.00	POR EJERCER:	16.00	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	4.00	
PROYECTO:	20.00														
ACUMULADO ANTERIOR:	-														
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	4.00														
POR EJERCER:	16.00														
EXCEDENTE:	-														
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	4.00														

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1					
ESTIMACIÓN 1 (UNO)							
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023							
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE					
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS					
3	Desmontaje de marco de puerta metálica. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	No. CASA	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	UNIDAD
		8				= 2	
		14				= 2	
</							

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ EUTRÓN LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023			
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AVENDE	
		CROQUIS / PLANOS	
3	Desmontaje de marco de puerta metálica. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	Detalle de muro Retiro de marco de puerta Retiro de marco de ventana Retiro de marcos Excavación y plantilla Retiro de marco de puerta Retiro de marco de ventana Retiro de marcos	
		RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:		20.00	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		4.00	
POR EJERCER:		16.00	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		4.00	

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1		
ESTIMACIÓN 1 (UNO)				
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023				
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE		
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA		
3	Desmontaje de marco de puerta metálica. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	 C A S A 4	 C A S A 5	 C A S A 6
		 C A S A 7	 C A S A 8	 C A S A 13
		 C A S A 14	 C A S A 15	 C A S A 18
		 C A S A 20	 C A S A 21	 C A S A
RESUMEN DE VOLUMEN				
PROYECTO:		20.00		
ACUMULADO ANTERIOR:		-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		4.00		
POR EJERCER:		16.00		
EXCEDENTE:		-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		4.00		

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1			
ESTIMACIÓN 1 (UNO)					
PERIODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023					
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE			
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS			
3	Desmontaje de marco de puerta metálica. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	 C A S A 4	 C A S A 5	 C A S A 6	 C A S A 7
		 C A S A 8	 C A S A 9	 C A S A 10	 C A S A 11
		 C A S A 12	 C A S A 13	 C A S A 14	 C A S A 15
RESUMEN DE VOLUMEN					
PROYECTO:		20.00			
ACUMULADO ANTERIOR:		-			
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		4.00			
POR EJERCER:		16.00			
EXCEDENTE:		-			
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		4.00			

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS




GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023					
ESTIMACIÓN 1 (UNO)					
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023					
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ					
UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AVENDE					
OPERACIONES ARITMETICAS					
No. CASA	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	UNIDAD
8		x	0.15	=	2.80
14	2.00	x	0.15	=	2.00
15	2.40	x	0.15	=	2.40
18	7.48	x	0.15	=	7.48
21	3.73	x	0.15	=	3.73
SUMA DEL VOLUMEN:					
					18.41
					m

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023			
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANGOS	
4	Cadena de desplante de concreto F'c=200 kg/cm2 de 15x20cms. armada con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta, desperdicios, cimbrado común, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	 Castillo de concreto F'c=200kg/cm2 de 15x15 cms, armado con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms.  Dala de concreto F'c=200 kg/cm2 de 15x20cms. armada con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms  Muro de block de concreto de 15x20x40cm, relleno con concreto F'c=150 kg/cm2  Cadena de desplante de concreto F'c=200 kg/cm2 de 15x20cms. armada con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms Retiro de marcos EXCAVACION Y PLANTILLA DETALLE DE MURO	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		45.00	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		18.41	
POR EJERCER:		26.59	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		18.41	

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:	45.00
ACUMULADO ANTERIOR:	-
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.41
POR EJERCER:	26.59
EXCEDENTE:	-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.41





GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1		
ESTIMACIÓN 1 (UNO)				
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023				
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO ALENDE		
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				
CONCEPTO				
4	Cadena de desplante de concreto F'c=200 kg/cm2 de 15x20cms. armada con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms. Incluye materiales,mano de obra, equipo, herramienta, desperdicios, cimbrado común, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	 C A S A 4	 C A S A 5	 C A S A 6
		 C A S A 7	 C A S A 8	 C A S A 13
		 C A S A 14	 C A S A 15	 C A S A 18
		 C A S A 20	 C A S A 21	 C A S A
RESUMEN DE VOLUMEN				
PROYECTO:		45.00		
ACUMULADO ANTERIOR:		-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		18.41		
POR EJERCER:		26.59		
EXCEDENTE:		-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		18.41		

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSE HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1													
ESTIMACIÓN 1 (UNO)															
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023															
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE													
CROQUIS / PLANOS															
4 Cadena de desplante de concreto F'c=200 kg/cm2 de 15x20cms. armada con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta, desperdicios, cimbrado común, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	 C A S A 4	 C A S A 5	 C A S A 6												
	 C A S A 7	 C A S A 8	 C A S A 13												
	 C A S A 14	 C A S A 15	 C A S A 18												
	 C A S A 20	 C A S A 21	 C A S A 22												
RESUMEN DE VOLUMEN <table border="1"> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>18.41</td> </tr> <tr> <td>POR EJERCER:</td> <td>26.59</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTE:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>18.41</td> </tr> </table>		PROYECTO:	45.00	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.41	POR EJERCER:	26.59	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.41		
PROYECTO:	45.00														
ACUMULADO ANTERIOR:	-														
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.41														
POR EJERCER:	26.59														
EXCEDENTE:	-														
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	18.41														

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1											
ESTIMACIÓN 1 (UNO)													
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023													
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE											
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS											
5	Castillo de concreto F'c=200kg/cm2 de 15x15 cms, armado con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms. Incluye materiales,mano de obra, equipo, herramienta, desperdicios, cimbrado común, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	 C A S A 4	 C A S A 5	 C A S A 6	 C A S A 7	 C A S A 8	 C A S A 1 3	 C A S A 1 4	 C A S A 1 5	 C A S A 1 8	 C A S A 2 0	 C A S A 2 1	 C A S A
RESUMEN DE VOLUMEN													
PROYECTO:		32.00											
ACUMULADO ANTERIOR:		-											
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		32.00											
POR EJERCER:		-											
EXCEDENTE:		-											
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		32.00											

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1											
ESTIMACIÓN 1 (UNO)													
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023													
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETTE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE											
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS											
6	Retiro de escombros fuera de la obra. Incluye carga y acarreo a lugar autorizado por la D.D.U.E.	 C A S A 4	 C A S A 5	 C A S A 6	 C A S A 7	 C A S A 8	 C A S A 13	 C A S A 14	 C A S A 15	 C A S A 18	 C A S A 20	 C A S A 21	 C A S A
RESUMEN DE VOLUMEN													
PROYECTO:		52.00											
ACUMULADO ANTERIOR:		-											
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		22.00											
POR EJERCER:		30.00											
EXCEDENTE:		-											
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		22.00											

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETTE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1					
ESTIMACIÓN 1 (UNO)							
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023							
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE					
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS					
5	Castillo de concreto F'c=200kg/cm2 de 15x15 cms, armado con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms. Incluye materiales,mano de obra, equipo, herramienta, desperdicios, cimbrado común, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No. CASA	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	UNIDAD
		8	0.15	x	0.15	=	4.00
		13	0.15	x	0.15	=	23.25
		15	0.15	x	0.15	=	6.80
		18	0.15	x	0.15	=	4.2
		21	0.15	x	0.15	=	4.60
RESUMEN DE VOLUMEN							
PROYECTO:		32.00					
ACUMULADO ANTERIOR:		-					
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		32.00					
POR EJERCER:		-					
EXCEDENTE:		-					
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		32.00					
		SUMA DEL VOLUMEN: 32.00 ml					

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUBER LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023			
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AVENDE	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANCS	
5	Castillo de concreto F'c=200kg/cm2 de 15x15 cms, armado con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta, desperdicios, cimbrado común, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	 Dala de concreto F'c=200 kg/cm2 de 15x20cms. armada con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms Muro de block de concreto de 15x20x40cm, relleno con concreto F'c=150 kg/cm2 Cadena de desplante de concreto F'c=200 kg/cm2 de 15x20cms. armada con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms Retiro de marco de puerta Retiro de marco de ventana RELLENO ZAPATA PLANTILLA DETALLE DE MURO EXCAVACION Y PLANTILLA	
		RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:		32.00	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		32.00	
POR EJERCER:		-	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		32.00	

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1											
ESTIMACIÓN 1 (UNO)													
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023													
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE											
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA											
5	Castillo de concreto F'c=200kg/cm2 de 15x15 cms, armado con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms. Incluye materiales,mano de obra, equipo, herramienta, desperdicios, cimbrado común, colado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	 C A S A 4	 C A S A 5	 C A S A 6	 C A S A 13	 C A S A 14	 C A S A 15	 C A S A 16	 C A S A 17	 C A S A 18	 C A S A 19	 C A S A 20	 C A S A 21
RESUMEN DE VOLUMEN													
PROYECTO:		32.00											
ACUMULADO ANTERIOR:		-											
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		32.00											
POR EJERCER:		-											
EXCEDENTE:		-											
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		32.00											

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HORTON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1					
ESTIMACIÓN 1 (UNO)							
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023							
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AVENDE					
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS					
6	Retiro de escombros fuera de la obra. Incluye carga y acarreo a lugar autorizado por la D.D.U.E.	No. CASA	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	UNIDAD
		4				= 2.00	
		5				= 1.00	
		6				= 1.00	
		7				= 1.00	
		8				= 3.00	
		13				= 4.00	
		14				= 3.00	
		15				= 3.00	
		18				= 1.00	
		20				= 2.00	
		21				= 1.00	
RESUMEN DE VOLUMEN							
PROYECTO:		52.00					
ACUMULADO ANTERIOR:		-					
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		22.00					
POR EJERCER:		30.00					
EXCEDENTE:		-					
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		22.00					
SUMA DEL VOLUMEN:					22.00	m3	

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ NUTRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023			
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
6 Retiro de escombros fuera de la obra. Incluye carga y acarreo a lugar autorizado por la D.D.U.E.		NO APLICA	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		52.00	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		22.00	
POR EJERCER:		30.00	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		22.00	



ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE



ING. JOSE HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023			
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO ALENDE	
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
CONCEPTO			
6	Retiro de escombros fuera de la obra. Incluye carga y acarreo a lugar autorizado por la D.D.U.E.	 C A S A 4	 C A S A 5
		 C A S A 7	 C A S A 8
		 C A S A 14	 C A S A 15
		 C A S A 18	 C A S A 19
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	52.00		
ACUMULADO ANTERIOR:	-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	22.00		
POR EJERCER:	30.00		
EXCEDENTE:	-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	22.00		

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1					
ESTIMACIÓN 1 (UNO)							
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023							
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE					
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS					
7	Acarreo de block a una distancia de 15 metros. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	No. CASA	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	UNIDAD
		5				= 4.10	
		6				= 4.52	
		7				= 5.10	
		13				= 10.00	
		14				= 5.00	
		15				= 20.45	
		18				= 13.00	
		20				= 6.00	

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LOPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1
ESTIMACIÓN 1 (UNO)		
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023		
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		
CONCEPTO		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE
CROQUIS / PLANOS		
7	Acarreo de block a una distancia de 15 metros. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	NO APLICA
RESUMEN DE VOLUMEN		
PROYECTO:		45.00
ACUMULADO ANTERIOR:		-
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		45.00
POR EJERCER:		-
EXCEDENTE:		-
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		45.00

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1																	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)																			
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023																			
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE																	
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA																	
7	Acarreo de block a una distancia de 15 metros. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	 C A S A 4	 C A S A 5	 C A S A 6	 C A S A 7	 C A S A 8	 C A S A 13	 C A S A 14	 C A S A 15	 C A S A 18	 C A S A 20	 C A S A 21	 C A S A						
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">RESUMEN DE VOLUMEN</th> </tr> <tr> <td>PROYECTO:</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>POR EJERCER:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EXCEDENTE:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:</td> <td>45.00</td> </tr> </table>				RESUMEN DE VOLUMEN		PROYECTO:	45.00	ACUMULADO ANTERIOR:	-	GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	45.00	POR EJERCER:	-	EXCEDENTE:	-	A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	45.00
RESUMEN DE VOLUMEN																			
PROYECTO:	45.00																		
ACUMULADO ANTERIOR:	-																		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	45.00																		
POR EJERCER:	-																		
EXCEDENTE:	-																		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	45.00																		






ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE



ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1		
ESTIMACIÓN 1 (UNO)				
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023				
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE		
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS		
7	Acarreo de block a una distancia de 15 metros. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.			
				
				
				
				
RESUMEN DE VOLUMEN				
PROYECTO:		45.00		
ACUMULADO ANTERIOR:		-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		45.00		
POR EJERCER:		-		
EXCEDENTE:		-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		45.00		

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HILTRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023			
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
8	Plantilla de concreto de 5 cms. de espesor $F'c= 100$ kg/cm2. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No. CASA 14	LARGO ANCHO ALTURA TOTAL UNIDAD 1.60 0.5 = 0.8 m2
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		35.00	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		0.80	
POR EJERCER:		34.20	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		0.80	
SUMA DEL VOLUMEN:		0.80	

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023			
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETTE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANGOS	
8	Plantilla de concreto de 5 cms. de espesor $F'c=100$ kg/cm ² . Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		35.00	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		0.80	
POR EJERCER:		34.20	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		0.80	




ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETTE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE



ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS





GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1			
ESTIMACIÓN 1 (UNO)					
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023					
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AVENDE			
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
8	Plantilla de concreto de 5 cms. de espesor F'c= 100 kg/cm2. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	 C A S A 4  C A S A 5  C A S A 6	 C A S A 7  C A S A 8  C A S A 13	 C A S A 14  C A S A 15  C A S A 18	 C A S A 20  C A S A 21  C A S A
RESUMEN DE VOLUMEN					
PROYECTO:		35.00			
ACUMULADO ANTERIOR:		-			
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		0.80			
POR EJERCER:		34.20			
EXCEDENTE:		-			
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		0.80			

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023			
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
8	Plantilla de concreto de 5 cms. de espesor F'c= 100 kg/cm2. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	           	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:	35.00		
ACUMULADO ANTERIOR:	-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	0.80		
POR EJERCER:	34.20		
EXCEDENTE:	-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	0.80		

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1					
ESTIMACIÓN 1 (UNO)							
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023							
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETTE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE					
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS					
9	Excavacion de material tipo "B" hasta 50 cms., de profundidad. Incluye: retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la D.D.U.E y todo lo necesario para su correcta ejecución.	No. CASA	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL	UNIDAD
		14	1.6	x 0.5	x 0.4	= 0.32	
RESUMEN DE VOLUMEN							
PROYECTO:		6.00					
ACUMULADO ANTERIOR:		-					
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		0.32					
POR EJERCER:		5.68					
EXCEDENTE:		-					
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		0.32					
SUMA DEL VOLUMEN:		0.32 m3					

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETTE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)			
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023			
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETTE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
9	Excavación de material tipo "g" hasta 50 cms., de profundidad. Incluye: retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la D.D.U.E y todo lo necesario para su correcta ejecución.	 Dala de concreto $F'c=200$ kg/cm² de 15x20cms. armada con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms Castillo de concreto $F'c=200$kg/cm² de 15x15 cms, armado con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms. Retiro de marco de puerta Retiro de marco de ventana Retiro de marcos RELLENO ZAPATA PLANTILLA EXCAVACION Y PLANTILLA DETALLE DE MURO Variable Muro de block de concreto de 15x20x40cm, relleno con concreto $F'c=150$ kg/cm² Cadena de desplante de concreto $F'c=200$ kg/cm² de 15x20cms. armada con 4 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		6.00	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		0.32	
POR EJERCER:		5.68	
EXCEDENTE:		-	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		0.32	

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETTE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN


CONTRATO No. 013/2023		OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1		
ESTIMACIÓN 1 (UNO)				
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023				
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ		UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AYENDE		
CONCEPTO		EVIDENCIA FOTOGRÁFICA		
9	Excavacion de material tipo "B" hasta 50 cms., de profundidad. Incluye: retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la D.D.U.E y todo lo necesario para su correcta ejecución.	 C A S A 4	 C A S A 5	 C A S A 6
		 C A S A 7	 C A S A 8	 C A S A 13
		 C A S A 14	 C A S A 15	 C A S A 18
		 C A S A 20	 C A S A 21	 C A S A
RESUMEN DE VOLUMEN				
PROYECTO:		6.00		
ACUMULADO ANTERIOR:		-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		0.32		
POR EJERCER:		5.68		
EXCEDENTE:		-		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		0.32		

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 013/2023	OBRA: PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	
PERÍODO: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2023	
CONTRATISTA: ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ	UBICACIÓN: PRIVADA DE LA JUVENTUD # 10512 COL. IGNACIO AVENDE

CONCEPTO	CROQUIS / PLANOS			
9 Excavacion de material tipo "B" hasta 50 cms., de profundidad. Incluye: retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la D.D.U.E y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
				
				
RESUMEN DE VOLUMEN				
PROYECTO:	6.00			
ACUMULADO ANTERIOR:	-			
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	0.32			
POR EJERCER:	5.68			
EXCEDENTE:	-			
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	0.32			

ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE

ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

**SOFIMEX®**

Bldv. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para
otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

POLIZA DE FIANZA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN CHIHUAHUA CHIHUAHUA, A 15 DE MAYO DE 2023				FIANZA
				2793998
				MOVIMIENTO
				MODIFICACION
DOCUMENTO 3442247				AGENTE 965
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	
\$30,676.74	\$30,676.74	PESOS	2	
RAMO	SUBRAMO			
ADMINISTRATIVAS	OBRA			
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:				
\$30,676.74 (**TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.***)				

POR LA SUMA DE: \$30,676.74 (TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SIN I.V.A.

ANTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

PARA GARANTIZAR POR: BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ EL EXACTO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 013/2023, DE FECHA 5 DE MAYO DE 2023, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN, ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, C.P. Y M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ, Y LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ, EN SUS CARACTERES DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS POR SI Y EN USO DE FACULTADES DELEGADAS, TESORERA MUNICIPAL, Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO"; Y POR LA OTRA PARTE, EL C. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; RELATIVO A TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA DENOMINADA "PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS ETAPA 1" CON UN IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE \$ 355,850.29 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 29/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE EL I.V.A.

ESTA INSTITUCIÓN DECLARA EXPRESAMENTE:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE LA OBRA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD POR EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, MEDIOS DE DEFENSA O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONAN POR LAS PARTES CONTRATANTES Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME. B) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTE ESPERA, LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, MANIFESTANDO EN ESTE ACTO PARA ELLO, SU EXPRESA CONFORMIDAD, HACIENDO RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, POR EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS C) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO UNA PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; D) QUE ESTA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL FIADO, SE PAGARÁ EL MONTO TOTAL GARANTIZADO EN ESTA PÓLIZA; E) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. F) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. PARA LOS ENTE PÚBLICOS EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SERÁ EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA CITADA LEY, DEBIÉNDOSE ATENDER PARA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 283 DE DICHA LEY; G) QUE EN CASO DE NO CUBRIR EL MONTO DE ESTA FIANZA EN EL PLAZO QUE SE ESTABLECE EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 2104, 2108, 2109 Y 2110 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. H) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTA PÓLIZA REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO; I) QUE LA AFIANZADORA ES CONFORME EN QUE LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO LE SEAN FORMULADOS POR CONDUCTO DE SUS AGENTES AUTORIZADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., J) QUE SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA, ACREDITADA Y DOMICILIADA EN OFICINA 2-A EDIFICIO CORPORATIVO ROMA, PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD NO. 6106, FRACC. ARCADAS, C.P. 31215, CHIHUAHUA, CHIH.; K) TODA ESTIPULACIÓN QUE APAREZCA IMPRESA POR FORMATO POR PARTE DE SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., QUE CONTRAVENGA LAS ESTIPULACIONES AQUÍ ASENTADAS, LAS CUALES COMPRENDEN EL PROEMIO Y LOS INCISOS DEL A) AL K), SE CONSIDERAN NO PUESTAS.

*** FIN DE TEXTO ***

FIRMA

ROSAS XOSPA ENRIQUE
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

vzyH5btk6nQ3M7UCW6c9n+Jz0R8SBj07ka92QG8Sv0722K7qqEx+FdN5yIABVj2YdeD2s0V0mFp0mAaunYyM5F41e9QNGhB03TJesJGeof2yPihO5s0YKNy8MjPa5wBKg5an0Rao0FPQw0bXm0dQ2GtrBV1=
ROSAS XOSPA ENRIQUE

3

LINEA DE VALIDACIÓN

06027939988JTNKE

1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Regulatorias establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx
Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 06027939988JTNKE

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020."