

Fecha:

No.

001

Nota 01

Lunes 22 de Mayo Del 2023

Con esta nota y fecha siendo las 8:00 a.m. se hace la apertura de la bitácora de obra, para el fin de asentar todos los asuntos técnicos, administrativos y de progreso que se generen durante la ejecución de la obra:

- Obra: REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV. OCAMPO; ETAPA II, TRAMO DE AV. NIÑOS HEROES HASTA BLVD. FUENTES MARES.
- Oficina de Autorización: 2023 - PDM - EODESM - OP-002
- Contrato: No. 029/2023
- Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR MONTANA BLANCA, S.A. DE C.V.
- Domicilio fiscal: Calle Francisco Javier Maza, No. 1000, Col. Zona Centro, C.P. 31100, Chihuahua, Chih.
- Representante Legal: Javier Alfonso Barrio Armendariz
- Importe: \$2'905,532.02 (dos millones novecientos cinco mil quinientas treinta y dos pesos 02/100 M.N.). Incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
- Periodo de Ejecución: De 26 días naturales de obra que inician el día lunes 22 de Mayo del 2023 y concluyen a más tardar el día Lunes 10 de Septiembre del 2023.


AUTORIZADOS PARA FIRMA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (D.O.P.M.)

- Residente de Obra: Ing. Lenian Jeter Ayala Chavez
- Cédula Profesional: No. 9844065
- Domicilio: Calle José de la Siverdud, No. 10517, Col. T. Allende, C.P. 31124, Chihuahua, Chih.
- Número de teléfono: 614-170-04-66

POR PARTE DEL CONTRATISTA

- Superintendente de Obra: Ing. Javier Alfonso Barrio Armendariz
- Cédula Profesional: No.
- Domicilio: Calle Francisco Javier Maza, No. 1000, Colonia Zona Centro, C.P. 31100, Chihuahua, Chih.
- Número de teléfono: 614-119-54-98



Ing. Lenian Jeter Ayala Chavez
Residente de Obra
D.O.P.M.



Ing. Javier Alfonso Barrio Armendariz
Superintendente de Obra
CONTRATISTA

Fecha:

Ho.

002

NOTA 02

Lunes 22 de Mayo Del 2023

Con esta nota y Fecha siendo los 8:00 a.m. se establece lo siguiente:

- 1.- Se podrán asentar notas de Lunes a Sábado en horario de 08:00 a 17:00 hrs., y Domingos de 08:00 a 13:00 horas, la bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.
- 2.- Se tendrá un plazo máximo para la firma de notas, de 3 días naturales, o en su equivalente al 72:00 horas naturales. Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas y/o autorizadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo se establece que por ninguna causa se podrán modificar y/o alterar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria, al igual que las notas que cuenten con tachaduras no serán válidas, en caso de cometer errores se deberán de encerrar con los símbolos de corchetes ([]) y volver a escribir el texto o la palabra correcta.
- 3.- Los números generados serán presentados semanales, quincenales o mensualmente, con períodos no mayores de 30 días naturales, dentro de los 6 días naturales siguientes al día de término del periodo de la estimación, la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 días naturales siguientes a su presentación.
- 4.- Las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato (precios extras) se registrarán en otra bitácora por el residente.

NOTA 03

Lunes 22 de Mayo Del 2023

En este día se hace la entrega del lugar donde se realizarán los trabajos relacionados a la obra, el contratista manifiesta que comenzará a trabajar así que le entregan el anticipo de la obra para no parar por falta de recurso, lo que varía en campo serán los trabajos a afectar para cortar los y tenerlos listos para su demolición y reposición.

Fecha:

No.

003

NOTA 04

Viernes 26 de Mayo Del 2023

- Se realizan cortes en las superficies de las lavas a reponer
- Para esta fecha se recibe el anticipo de la obra

NOTA 05

Martes 30 de Mayo Del 2023

- Trabajos de demolición de lavas existentes sobre Av. Ocampo vuelta derecha a Av. Nicasio Héroles.

NOTA 06

Jueves 01 de Junio del 2023

- Se continúa con demolición y preparación de base para recibir el concreto MP 50.
- En el catálogo contratado, el concepto No. 4 tiene la unidad en m² lo cual es falso y se actualiza en ML (metros lineales) para su pago.

NOTA 07

Lunes 05 de Junio del 2023

- Se continúa con demolición y preparación para recibir concreto, para lo cual se tendrá que renovar de 1 a 3 cm para lo cual la base hidráulica propuesta en proyecto no funcionará ya que la base hidráulica existente está muy consolidada y en trípode aún con impregnación por lo cual se entregan los siguientes órdenes de campo para conceptos fuera de catálogo:

- EXT-01 - Suministro y colocación de arena para porosa y renovación.
- EXT-02 - Suministro y colocación de silletas para concreto.
- EXT-03 - Suministro y colocación de plástico negro para recibir concreto.

Fecha:

No.

004

NOTA 08

Jueves 08 de Junio del 2023

- Colado de concreto MR 50 en veta derecha de Av. Ocampo y Av. Miguel Heróles.
- Se entregan las siguientes Ordenes de campo para el concepto fideicomiso de Catálogo:
- EXT-04 - Concreto estampado a color amarillo para pasarelas peatonales.

NOTA 09

Viernes 09 de Junio del 2023

- Colado de concreto MR 50 en veta derecha de Av. Ocampo y Av. Miguel Heróles.
- Preparación para colado de paso peatonal con concreto estampado.

NOTA 10

Sábado 10 de Junio del 2023

- Colado de concreto estampado en paso peatonal con color amarillo.
- Se recibe Estimación No. 1 (Normal) para su revisión.

NOTA 11

Lunes 12 de Junio del 2023

- Se entrega Estimación No. 1 revisada y lista para ingresar.
- Se continúa con demoliciones de concreto en mal estado sobre Av. Ocampo entre Calle Ogilvie y Morelos.

NOTA 12

Jueves 15 de Junio del 2023

- Demoliciones de concreto en Av. Ocampo y Av. Miguel Heróles.
- Colado de concreto MR 50 en Av. Ocampo y Calle Morelos.

Fecha:

No.

005

NOTA 13

Martes 20 de Junio del 2023

- Se recibe estimación 2 para su revisión de obra normal.
- Se realizan colados de concreto M20 en Av. Ocampo y Niños Heroes.

NOTA 14

Viernes 23 de Junio del 2023

- Se entrega estimación 2 Normal revisada y lista para ser ingresada.
- Demoliciones en Av. Ocampo entre calles Angel Triun y Dollado.
- Colado de concreto estampado en paso peatonal de la Av. Ocampo y Av. Niños Heroes, se pide al contratista que este sea con fraguamax para su pronta apertura al tráfico.

NOTA 15

Lunes 26 de Junio del 2023

- Trabajos de demoliciones en Av. Ocampo entre calles Victoria y Libertad.
- Colado de concreto M20 en Av. Ocampo entre calles Angel Triun y Dollado.
- Trabajos de corte y calafateo.

NOTA 16

Jueves 29 de Junio del 2023

- Colado de concreto estampado con fraguamax en Av. Ocampo y Calle Victoria.
- Demoliciones de concreto en Av. Ocampo y Calle Juaréz.
- Trabajos de corte y calafateo en lasas.

NOTA 17

Martes 04 de Julio del 2023

- Colado de concreto estampado en paso peatonal de la Av. Ocampo y Av. Juárez con fraguamax.
- Colado de concreto M20 en Av. Ocampo y Calle Victoria.
- Se recibe Estimación 3 de obra normal para su revisión.

Fecha:

No.

005

NOTA 18

Jueves 06 de Julio del 2023

- Trabajos de calefateo en Av. Ocampo entre Av. Juárez y Victoria.
- Colado de concreto MP-50 en Av. Ocampo y Juárez.
- Trabajos de limpieza en general.
- Se entrega Estimación 3 de Obra Normal revisada y lista para su facturación.
- Se entregan las sig. O.C para conceptos con volumen excedente:
 - 01 - Concreto MP-50
 - 02 - Concreto MP-50 (Fraguante).

NOTA 19

Lunes 10 de Julio del 2023

- Trabajos de demolición en Av. Ocampo y Calle Angel Trías.
- Se repavimenta la vía en Av. Ocampo y Juárez dañada por lluvias.
- Demoliciones en Av. Ocampo y Juárez.
- Se recibe para revisión Estimación 4 de Obra Excedente.

NOTA 20

Miércoles 12 de Julio del 2023

- Se solicita convenio modificatorio por obra excedente para cerrar con Estimación 4.
- Colado de lasas en Av. Ocampo y Juárez.

NOTA 21

Viernes 14 de Julio del 2023

- Se entrega Estimación 4 de Obra Excedente revisada y lista para su facturación.
- Limpieza y calefateo en general de la obra.
- Con esta nota y fecha se da las 5:00 p.m. se da por terminada la obra y de igual forma el cierre de esta bitácora, estando de acuerdo ambas partes.