

Fecha:

No.

001

Nº 01

Con esta nota y fecha siendo los 22 de Mayo del 2023 se hace la apertura de la bitácora de obra, con el fin de presentar todos los asuntos técnicos administrativos y de progreso que se generen durante la ejecución de la obra.

- Obra: REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV. CAMPDÍ-ETAPA II, TRAMO DE AV. NIÑOS HEROES HASTA BLVD. FUENTES, MAPES.
- Oficio de Aduanación: 2023-DBM-EDESM-OP-002
- Contrato: No. 023/2023
- Contratista: BUPO CONSTRUCTORE MONTAÑA BLANCA, S.A. DE C.V.
- Domicilio fiscal: Calle Francisco Javier Moya, No. 1000, Col. Zona Centro, C.P. 31100, Chihuahua, Chih.
- Reingestante legal: Javier Alfonso Barrio Arredondo
- Importe: \$2,905,532.02 (dos millones novecientos cinco mil quinientos treinta y dos pesos 02/100 M.N.). Incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
- Periodo de ejecución: De 20 días naturales de inicio a fin al día lunes 22 de Mayo del 2023 y concluir a más tardar el día lunes 18 de Septiembre del 2023.

AUTORIZADOS PARA FIRMA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES (D.O.P.M.)

- Represente de Obra: Ing. Lenyn JEFF Ayala Chavez
- Cédula Profesional: No. 9844065
- Domicilio: Calle Juan D. La Juventud, No. 10517, Col. T. Allende, C.P. 31124, Chihuahua, Chih.
- Numero de telefono: 614-1138-04-61

PARTE DEL CONTRATISTA

- Superintendente de Obra: Ing. Javier Alfonso Barrio Arredondo
- Cédula Profesional: No.
- Domicilio: Calle Francisco Javier Moya, No. 1000, Colonia Zona Centro, C.P. 31100, Chihuahua, Chih.
- Numero de telefono: 614-1138-54-98

1

Caraca:

JA

Ing. Lenyn JEFF Ayala Chavez
Represente de Obra
D.O.P.M.

Ing. Javier Alfonso Barrio Arredondo
Superintendente de Obra
CONTRATISTA

Fecha:

No.

002

NOTA 02

Lunes 22 de Mayo Del 2023

Con esta nota y Fecha siendo hr 8:00 a.m. se establece lo siguiente:

- 1.- Se podrán aceptar notas de lunes a Sábado en horario de 08:00 a 17:00 hrs. y Domingos de 08:00 a 13:00 horas. La bitácora del estufa disponible para consultas las 24 hrs de los 365 días del año.
- 2.- Se tendrá un plazo máximo para la firma de notas de 3 días naturales o en su equivalente al 72:00 horas naturales. Las partes acuerdan que se podrán por aceptados y/o rechazados las notas una vez recibido este plazo. Asimismo se establece que por ninguna causa se podrán modificar y/o alterar las notas ya firmadas de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria, al igual que las notas que cuenten con tachaduras no serán válidas. En caso de cometer errores se deberán de anular con los símbolos de correchetos ({}) y volver a escribir el texto o la palabra correcta.
- 3.- Los números telefónicos serán presentados semanal y quincenalmente. Sin embargo con periodos no mayores de 30 días naturales, cuatro de los días siguientes al día de término del periodo de la estimación, la responsabilidad de obra para realizar la obtención y actualización de los estimaciones contados con un plazo no mayor de 15 días naturales siguientes a su presentación.

A.- Las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato (precios extras) se registrarán en esta bitácora por el residente.

NOTA 03

Lunes 22 de Mayo Del 2023

En esta día se hace la entrega del legajo donde se realizara los trabajos relacionados a la obra, el contratista, manifiesta que comenzará a trabajar esta que le entregan el anticipo de la obra para no pasar por esta de nuevo, lo que ocurrirá en campo según los trabajos a efectuar para contar los y tener los listos para su devolución y reposición.

Fecha:

No.

003

NOTA 04

Viernes 26 de Mayo Del 2023

- Se reciben Cortes en las superficies de las largas a reponer
- Para esta fecha se recibe el catastro de la obra

NOTA 05

Martes 30 de Mayo Del 2023

- Trabajos de demolición de lasas existentes sobre Av. Ocampo
- Vuelta de obra a Av. Nicos Heróez.

NOTA 06

Jueves 01 de Junio del 2023

- Se continúan con demolición y preparación de base para recibir el concreto, ME 50.
- En el catastro constatado, el concepto No. 4 tiene la unidad en m² o con el falso y se actualiza en los planos (unidades) para su pago.

NOTA 07

Lunes 05 de Junio del 2023

- Se continúa con demolición y preparación para recibir concreto, para lo cual se muestra de renovación de la base y se coloca la base hidráulica propuesta en proyecto no funciona ya que la base hidráulica existente está en y consolidada y en tramo que con una preparación por lo cual se entregan los siguientes ordenes de compra para conceptos fuera de catálogo:

- EXT-01- Sementado y colocación de arena para concreto renovación.
- EXT-02- Sementado y colocación de mallas para concreto.
- EXT-03- Sementado y colocación de pillos negro para recibir concreto.

Fecha:

No.

004

NOTA 08

Jueves 08 de Junio del 2023

- Colado de concreto MR-50 en curva derecha de Av. Campo y Av. Nicas Heróles.
- Se entregan las siguientes ordenes de campo para el concepto fues de catibagoi
- EXT-04 - Concreto estampado a color amarillo para pasespectores.

NOTA 09

Viernes 09 de Junio del 2023

- Colado de concreto MR-50 en curva derecha de Av. Campo y Av. Nicas Heróles.
- Preparación para colado de piso perimetral con concreto estampado.

NOTA 10

Sábado 10 de Junio del 2023

- Colado de concreto estampado en piso perimetral con color amarillo.
- Se recibe Estimación No. 1 (Normal) para ser revisada.

NOTA 11

Lunes 12 de Junio del 2023

- Se entrega Estimación No. 2 revisada y lista para ingresar.
- Se continúa con demolición de concreto en mal estado sobre Av. Campo entre Calle Ojavega y Morelos.

NOTA 12

Martes 15 de Junio del 2023

- Demoliciones de concreto en Av. Campo y Av. Nicas Heróles.
- Colado de concreto MR-50 en Av. Campo y Calle Morelos.

Fecha:

No.

005

NOTA 13

Martes 20 de Junio del 2023

- Se recibe estimación 2 para su revisión de obra normal.
- Se realizan colado de concreto MA 10 en Av.campo y Niños Héroes.

NOTA 14

Viernes 23 de Junio del 2023

- Se entrega estimación 2 laboral levantada y lista para ser ingresada.
- Demoliciones en Av. campo parte calle Angel Trias y Doblado.
- Colado de concreto estampado en PISO peatonal de la Av. campo y Av. Niños Héroes se pide al contratista que este sea con fraguantes para su pronta apertura al tráfico.

NOTA 15

Lunes 26 de Junio del 2023

- Trabajos de demolición en Av. campo entre calle Victorina y Libertad.
- Colado de concreto MA 10 en Av. campo entre calle Angel Trias y Doblado.
- Trabajos de corte y adoquero.

NOTA 16

Jueves 29 de Junio del 2023

- Colado de concreto estampado con fraguantes en Av. campo y Calle Victoria.
- Demolicion de concreto en Av. campo y Calle Torero.
- Trabajos de corte y adoquero en laras.

NOTA 17

Martes 04 de Julio del 2023

- Colado de concreto estampado en paso peatonal de la Av. campo y Av. Torero con fraguantes.
- Colado de concreto MA 10 en Av. campo y Calle Victoria.
- Se recibe estimación 3 de obra normal para su revisión.