

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Procedimiento de evaluación de 1ª conformidad para la
etapa de proyecto de construcción del sitio de disposición
final para el nuevo relleno Sanitario Mapla de la Ciudad de Chih.

CONTRATISTA: Auditorías Ambientales MGR, S.C.

CONTRATO: 023/2023

MONTO: \$ 78,000 más IVA

FECHA DE INICIO: 16 Mayo 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 Julio 2023

FIRMAS


Arq. Laera DelaFuente Valerio

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

G. Mana Gabriela Rossi

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

Nota 1

16 Mayo 2023

Con esta nota y fecha se da apertura a la presente bitácora con el fin de asentar todos los asuntos relacionados con lo técnico y administrativo del contrato relativo a la prestación de servicios relacionados con la obra pública consistente en: "PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LA ETAPA DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA EL NUEVO RELLENO SANITARIO MAROLA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA DE CONFORMIDAD Y EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-083-SEMARNAAT-2003 (VIGENTE)".

ASI MISMO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SE DESIGNA A LA ARQ. LORENA EDITH DELA FUENTE VALERIO COMO RESIDENTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CITADO Y POR PARTE DEL CONTRATISTA SERA LA RESPONSABLE LA C. MARIA GABRIELA ROSSI.

El procedimiento se elaborará bajo el contrato de prestación de servicios N° 023/2023, cuyo importe es por la cantidad de \$ 78,000 más IVA (setenta y ocho mil más IVA) con un periodo de ejecución del 16 de Mayo 2023 al 15 de Julio 2023.

Arq. Lorena Dela Fuente.

C. Maria Gabriela Rossi

Nota 2:

16 Mayo 2023


La presente bitácora estará a disposición de ambas partes en la oficina que ocupa la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas en un horario de Lunes a Viernes de 8:00am a 4:00pm para asentarse cualquier asunto relacionado con el objeto de la prestación del servicio aludido.

 Laura Dela Fuente Valerio

Nota 3:

16 Mayo 2023

Se hace mención que cualquier nota asentada dentro del periodo de 24 hrs y que no sea firmada por la contraparte se dará por aceptada.

 Laura Dela Fuente Valerio

C. María Gabriela Rossi

16 Mayo 2023

Nota 4:


De acuerdo a lo estipulado en el contrato por este conducto y en efecto de llevar a cabo las inspecciones a cargo del contratista se hace entrega del proyecto de construcción del relleno Sanitane así como los estudios geológico - hidrologico

Continuación Nota 4:

17 Mayo 2023

Evaluación geológica y geohidrológica, topografía, hidrología, geotecnia, generación y composición de residuos, y proyecto ejecutivo del relleno Sanitario, así como documentos complementarios tales como:

Autorizaciones, certificaciones, acreditaciones y estudio de Impacto Ambiental.



Lorena Dela Fuente Valerio

C. Mariana Gabriela Rossi

Nota 5:

9 de Junio 2023

A esta fecha debería haberse realizado la primera entrega del avance de la inspección acordada, el día de hoy no se cuenta con la información.



Lorena Dela Fuente Valerio

C. Mariana Gabriela Rossi

Nota 6:

16 Junio 2023

Se le comunica al prestador del servicio que deberá presentar de manera mensual las estimaciones que se generen por los avances de los trabajos realizados.



Lorena Delfa Fuente Valerio

C. María Gabriela Rossi

Nota 7:

29 Junio 2023

Por este conducto se hace saber en esta nota que en la fecha en la que debería el prestador de servicios entregar la segunda entrega de los trabajos encomendados, siendo que a la fecha no ha presentado ni los resultados de la primera entrega ni avance.


Lorena Delfa Fuente Valerio

C. María Gabriela Rossi

Nota 8:

14 Julio 2023

Con esta nota y fecha se asienta que la prestadora del servicio no ha entregado el reporte final del procedimiento de evaluación de la conformidad junto con sus anexos estipulados en los términos de referencia que forman parte integral del contrato N° 023/2023 y por lo tanto no ha presentado ninguna estimación de los trabajos que se hayan realizado, siendo que la fecha contractual de terminación de los servicios ofertados se estableció para el día 15 de Julio del año en curso; No presentando ninguna justificación por el retraso de los trabajos encomendados y mucho menos la garantía de defectos y vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

Arq. Lorena Dela Fuente Valerio C. Maria Gabriela Rossi