

Control

RFC emisor: CABA670418AUA
Nombre emisor: ARNOLDO CASTILLO BARAY
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Construcciones.

Folio fiscal: DB5E3477-8E8B-4DFA-A3F9-315A3B030D7B
No. de serie del CSD: 00001000000508694488
Código postal, fecha y hora de emisión: 31210 2023-12-29 13:56:06
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
72101507		1.00	E48	Unidad de servicio	2,265.38	2,265.38			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Estimación No. 5 (CINCO) CONV MOD EXT del contrato No. 086/2023 que consiste en "REHABILITACION Y REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA NORIA"-Alcance de estimación: \$3020.51-Amort. Anticipo: \$755.13 -Descuentos C.M.I.C. (0.2%): \$6.04 -D.I.F. (0.2%): \$6.04 -SANCION (1%/MES): \$1186.6-Total Descuentos: \$1198.68-Neto a recibir: \$1429.16				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,265.38	Tasa	16.00%	362.46
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Tipo de relación: CFDI por aplicación de anticipo
Folio fiscal relacionado: 8383972D-0380-43F0-B921-2B138EDBA4E3

Subtotal \$ 2,265.38
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 362.46
Total \$ 2,627.84

Sello digital del CFDI:

Igo9UdpkHkJfx4dVhUq4StQkwTREzeJUdljTe3nO8l/esGid4j6UmnnYENsBQ613RxcGvsjdA/AZIf29vsM347tDyY3F6+TuswFcoeJgbtojLpQC15vknVYpk8tENh4KiaKsOQdmJDLpPkXr0x7m5gfSRrcrNqn4Kj/Ullq+A006t9MZYm1F9NWTgZe6cAmkT9+QkQqRZl/noHhMQvIP5NhiNhDSqEfHPbXo/UtVgLCWLXsfzShoCXjFUGhLkALG2n88bnUhfcd90BrOX+hifWV0c6dOPNsGq2j2C9Y0YJ2qcynxRQJUSiumRiM0Tb+ebzK//4Fk9UqJWphBiVg==

Sello digital del SAT:

KAK1D57UOB7PV9eSXWsO98Mrv/oG9klfmPplq6PNr2wrC+4LxkmEJXjYXT4xqrzA9gsJ18Bqza7pZhWwE/uee3Rn8ZWjBWCCTwBn8fnGu+bSrziTdljZ5WqgJwcbdtWEQ3ENILhkDBuR3CwQRiY9WSZihNEoy0pRvUe73duOEi+Xtw6wj57LsGx2sOvAPa4LxEPkTl+rUmCtmDYdM/Gm26Fh9eEv1blmbFXayYUHZaQlUhiG3P5LhKuKyqfnXqlcYPHO5p+cbvBk/VrJOfoIsks3o80wNDkR6ofWILFjRaZ6y2tia3venV+OJNfBPUpX03lc/lftDcD6Uhlw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DB5E3477-8E8B-4DFA-A3F9-315A3B030D7B|2023-12-29T13:57:59|SAT970701NN3||go9UdpkHkJfx4dVhUq4StQkwTREzeJUdljTe3nO8l/esGid4j6UmnnYENsBQ613RxcGvsjdA/AZIf29vsM347tDyY3F6+TuswFcoeJgbtojLpQC15vknVYpk8tENh4KiaKsOQdmJDLpPkXr0x7m5gfSRrcrNqn4Kj/Ullq+A006t9MZYm1F9NWTgZe6cAmkT9+QkQqRZl/noHhMQvIP5NhiNhDSqEfHPbXo/UtVgLCWLXsfzShoCXjFUGhLkALG2n88bnUhfcd90BrOX+hifWV0c6dOPNsGq2j2C9Y0YJ2qcynxRQJUSiumRiM0Tb+ebzK//4Fk9UqJWphBiVg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Fecha y hora de certificación: 2023-12-29 13:57:59



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PROGRAMA: FAFM			✓ CONTRATO: 086/2023	
OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA			✓ ESTIMACIÓN: 5 (CINCO) CONV MOD EXT	
			PERIODO DE EJECUCIÓN: 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	
			ESTADO FINANCIERO CON IVA	
REFERENCIA:	LATITUD	LONGITUD	IMPORTE CONTRATADO:	\$ 982,596.97 ✓
	28° 21' 50.84" N	106° 11' 17" O	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR:	\$ 842,337.73 ✓
UBICACIÓN EJIDO LA NORIA			IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 3,503.79 ✓
CONTRATISTA ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY			IMPORTE ACUMULADO:	\$ 845,841.52 ✓
RFC: CABA-670418-AUA			IMPORTE POR ESTIMAR:	\$ 136,755.45 ✓

TIPO DE OBRA	IMPORTES S/IVA	OBSERVACIONES:
CONCEPTOS NORMALES:	\$ -	
CONCEPTOS EXCEDENTES:	\$ -	
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:	\$ 3,020.51 ✓	
RETENCIÓN POR ATRASO (1%/MES):	\$ -	
REINTEGRO DE LA RETENCIÓN ANTERIOR:	\$ -	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN S/IVA	\$ 3,020.51	

DESCUENTOS	
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES)	\$ 1,186.60 ✓
C.M.I.C. (0.2%)	\$ 6.04 ✓
D.I.F. (0.2%)	\$ 6.04 ✓
S.I.V.C. (0.5%)	\$ -
SUMA DE LOS DECUENTOS	\$ 1,198.68 ✓
RESUMEN	
VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN	\$ 3,020.51 ✓
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 755.13 ✓
SUBTOTAL	\$ 2,265.38 ✓
I.V.A.	\$ 362.46 ✓
TOTAL (IMPORTE FACTURADO)	\$ 2,627.84 ✓
TOTAL CON LETRA	
(DOS MIL SEISCIENTOS VENTISIETE PESOS 84/100 M.N.)	
DESCUENTOS	
IMPORTE NETO A RECIBIR	\$ 1,429.16 ✓


ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY
CONTRATISTA

REVISÓ


ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AUTORIZO


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CALCULO DE SACIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA
DEL CONTRATO 086/2023

REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA

CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY

ESTIMACIÓN EN LA QUE SE APLICA ESTA SANCIÓN	5 CONV MOD EXT
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	15/11/2023
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO	15/10/2023

IMPORTES SIN I.V.A.	
MONTO CONTRATADO	847,066.35
MONTO ACUMULADO HASTA EL FIN DEL PERIODO CONTRATADO	730,289.83
MONTO FUERA DEL PERIODO CONTRATADO	116,776.52

INTERES MENSUAL POR ATRAZO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1%
DÍAS DESDE EL TERMINO DEL CONTRATO HASTA EL FIN DEL PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN	31
FACTOR DE SANCIÓN	1.016129032

IMPORTE DE LA SANCION	1,186.60
-----------------------	----------


ING. JESUS GERARDO FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE \$1,429.16 (UN MIL CUATROCIENTOS VENTINUEVE PESOS 16/100 M.N.), COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 (CINCO) CONV MOD EXT, DEL CONTRATO 086/2023, POR EL TRABAJO DENOMINADO: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA.

1 RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN (IMPORTES SIN IVA)			
SUMA DE LOS TRABAJOS:			3,020.51
RETENCIÓN POR ATRASO (1%/MES):			.
REINTEGRO:			.
ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN:			3,020.51
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:			755.13
SUBTOTAL:			2,265.38
IVA (16%):			362.46
IMPORTE DE LA FACTURA:			2,627.84
IMPORTE NETO A RECIBIR:			1,429.16
2 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO (LOS IMPORTES NO LLEVAN IVA)			
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES):			1,186.60
C.M.I.C. (0.2%):			6.04
D.I.F. (0.2%):			6.04
S.I.V.C. (0.5%):			.
SUMA DE DESCUENTOS:			1,198.68
3 RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO (IMPORTES CON IVA)			
IMPORTE CONTRATADO:			982,596.97
CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO:			.
ACUMULADO ANTES DE ESTA ESTIMACIÓN:			842,337.73
VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN:			3,503.79
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN:			845,841.52
IMPORTE POR ESTIMAR:			136,755.45
4 RESUMEN DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (IMPORTES CON IVA)			
IMPORTE DE ANTICIPO (SEGÚN FACTURA):			245,649.23
ACUMULADO AMORTIZADO ANTERIOR:			210,584.44
AMORTIZACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN:			875.95
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN:			211,460.39
IMPORTE POR AMORTIZAR:			34,188.84
5 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO			
	C.M.I.C. (0.2%):	D.I.F. (0.2%):	S.I.V.C. (0.5%):
ACUMULADO ANTERIOR:	1,452.31	1,452.31	.
ESTA ESTIMACIÓN:	6.04	6.04	.
ACUMULADO ACTUAL:	1,458.35	1,458.35	.

RECIBIMOS


ING. ARNOLANDO CASTILLO BARAY
ING. ARNOLANDO CASTILLO BARAY
CABA-670418-AUA

HOJA DE PARTIDAS

CONTRATO No. 086/2023		OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA	
ESTIMACIÓN 5 (CINCO) CONV MOD EXT			
PERÍODO: DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY		UBICACIÓN: EJIDO LA NORIA	
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS			
TIPO DE TRABAJOS	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	IMPORTE
NORMALES			-
EXCEDENTES			-
EXTRAORDINARIOS	#10	EXTRAORDINARIOS	3,020.51
			3,020.51
			SUBTOTAL: 3,020.51
			IVA: 483.28
			TOTAL: 3,503.79

ING. ARNOLDO MENDOZA VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE

ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

HOJA DE CONCEPTOS

CONTRATO No. 086/2023			OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA						
ESTIMACIÓN 5 (CINCO) CONV MOD EXT									
PERÍODO: DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023									
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY			UBICACIÓN: EJIDO LA NORIA						
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMENES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PROYECTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	ESTIMADO			
	NORMAL								
	EXCEDENTE								
EXT-01	Barra de tablaroca de 1.19 x 0.60 mts y de 10 cms. de espesor, refuerzo con canaletas en cada esquina.. Incluye: cubierta de cerámica Marca Inter ceramic o similar, Modelo Máxima, Línea Tejas de 31.5 x 31.5 cms., pegada a hueso, orillero de PVC y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza		1.00		1.00	3,020.51	3,020.51	
							SUBTOTAL:	3,020.51	
							IVA:	483.28	
							TOTAL:	3,503.79	

ING. ARNOLDO MENDEZ VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE

[PÁGINA 1/1]

ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO N°: 086/2023		OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA	
ESTIMACIÓN 5 (CINCO) CONV MOD EXT			
PERÍODO: DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY		UBICACIÓN: EJIDO LA NORIA	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
#10. EXTRAORDINARIOS			
EXT-01	Barra de tablaroca de 1.19 x 0.60 mts y de 10 cms. de espesor, refuerzo con canaletas en cada esquina.. Incluye: cubierta de ceramica Marca Interceramic o similar, Modelo Máxima, Linea Tejas de 31.5 x 31.5 cms., pegada a hueso, orillero de PVC y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	CONCEPTO	UNIDAD
		PZAS	TOTAL
		= 1	= 1
		Barra de Tabla Roca (1.19 x 0.60 m)	
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:			
ACUMULADO ANTERIOR:			
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		1.00	
POR EJERCER:			
EXCEDENTE:		1.00	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		1.00	
		SUMA DEL VOLUMEN:	
		1.00 pza	

ING. ARNOLDO MENDEZ VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE

ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 086/2023	OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA
ESTIMACIÓN 5 (CINCO) CONV MOD EXT	
PERÍODO: DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY	UBICACIÓN: EJIDO LA NORIA
CROQUIS / PLANOS	
#10. EXTRAORDINARIOS EXT-01 Barra de tablaroca de 1.19 x 0.60 mts y de 10 cms. de espesor, refuerzo con canaletas en cada esquina.. Incluye: cubierta de ceramica Marca Interceramic o similar, Modelo Máxima, Linea Tejas de 31.5 x 31.5 cms., pegada a hueso, orillero de PVC y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	MURO DE TABLAROCA CAL. 26 CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO MAXIMA DE 31.5X31.5 CMS INODORO CON TAZA TANQUE COLOR BLANCO MODELO WC OPTION MARCA HELVEX O SIMILAR. W.C. MARCA HYBRINK AMERICAN STANDARD O SIMILAR LAVABO TIPO LV MARCUS BAJO CUBIERTA EN COLOR BLANCO MARCA HELVEX MAMPARAS PARA BAÑOS A BASE DE CANCELERIA O SIMILAR
RESUMEN DE VOLUMEN	
PROYECTO:	-
ACUMULADO ANTERIOR:	-
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00
POR EJERCER:	-
EXCEDENTE:	1.00
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00

ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS