

RFC emisor: CABA670418AUA
Nombre emisor: ARNOLDO CASTILLO BARAY
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal: ☒ Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: ☒ Construcciones.

Folio fiscal: 4C9F5C6A-A3D3-4FFA-AB53-F0A2CE91C999
No. de serie del CSD: 00001000000508694488
Código postal, fecha y hora de emisión: 31210 2023-12-29 15:41:17
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72101507		1.00	E48	Unidad de servicio	3,486.91	3,486.91		SI objeto de impuesto.		
Descripción	Estimación No. 6 (SEIS) CONV MOD EXT-del contrato No. 086/2023 que consiste en "REHABILITACION Y REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA NORIA" Alcance de estimación: \$4649.22 Amort. Anticipo: \$1162.31 Descuentos C.M.I.C. (0.2%): \$9.30-D.I.F. (0.2%): \$9.30-SANCION (1%/MES): \$2335.53 Total Descuentos: \$2354.13 Neto a recibir: \$1690.69				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,486.91	Tasa	16.00%	557.91
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: ☒ Por definir
Método de pago: ☒ Pago en parcialidades o diferido
Tipo de relación: CFDI por aplicación de anticipo
Folio fiscal relacionado: 883972D-0380-43F0-B921-2B138EDBA4E3

Subtotal \$ 3,486.91 ✓
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 557.91 ✓
Total \$ 4,044.82 ✓

Sello digital del CFDI:

F86bz00nDCVjY2eLd5p1hCy8eYb0s6cJmJB77mNyS04U9i0ID3hGx4uE8QfvCwKFEmvmlM7i6GPu6WLkurqpW5vH0GwYRhm4/U7Kp1qPGea7DyBuo6rDC76C5lIfOfmJDTFK5yFtTnQ5XBU0twUWgsjZByiqblwKilje8jgN2yARWPIQzxlIhHISYalK+CQ2Downtd/L+w1K02no5iAv178jMCM3ehyuep+8jTJc3XSj/s6/tdi9QIRIWBtweFVvg5Ec4kCyY6wRV0ymZyoeXsHVecfB9vPozkaQeMiuroDgeuCs2k9mF79Q2Vj1CWQuoQNPqUpE3+Ix8/VNuEg==

Sello digital del SAT:

RkqRaucGV1h0pX+S7vDnkEqjmlHgm47TxVsw3K0IGTEYVUor27BYNemyP1uXHs+8n5TwjpGtcTdknsfSAv00ZYvHqIBSVwIH5wj/eWXVZ6z3BrMY/YvtK4yLnZ26vo4nEXUBXkbQFd4FTku8jUYNsvUT9b7rywnUCVpKHT8VaidGDR3tseqCQnpjc9ThpM3p3FIYdqKTnIF5//AXJ//XgmWAFNgWnbpXDHPOY3Rc5eW9maENqqMfDH82aTxbbYg0kFHT3/aQU0E53nVBI/KYte8sZXU5KkGjGnp2wl+jamwwiu+Onrje6Q/vV57ZfobmCvh2Q+RjXc9VSnf5HjKOG==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C9F5C6A-A3D3-4FFA-AB53-F0A2CE91C999|2023-12-29T15:42:21|SAT970701NN3|F86bz00nDCVjY2eLd5p1hCy8eYb0s6cJmJB77mNyS04U9i0ID3hGx4uE8QfvCwKFEmvmlM7i6GPu6WLkurqpW5vH0GwYRhm4/U7Kp1qPGea7DyBuo6rDC76C5lIfOfmJDTFK5yFtTnQ5XBU0twUWgsjZByiqblwKilje8jgN2yARWPIQzxlIhHISYalK+CQ2Downtd/L+w1K02no5iAv178jMCM3ehyuep+8jTJc3XSj/s6/tdi9QIRIWBtweFVvg5Ec4kCyY6wRV0ymZyoeXsHVecfB9vPozkaQeMiuroDgeuCs2k9mF79Q2Vj1CWQuoQNPqUpE3+Ix8/VNuEg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-12-29 15:42:21

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

PROGRAMA: FAFM	CONTRATO: 086/2023
OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA	ESTIMACIÓN: 6 (SEIS) CONV MOD EXT ✓
	PERIODO DE EJECUCIÓN: 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
	ESTADO FINANCIERO CON IVA
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD	IMPORTE CONTRATADO: \$ 982,596.97 ✓
28° 21' 50.84" N 106° 11' 17" O	IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: \$ 845,841.52 ✓
UBICACIÓN EJIDO LA NORIA ✓	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN: \$ 5,393.10 ✓
CONTRATISTA ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY ✓	IMPORTE ACUMULADO: \$ 851,234.62 ✓
RFC: CABA-670418-AUA	IMPORTE POR ESTIMAR: \$ 131,362.35

TIPO DE OBRA	IMPORTES S/IVA	OBSERVACIONES:
CONCEPTOS NORMALES:	\$ -	
CONCEPTOS EXCEDENTES:	\$ -	
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:	\$ 4,649.22 ✓	
RETENCIÓN POR ATRASO (1%/MES):	\$ -	
REINTEGRO DE LA RETENCIÓN ANTERIOR:	\$ -	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACIÓN S/IVA	\$ 4,649.22	

DESCUENTOS

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES)	\$ 2,335.53 ✓
C.M.I.C. (0.2%)	\$ 9.30 ✓
D.I.F. (0.2%)	\$ 9.30 ✓
S.I.V.C. (0.5%)	\$ -
SUMA DE LOS DECUENTOS	\$ 2,354.13 ✓

RESUMEN

VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN	\$ 4,649.22 ✓
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$ 1,162.31 ✓
SUBTOTAL	\$ 3,486.91 ✓
I.V.A.	\$ 557.91 ✓
TOTAL (IMPORTE FACTURADO)	\$ 4,044.82 ✓

TOTAL CON LETRA

(CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 2,354.13 ✓
IMPORTE NETO A RECIBIR	\$ 1,690.69 ✓

ELABORÓ

ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY

CONTRATISTA

REVISÓ

ING. JESÚS FLORES CISNEROS

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AUTORIZÓ

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CALCULO DE SACIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA
DEL CONTRATO 086/2023

REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA

CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY

ESTIMACIÓN EN LA QUE SE APLICA ESTA SANCIÓN	6 CONV MOD EXT
PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	16/10/2023 AL 15/11/2023
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO	15/10/2023

IMPORTES SIN I.V.A.	
MONTO CONTRATADO	847,066.35
MONTO ACUMULADO HASTA EL FIN DEL PERIODO CONTRATADO	730,289.83
MONTO FUERA DEL PERIODO CONTRATADO	116,776.52

INTERES MENSUAL POR ATRAZO EN LA EIECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	1%
DÍAS DESDE EL TERMINO DEL CONTRATO HASTA EL FIN DEL PERIODO DE ESTA ESTIMACIÓN	31
FACTOR DE SANCIÓN	2

IMPORTE DE LA SANCION	2,335.53
-----------------------	----------


ING. JESUS GERARDO FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS
ELABORÓ


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Vo. Bo.


ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZÓ

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE \$1,690.69 (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 69/100 M.N.), COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN 6 (SEIS) CONV MOD EXT, DEL CONTRATO 086/2023, POR EL TRABAJO DENOMINADO: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA.

1 RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN (IMPORTES SIN IVA)			
SUMA DE LOS TRABAJOS:			4,649.22
RETENCIÓN POR ATRASO (1%/MES):			-
REINTEGRO:			-
ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN:			4,649.22
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:			1,162.31
SUBTOTAL:			3,486.91
IVA (16%):			557.91
IMPORTE DE LA FACTURA:			4,044.82
IMPORTE NETO A RECIBIR:			1,690.69
2 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO (LOS IMPORTES NO LLEVAN IVA)			
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO (1%/MES):			2,335.53
C.M.I.C. (0.2%):			9.30
D.I.F. (0.2%):			9.30
S.I.V.C. (0.5%):			-
SUMA DE DESCUENTOS:			2,354.13
3 RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO (IMPORTES CON IVA)			
IMPORTE CONTRATADO:			982,596.97
CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO:			-
ACUMULADO ANTES DE ESTA ESTIMACIÓN:			845,841.52
VALOR DE ESTA ESTIMACIÓN:			5,393.10
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN:			851,234.62
IMPORTE POR ESTIMAR:			131,362.35
4 RESUMEN DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (IMPORTES CON IVA)			
IMPORTE DE ANTICIPO (SEGÚN FACTURA):			245,649.23
ACUMULADO AMORTIZADO ANTERIOR:			211,460.39
AMORTIZACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN:			1,348.28
ACUMULADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN:			212,808.67
IMPORTE POR AMORTIZAR:			32,840.56
5 DESCUENTOS PACTADOS EN EL CONTRATO			
	C.M.I.C. (0.2%):	D.I.F. (0.2%):	S.I.V.C. (0.5%):
ACUMULADO ANTERIOR:	1,458.35	1,458.35	-
ESTA ESTIMACIÓN:	9.30	9.30	-
ACUMULADO ACTUAL:	1,467.65	1,467.65	-

RECIBIMOS


ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY
ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY
CABA-670418-AUA

HOJA DE PARTIDAS

CONTRATO No. 086/2023		OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS) CONV MOD EXT			
PERÍODO: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY		UBICACIÓN: EJIDO LA NORIA	
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS			
TIPO DE TRABAJOS	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	IMPORTE
NORMALES			-
EXCEDENTES			-
EXTRAORDINARIOS	#10	EXTRAORDINARIOS	4,649.22
			4,649.22
			SUBTOTAL: 4,649.22
			IVA: 743.88
			TOTAL: 5,393.10


ING. ARNOLDO MENDEZ VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE


ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO No. 086/2023									
ESTIMACIÓN 6 (SEIS) CONV MOD EXT									
PERÍODO: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023									
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY									
UBICACIÓN: EJIDO LA NORIA									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
			PROYECTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR			ESTIMADO	
	NORMAL								
	EXCEDENTE								
	EXTRAORDINARIOS								
EXT-02	Barra de tablaoaca de 0.69 x 0.60 mts y de 10 cms. de espesor, refuerzo con canaletas en cada esquina.. Incluye: cubierta de ceramica Marca Interceramic o similar, Modelo Máxima, Línea Tejas de 31.5 x 31.5 cms., pegada a hueso, orillero de PVC y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza		1.00		1.00	2,373.20	2,373.20	
EXT-03	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm. de 1.00 m. de altura, estructurada con poste de arranque de 3" Ced. 30, poste de línea de 2" diámetro nominal Ced. 30 a cada 2.00 m. barra superior, intermedia e inferior de 1.1/2" nominal Ced.30 diámetros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, anclada a existentes. Incluye: soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m		2.00		2.00	1,138.01	2,276.02	
SUBTOTAL:							4,649.22		
IVA:							743.88		
TOTAL:							5,393.10		

[PÁGINA 1/1]

ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 086/2023		OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS) CONV MOD EXT			
PERÍODO: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY		UBICACIÓN: EJIDO LA NORIA	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
#10. EXTRAORDINARIOS			
EXT-02	Barra de tablaroca de 0.69 x 0.60 mts y de 10 cms. de espesor, refuerzo con canaletas en cada esquina.. Incluye: cubierta de ceramica Marca Interceramic o similar, Modelo Máxima, Línea Tejas de 31.5 x 31.5 cms., pegada a hueso, orillero de PVC y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	CONCEPTO Barra de Tabla Roca (0.69 x 0.60 m)	PZAS = 1 = 1
		TOTAL	UNIDAD
		1.00	pza
RESUMEN DE VOLUMEN		SUMA DEL VOLUMEN:	
PROYECTO:	-	1.00	pza
ACUMULADO ANTERIOR:	-		
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00		
POR EJERCER:	-		
EXCEDENTE:	1.00		
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:	1.00		

ING. JESUS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO N° 086/2023		OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS) CONV MOD EXT			
PERÍODO: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY		UBICACIÓN: EJIDO LA NORIA	
#10. EXTRAORDINARIOS		CROQUIS / PLANOS	
EXT-02			
Barra de tablaroca de 0.69 x 0.60 mts y de 10 cms. de espesor, refuerzo con canaletas en cada esquina.. Incluye: cubierta de ceramica Marca Interceramic o similar, Modelo Máxima, Línea Tejas de 31.5 x 31.5 cms., pegada a hueso, orillero de PVC y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
</			

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 086/2023		OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS) CONV MOD EXT			
PERÍODO: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY		UBICACIÓN: EJIDO LA NORIA	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMÉTICAS	
#10. EXTRAORDINARIOS			
EXT-03	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm. de 1.00 m de altura, estructurada con poste de arranque de 3" Ced. 30, poste de línea de 2" diámetro nominal Ced. 30 a cada 2.00 m. barra superior, intermedia e inferior de 1 1/2" x nominal Ced.30 diámetros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, anclada a existentes. Incluye: soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	METROS LINEALES LADO DERECHO 2 x 1 = 2	(PERIMETRAL) TOTAL UNIDAD m
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:		-	
ACUMULADO ANTERIOR:		-	
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		2.00	
POR EJERCER:		98.00	
EXCEDENTE:		2.00	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		2.00	
SUMA DEL VOLUMEN:		2.00 m	

ING. ARNOLDO WENDEZ VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE

ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

GENERADOR DE ESTIMACIÓN

CONTRATO No. 086/2023		OBRA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA	
ESTIMACIÓN 6 (SEIS) CONV MOD EXT			
PERÍODO: DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023			
CONTRATISTA: ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY		UBICACIÓN: EJIDO LA NORIA	
CONCEPTO		CROQUIS / PLANOS	
#10. EXTRAORDINARIOS			
EXT-03 Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm. de 1.00 m de altura, estructurada con poste de arranque de 3" Ced. 30, poste de línea de 2" diámetro nominal Ced. 30 a cada 2.00 m. barra superior, intermedia e inferior de 1 1/2" nominal Ced.30 diámetros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, anclada a existentes. Incluye: soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.			
RESUMEN DE VOLUMEN			
PROYECTO:			
ACUMULADO ANTERIOR:			
GENERADO EN ESTA ESTIMACIÓN:		2.00	
POR EJERCER:		98.00	
EXCEDENTE:		2.00	
A PAGAR EN ESTA ESTIMACIÓN:		2.00	

ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ARNOLDO MENDEZ VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE