



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 086/2023**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 3 de enero de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA NORIA"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**, **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ** e **ING. JESÚS FLORES CISNEROS**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. ARNOLDO MENDEZ VILLALOBOS**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 28 de junio de 2023 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2023-PDM-33FM-DR-074.

El día 8 de agosto de 2023, se formalizo el Contrato número 086/2023, por un monto de \$982,596.97 (novecientos ochenta y dos mil quinientos noventa y seis pesos 97/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 17 de agosto de 2023 al 15 de octubre de 2023.

La fecha real de terminación de los trabajos: 29 de diciembre de 2023.

Bitácora: fecha de inicio 17 de agosto de 2023 y fecha de cierre 29 de diciembre de 2023.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 086/2023

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Sofimex, Institución De Garantías, S.A.	2878591	29/12/2023	\$84,534.79

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	SANCIÓN	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO								245,649.23
ESTIMACIÓN 1	17/08/2023	16/09/2023	106,591.26	26,647.82	25.00%	0.00	426.36	92,308.03
ESTIMACIÓN 2	17/09/2023	30/09/2023	406,663.96	101,665.99	25.00%	0.00	1,626.66	352,170.99
ESTIMACIÓN 3	01/10/2023	15/10/2023	180,132.73	45,033.18	25.00%	0.00	720.54	155,994.94
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	01/10/2023	15/10/2023	32,765.27	8,191.32	25.00%	0.00	131.06	28,374.72
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	16/10/2023	15/11/2023	3,020.51	755.13	25.00%	1,186.60	12.08	1,429.16
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	16/11/2023	15/12/2023	4,649.22	1,162.31	25.00%	2,335.53	18.60	1,690.69
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	16/12/2023	29/12/2023	111,524.98	28,310.83	25.39%	2,862.91	446.10	93,219.40
TOTAL			845,347.93	211,766.58		6,385.04	3,381.40	970,837.16

Costo de obra: \$980,603.60 (novecientos ochenta mil seiscientos tres pesos 60/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$1,993.37** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. JESÚS FLORES CISNEROS**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 086/2023**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



ING. JESÚS FLORES CISNEROS
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 086/2023

POR EL CONTRATISTA



ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY
CONTRATISTA



ING. ARNOLDO MENDEZ VILLALOBOS
SUPERINTENDENTE

