

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

"RESTAURACIÓN DE PISO Y CANTERA DE TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA"

- No. DE CONTRATO 009/2019
- CONTRATISTA JUCA, CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO \$ 1,693,753,11 C/ IVA
- MONTO ASIGNADO \$ 1,693,753,11 C/ IVA
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 13 DE MARZO DE 2019
11 DE JULIO DE 2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO CON ANTICIPO \$ 1'022,536.71 C/IVA
- RESIDENTE ING. GLORIA MARTÍNEZ R.

OBSERVACIONES:

EL TEMPLO ESTÁ EN OPERACIONES DESDE EL DÍA 4 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, YA QUE SE TERMINARON AL 100 % LOS TRABAJOS AL INTERIOR, SE TRABAJA EN REPOSICIÓN DE CANTERA AL EXTERIOR EN FACHADA PRINCIPAL.



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
99.00 %	97.57%	60.37 %