

- No. DE CONTRATO - 022/2019
- CONTRATISTA - KAIROS INGENIERIA APLICADA
SA DE CV
- MONTO DEL CONTRATO - \$56,877.75 (Incluye IVA)
- MONTO ASIGNADO - **\$ 56,877.75 (incluye IVA)**
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO **.17/04/2019 AL 01/05/2019**
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - **\$ 71,670.60 (ncluye IVA)**
- RESIDENTE - ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS
VÁZQUEZ

OBSERVACIONES:

SE ENTREGO PROYECTO Y TERMINO PROCESO DE PAGO.



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
100.00 %	100.00 %	100.00%

INICIO REAL: 17 ABRIL 2019

FECHA DE TERMINO: 30 ABRIL 2019