

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A
EJECUTAR EN 2019-2

- No. DE CONTRATO - 027/2019
- CONTRATISTA - GEOPAV, S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO - \$ 495,853.60 (incluye IVA)
- MONTO ASIGNADO - \$ 547,384.00 (incluye IVA)
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - 26 DE ABRIL DE 2019 AL
- 20 DE SEPT DE 2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 239,648.34 (incluye IVA)
- RESIDENTE - ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

OBSERVACIONES:



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
75 %	65 %	48.33%

INICIO REAL: 26 DE ABRIL DE 2019
TERMINACION: 20 DE SEPT DE 2019