

- No. DE CONTRATO - 019/2019
- CONTRATISTA - CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV
- MONTO DEL CONTRATO - \$475,000.00
- MONTO ASIGNADO - \$ 475,000.00 (incluye IVA)
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - 17/04/2019 AL 30/05/2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 0.00 (ncluye IVA)
- RESIDENTE - ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQIEZ



#### OBSERVACIONES:

SE HA ENTREGADO PROYECTO, FALTAN DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA FINALIZAR CON EL PROCESO DE PAGO.

| AVANCE FISICO | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 100.00 %      | 100.00 %          | 0.00%             |

**INICIO REAL: 17 ABRIL 2019**

**FECHA DE TERMINO: 16 MAYO 2019**

- No. DE CONTRATO - 020/2019
- CONTRATISTA - KAIROS INGENIERIA APLICADA  
SA DE CV
- MONTO DEL CONTRATO - \$71,670.60
- MONTO ASIGNADO - \$ 71,670.60 (incluye IVA)
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - 17/04/2019 AL 06/05/2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 71,670.60 (ncluye IVA)
- RESIDENTE - ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS  
VÁZQUEZ

OBSERVACIONES:

SE ENTREGO PROYECTO Y TERMINO PROCESO DE PAGO.



| AVANCE FISICO | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 100.00 %      | 100.00 %          | 100.00%           |

**INICIO REAL: 17 ABRIL 2019**

**FECHA DE TERMINO: 30 ABRIL 2019**

- No. DE CONTRATO - 022/2019
- CONTRATISTA - KAIROS INGENIERIA APLICADA  
SA DE CV
- MONTO DEL CONTRATO - \$56,877.75 (Incluye IVA)
- MONTO ASIGNADO - \$ 56,877.75 (incluye IVA)
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO .17/04/2019 AL 01/05/2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 71,670.60 (ncluye IVA)
- RESIDENTE - ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS  
VÁZQUEZ

OBSERVACIONES:

SE ENTREGO PROYECTO Y TERMINO PROCESO DE PAGO.



| AVANCE FISICO | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 100.00 %      | 100.00 %          | 100.00%           |

**INICIO REAL: 17 ABRIL 2019**

**FECHA DE TERMINO: 30 ABRIL 2019**

- No. DE CONTRATO - 025/2019
- CONTRATISTA - GEOLAPA
- MONTO DEL CONTRATO - \$452,516.00 (Incluye IVA)
- MONTO ASIGNADO - \$ 452,516.00 (incluye IVA)
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 01/05/2019 AL 30/11/2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 0.00 (ncluye IVA)
- RESIDENTE - ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQUEZ

#### OBSERVACIONES:

EL PERIODO DE EJECUCIÓN ESTA VIGENTE, SE ESTAN RELIZANDO LOS ESTUDIOS REQUERIDOS

| AVANCE FISICO | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 30.00 %       | 30.00 %           | 0.00%             |

**INICIO REAL: 1 MAYO 2019**

**FECHA DE TERMINO: VIGENTE**

- No. DE CONTRATO - 029/2019
- CONTRATISTA - STAHL
- MONTO DEL CONTRATO - \$452,400.00 (Incluye IVA)
- MONTO ASIGNADO - \$ 452,400.00 (incluye IVA)
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - 26/04/2019 AL 25/05/2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 452,400.00 (ncluye IVA)
- RESIDENTE - ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQUEZ

OBSERVACIONES:

SE ENTREGO PROYECTO Y FINALIZO PROCESO DE PAGO.



| AVANCE FISICO | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 100.00 %      | 100.00 %          | 100.00%           |

**INICIO REAL: 26 ABRIL 2019**

**FECHA DE TERMINO: 25 MAYO 2019**

## SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

### DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

**“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA 3 Y  
EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO  
DEL BIOGAS DE LA CELDA 1 DEL RELLENO SANITARIO METROPOLITANO  
DE CHIHUAHUA”**

- No. DE CONTRATO - 031/2019
- CONTRATISTA - URMO INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV
- MONTO DEL CONTRATO - \$464,000.00 (Incluye IVA)
- MONTO ASIGNADO - \$ 464,000.00 (incluye IVA)
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - 03/05/2019 AL 01/07/2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 464,000.00 (ncluye IVA)
- RESIDENTE - ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQUEZ

OBSERVACIONES:

SE ENTREGO PROYECTO Y FINALIZO PROCESO DE PAGO.

| AVANCE FISICO | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 100.00 %      | 100.00 %          | 100.00%           |

**INICIO REAL: 3 MAYO 2019**

**FECHA DE TERMINO: 20 MAYO 2019**

## SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

### DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

#### “ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN MULTIMODAL DEL MACROMODELO DE CHIHUAHUA PARA EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS EN PONIENTE 5 Y AV. LA CANTERA”

- No. DE CONTRATO - 010/2019
- CONTRATISTA - TALLER ACUR
- MONTO DEL CONTRATO - \$678,600.00 (Incluye IVA)
- MONTO ASIGNADO - \$ 678,600.00 (incluye IVA)
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - 21/03/2019 AL 03/07/2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 0.00 (ncluye IVA)
- RESIDENTE - ARQ. GLORIA LETICIA RUELAS VÁZQUEZ

#### OBSERVACIONES:

EN ESPERA DE ENTREGA DEL ESTUDIO.

| AVANCE FISICO | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 50.00 %       | 100.00 %          | 0.00%             |

**INICIO REAL: 21 MARZO 2019**

**FECHA DE TERMINO: SIN FECHA DE TERMINO**