

"El presente finquilo se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

Ejecutada por: INGENIERIA CIVIL OBJETIVA SA DE CV

Contrato No. 003/2019	Monto con Iva \$ 112.514,33	Período Contratado: DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2019	Elaborado: 01 DE MARZO DE 2019
Anticipo del N/A	Entregado: N/A	Acuerdo de Diferimiento del Plazo N/A	Acuerdo elaborado: N/A
Suspensión apartir: N/A	Elaborado: N/A	Levantamiento de Suspensión apartir: N/A	Elaborado: N/A
Convenio Convenio	Incremento \$ Incremento \$	Fecha de Terminación Fecha de Terminación	Elaborado: Elaborado:

\$11,096.55

cios Ocultos No. 1/1

2019-PDMREF/17-OP-001 \$ 113 629.80

2019

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2019 \$ 113.629,80

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 2.564.27

TRÁMITE		FACTURA		ESTIMADO		AMORTIZACIÓN		SALDO		EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCIÓN	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPUESTO	SANCIÓN	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo	Anticipo												
Estimación 1	Normales	Nº 511	95,859.94	15,305.59		0.00	0.00	191.32	191.32	110,582.89	110,965.53	mar. 1 de 2019	mar. 15 de 2019

COSTO DE OBRA: 110,965.53

POR ESTIMAR: 1,548.80

EJERCICIO: 110.965.53

POB E-IFERCER: 2-564.27

PERIODO REAL:	mar 1 del 2019	mar 15 del 2019
---------------	----------------	-----------------

BET 0.39% 101 32

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.B.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION SOCIAL

INGENIERIA CIVIL OBJETIVA SA DE CV

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON

SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ING. CARLOS HUMBERTO CABE/LOGI

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"REMODELACIÓN DE BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO.1108, COL. CAMPESINA NUEVA.

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	FINIQUITO DE OBRA									
			VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		VOLUMEN A FINIQUITAR	
OBRA NORMAL												
OBRAS PRELIMINARES												
1	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 12 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLALAC 6-6X10/10, INCLUYE ACARREO FUERA DEL EDIFICIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE OBRA	m2	8.00	\$ 96.13	\$ 769.04	7.88	\$ 757.50	0.12	7.88	757.50	0.12	\$ 11.54
2	DEMOLICION DE REPELLADO SUELTO Y DAÑADO EN PAREDES	m2	21.50	\$ 34.73	\$ 746.70	21.14	\$ 734.19	0.36	21.14	734.19	0.36	\$ 12.50
3	DESMANTELAMIENTO DE TUBERIAS EXISTENTES DE COBRE DE 1" DE DIAM. Y PVC 2" Y 4"	lote	1.00	\$ 2,247.21	\$ 2,247.21	1.00	\$ 2,247.21	0.00	1.00	2,247.21	0.00	\$ -
4	DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO DE SECCION 1.17 M. X 0.625 M. INCLUYE: CON RECUPERACION Y ENTREGA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	pza	2.00	\$ 208.73	\$ 417.46	2.00	\$ 417.46	0.00	2.00	417.46	0.00	\$ -
5	DEMOLICION DE PISO DE CERAMICA INCLUYE: ACARREO A UN PUNTO EN OBRA FUERA DEL EDIFICIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA	m2	35.00	\$ 40.85	\$ 1,429.75	34.65	\$ 1,415.45	0.35	34.65	1,415.45	0.35	\$ 14.30
6	DESMONTAJE DE PUERTAS DE TAMBOR, INCLUYE MARCO Y MOLDURAS, CON RECUPERACION, Y ENTREGA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	pza	2.00	\$ 195.76	\$ 391.52	2.00	\$ 391.52	0.00	2.00	391.52	0.00	\$ -
7	DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA, (BAÑO HOMBRES)INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO A UN PUNTO FUERA DEL EDIFICIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA	m2	5.10	\$ 78.29	\$ 399.28	4.73	\$ 370.31	0.37	4.73	370.31	0.37	\$ 28.97
INSTALACION HIDROSANITARIA												
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMALEO PRINCIPAL DE DRENAJE A BASE DE TUBO DE PVC DE 4", INCLUYE: COPLES, CODOS , CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	14.50	\$ 198.43	\$ 2,877.24	13.88	\$ 2,754.21	0.62	13.88	2,754.21	0.62	\$ 123.03
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMALEO PRINCIPAL DE TUBERIA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE COBRE DE 1", INCLUYE: COPLES, CODOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	11.15	\$ 397.17	\$ 4,428.45	10.66	\$ 4,233.83	0.49	10.66	4,233.83	0.49	\$ 194.61
10	SALIDA SANITARIA DE TUBO DE PVC DE 2" PARA MINGITORIO Y LAVABO, INCLUYE : CODOS, PVC, PEGAMENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	sal	9.00	\$ 378.21	\$ 3,403.89	9.00	\$ 3,403.89	0.00	9.00	3,403.89	0.00	\$ -
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL DE 4" A 2", INCLUYE CONEXIONES A RED	pza	2.00	\$ 441.11	\$ 882.22	2.00	\$ 882.22	0.00	2.00	882.22	0.00	\$ -
12	SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIA PARA TARJA, CON PVC DE 4" Y TUBO DE COBRE DE 1/2", INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	sal	1.00	\$ 1,067.91	\$ 1,067.91	1.00	\$ 1,067.91	0.00	1.00	1,067.91	0.00	\$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON REGISTRO CONECTADO A RED DE 4"	pza	2.00	\$ 356.99	\$ 713.98	2.00	\$ 713.98	0.00	2.00	713.98	0.00	\$ -
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LLAVE DE ESFERA DE 3/4", SE SUSTITUYE POR TAPON MACHO DE 3/4", INCLUYE DESMONTAJE DE TUBO Y VALVULA DE ESFERA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	pza	1.00	\$ 215.41	\$ 215.41	1.00	\$ 215.41	0.00	1.00	215.41	0.00	\$ -
MUEBLES SANITARIOS												
15	COLOCACION DE WC, SUMINISTRADO POR OBRAS PUBLICAS, (EL WC, LLAVE DE RETENCION, ALIMENTADORES Y BRIDA FLEXIBLE DE 4" COFLEX) MARCA CASTEL MODELO ZEUS ECOLOGICO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	5.00	\$ 521.40	\$ 2,607.00	5.00	\$ 2,607.00	0.00	5.00	2,607.00	0.00	\$ -
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC, MARCA CASTEL MODELO ZEUS ECOLOGICO O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: LLAVE DE RETENCION, ALIMENTADOR, BRIDA FLEXIBLE 4" COFLEX, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	pza	2.00	\$ 3,600.95	\$ 7,201.90	2.00	\$ 7,201.90	0.00	2.00	7,201.90	0.00	\$ -
17	INSTALACION DE MINGITORIO, SUMINISTRADO POR O.P.M. INCLUYE: INSTALACION DE LLAVE DE RESORTE PARA MINGITORIO ECONOMICA RUGO (FONTANERY) SUMINISTRADA POR O.P.M. ,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	4.00	\$ 521.40	\$ 2,085.60	4.00	\$ 2,085.60	0.00	4.00	2,085.60	0.00	\$ -
18	INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA PARA GABINETE, MARCA ARTTIA SUMINISTRADO POR O.P.M., INCLUYE: INSTALACION DE LLAVE MEZCLADORA, LLAVE DE RETENCION, SUMINISTRADAS POR O.P.M.,HERRAMIENTA , MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	4.00	\$ 521.40	\$ 2,085.60	4.00	\$ 2,085.60	0.00	4.00	2,085.60	0.00	\$ -
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA PARA GABINETE MARCA ARTIA, INCLUYE: LLAVE ARTTIA MONOMANDO MODELO SARA, INSTALACION DE ALIMENTADOR Y LLAVE DE RETENCION SUMINISTRADA POR O.P.M., HERRAMIENTA , MATERIAL, MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$ 3,285.70	\$ 3,285.70	1.00	\$ 3,285.70	0.00	1.00	3,285.70	0.00	\$ -
20	SUMINISTRO DE LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO MARCA ARTIA MODELO SARA	pza	1.00	\$ 1,241.97	\$ 1,241.97	1.00	\$ 1,241.97	0.00	1.00	1,241.97	0.00	\$ -
21	INSTALACION DE ESPEJO SUMINISTRADO POR O.P.M., DE SECCION 0.80 X 1.81 M., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	2.00	\$ 195.76	\$ 391.52	2.00	\$ 391.52	0.00	2.00	391.52	0.00	\$ -
ALBAÑILERIA Y ACABADOS												
22	IMPERMEABILIZACION EN MURO CON HUMEDAD MARCA PASA FERRECRIL O SIMILAR EN CALIDAD, EN BAÑO DE MUJERES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA	m2	9.00	\$ 108.44	\$ 975.96	8.39	\$ 909.81	0.61	8.39	909.81	0.61	\$ 66.15

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"REMEDIACIÓN DE BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA.

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	FINIQUITO DE OBRA									
			VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		VOLUMEN A FINIQUITAR	
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA MARCA GLASS REY O SIMILAR EN CALIDAD PARA HUMEDAD A UNA CARA, EN MURO EXISTENTE, INCLUYE: POSTES GALVANIZADOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	m2	9.00	\$ 436.71	\$ 3,930.39	8.39	\$ 3,664.00	0.61	8.39	3,664.00	0.61	\$ 266.39
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA DE 1/2" EN AREA DE TARJA , INCLUYE : POSTES METALICOS, RESANES, TAPEADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	7.50	\$ 374.53	\$ 2,808.98	7.17	\$ 2,685.38	0.33	7.17	2,685.38	0.33	\$ 123.59
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA DE 1/2" (LATERAL Y ANTEPECHO) PARA FORMAR VANO DE PUERTA EN ACCESO A BAÑO DE HOMBRES, INCLUYE: POSTES METALICOS, TAPEADO, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	m2	1.80	\$ 374.53	\$ 674.15	1.63	\$ 610.48	0.17	1.63	610.48	0.17	\$ 63.67
26	ELABORACION DE BARRA PARA RECIBIR LAVABOS A BASE DE DUROCK, Y ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, EN UN ANCHO DE 60 CM. , RECUBIERTO CON PORCELANATO DE 60 X 60 CM. (EN BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES) INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ml	4.80	\$ 1,037.56	\$ 4,980.29	4.77	\$ 4,949.16	0.03	4.77	4,949.16	0.03	\$ 31.13
27	INSTALACION DE CERAMICA EN MURO , SUMINISTRADA POR O.P.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE PEGAZULEJO, BOQUILLA ,CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	40.76	\$ 152.61	\$ 6,220.38	40.76	\$ 6,220.38	0.00	40.76	6,220.38	0.00	\$ -
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN MURO, IDENTICA A LA SUMINISTRADA POR O.P.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE PEGAZULEJO, BOQUILLA ,CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	8.00	\$ 337.76	\$ 2,702.08	7.47	\$ 2,523.07	0.53	7.47	2,523.07	0.53	\$ 179.01
29	INSTALACION DE CERAMICA EN PISO , SUMINISTRADA POR O.P.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE PEGAZULEJO, BOQUILLA ,CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	8.35	\$ 141.67	\$ 1,182.94	8.35	\$ 1,182.94	0.00	8.35	1,182.94	0.00	\$ -
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO, IDENTICA A LA SUMINISTRADA POR O.P.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE PEGAZULEJO, BOQUILLA ,CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	26.25	\$ 326.81	\$ 8,578.76	25.83	\$ 8,441.50	0.42	25.83	8,441.50	0.42	\$ 137.26
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISO, DE SECCION 50 X 50 CM., (CUDROS FALTANTES) INCLUYE: SUMINISTRO DE PEGAZULEJO, BOQUILLA ,CORTES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	6.00	\$ 201.60	\$ 1,209.60	6.00	\$ 1,209.60	0.00	6.00	1,209.60	0.00	\$ -
32	INSTALACION DE CERAMICA EN PISO, DE 50 X 50 CM. EXISTENTE, INCLUYE: DESMONTAJE, LIMPIEZA DE RESIDUOS DE PEGAZULEJO, PEGAZULEJO, BOQUILLA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	6.00	\$ 141.67	\$ 850.02	6.00	\$ 850.02	0.00	6.00	850.02	0.00	\$ -
33	FABRICACION DE TARJA DE SECCION 22 CM DE ALTO X 62 CM. DE ANCHO X 75 CM. DE LARGO A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM., RELLENO DE CONCRETO Fc= 100 KG/CM2, PLANTILLA DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, RECUBIERTO CON CERAMICA, Y CERAMICA EN MUROS EN UN AREA DE 64 X 71 CM Y 64 X 62 CM., INCLUYE : TABLAROCA CONTRA HUMEDAD MARCA GLASS REY, (0.52 M2), MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00	\$ 1,711.94	\$ 1,711.94	1.00	\$ 1,711.94	0.00	1.00	1,711.94	0.00	\$ -
34	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE:MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	8.00	\$ 350.91	\$ 2,807.28	7.88	\$ 2,765.17	0.12	7.88	2,765.17	0.12	\$ 42.11
35	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE ARENA PARA DAR PENDIENTE DE 1.25 % EN UN ESPESOR DE 6 CM A TERMINAR EN 0.00 CM.	M2	12.50	\$ 14.64	\$ 183.00	12.41	\$ 181.68	0.09	12.41	181.68	0.09	\$ 1.32
36	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE:MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	12.50	\$ 297.56	\$ 3,719.50	12.41	\$ 3,692.72	0.09	12.41	3,692.72	0.09	\$ 26.78
37	INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR EN BAÑO DE HOMBRES SUMINISTRADA POR O.P.M., (SOLO PUERTA Y MARCO) INCLUYE: BISAGRA, MOLDURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	1.00	\$ 1,038.09	\$ 1,038.09	1.00	\$ 1,038.09	0.00	1.00	1,038.09	0.00	\$ -
38	INSTALACION Y ADECUACION DE PUERTA DE TAMBOR EN BAÑO DE MUJERES SUMINISTRADA POR O.P.M., (SOLO PUERTA Y MARCO) INCLUYE: BISAGRA, MOLDURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	1.00	\$ 1,299.61	\$ 1,299.61	1.00	\$ 1,299.61	0.00	1.00	1,299.61	0.00	\$ -
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR EN AREA DE TARJA INCLUYE: BISAGRA, CHAPA, MOLDURAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pza	1.00	\$ 2,306.77	\$ 2,306.77	1.00	\$ 2,306.77	0.00	1.00	2,306.77	0.00	\$ -
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURAS EN PUERTA DE BAÑO DEL PUBLICO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE MOLDURA EXISTENTE, RECORTE DE ZOULO DE CERAMICA, PINTURA DE ESMALTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	10.50	\$ 123.66	\$ 1,298.43	10.40	\$ 1,286.06	0.10	10.40	1,286.06	0.10	\$ 12.37
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA METALICA EN SANITARIO (BAÑO HOMBRES)	pza	1.00	\$ 4,980.20	\$ 4,980.20	1.00	\$ 4,980.20	0.00	1.00	4,980.20	0.00	\$ -

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"REMEDIACIÓN DE BAÑOS DE EMPLEADOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA, UBICADO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO.1108, COL CAMPESINA NUEVA.

FINIQUITO DE OBRA												
N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO		POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO		VOLUMEN A FINIQUITAR	
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA METALICA EN MINGITORIO (BAÑO HOMBRERES)	pta	1.00	\$ 1,109.15	\$ 1,109.15	1.00	\$ 1,109.15	0.00	1.00	1,109.15	0.00	\$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA EN MAMPARA METALICA PARA EVITAR VISUALIZACION ENTRE RANURAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pta	20.00	\$ 161.39	\$ 3,227.80	20.00	\$ 3,227.80	0.00	20.00	3,227.80	0.00	\$ -
44	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA	m2	43.00	\$ 7.22	\$ 310.46	42.94	\$ 310.03	0.06	42.94	310.03	0.06	\$ 0.43
					SUBTOTAL	\$ 96,925.12	SUBTOTAL	\$ 95,659.77				
					IVA	\$ 15,319.22	IVA	\$ 15,305.59				
					TOTAL	\$ 112,514.34	TOTAL	\$ 110,965.36				
					SUBTOTAL	\$ 1,935.16	SUBTOTAL	\$ 1,935.16				
					IVA	\$ 219.62	IVA	\$ 219.62				
					TOTAL	\$ 1,548.78	TOTAL	\$ 1,548.78				

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra pública No. 003/2019; Resultando un saldo a cancelar de \$1,548.80 (mil quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

POR EL CONTRATISTA

INGENIERIA CIVIL OBJETIVA SA DE CV

RESIDENTE DIRECCION OBRAS PÚBLICAS

ING. FAUSTINO ACOSTA GANDARA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2019, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.