

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: INSTALACION ELECTRICA EN QUINTO PISO DEL EDIFICIO
ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO.

CONTRATISTA: REFRIGERACION Y CLIMATIZACION AMBIENTAL S.A. DE CV


CONTRATO: 006 / 2019

MONTO: \$ 71,544.39

FECHA DE INICIO: 13 / marzo / 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 / marzo / 2019

FIRMAS


RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

64-177-09-62

Antonio Mariñelarena

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

NOTA #7

13/3/19

CON ESTA NOTA Y FECHA SE DA INICIO DE NARRATIVA A LA PRESENTE
BROCHA CON EL FIN DE ANOTAR TODOS LOS ASIENTOS TECNICOS
Y ADMINISTRATIVOS A SE GUARDAR ANTES LA OBRERA VA
MENCIONADA CONTRATO 006/2019 EL CUAL SERA EJECUTADO
POR LA COMPAÑIA REFRIGERACION Y CLIMATIZACION AMBIENTAL S.A. DE C.V.
CON UN MONTANTE DE \$ 71,544.39 P.M. EJECUTADO Y EN UN
PERIODO DE EJECUCION DEL 13/03/19 AL 28/03/19. EL DOMICILIO
DEL CONTRATISTA ES AV. FIDELIDAD NO 204 COL. SAN FELIPE
DE ETAPA.

LOS TRABAJOS CONSISTEN INSTALACION ELECTRONICA COMO TABLEROS
CABLES CAN. 10, 2, 6, TUBOS DE 53 mm, 2, 29, MONTOS 4x4
CONTACTOS Y SOPORTES.

Antonio Mariñelarena


ARX DE CARTEL

Nota # 2

13/03/19

Con esta nota se establece lo siguiente:

1. La Bitácora Permanente en la ASM para consultar y asentar Notas Directa/A en un horario de 8:00am a 6:00pm
2. Una vez asentada la nota y firmada no podrá ser modificada ni por el responsable y la Realizo.
3. La Contraseña esta obligada a firmar en un plazo de 72 hrs si no sera anulada por asentado.
4. La obligación de ambos partes es asentado y autorizar números, cantidades adicionales o conceptos no previstos en contrato, así como la relacionados a los Normas de Seguridad y Protección al Trabajo Femenine.
5. Se asienta en Bitácora y no se pongan conceptos extras, ni cantidades adicionales a lo contratado.



Antonio Mariñelarena

Nota # 3

19/03/19

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES NOTIFICA COMO
PRESIDENTE DE OBRA A FRA. LEU CORONEL DE LA ROTA AUTORIZADO
A REALIZAR ANOTACIONES Y SUSCRIPCIONES TUBERIAS, LA EMPRESA
CONTRATISTA NOTIFICA COMO PRESIDENTE AL ING. ANTONIO
MARTINEZ LAZARUA QUIEN AUTORIZA A REALIZAR LAS ANOTA-
-CIONES EN ESTA ROTA COMO FIRMAS TAL PERO LOS PRESIDENTES
DE OBRA PUBLICA MUNICIPALES Y EL PRESIDENTE DE LA
COMPAÑIA REGISTRAN NOMBRES Y FIRMA.

Por la DEPENDENCIA

Por CONTRATISTA

Antonio Martinez Lazaru

FRA. LEU CORONEL R.
614-177-89-63

ING. ANTONIO MARTINEZ LAZARUA.

NOTA # 4 13/MAR/19

EL DIA DE HOY SE TAPARON LAS TORRECTORIAS DE LAS TURBINAS
Y EL CONTRAVENTO LLEVA TODA EL EQUIPAMIENTO.

Antonio Mariñelarena

NOTA # 5 14/3/19

SE INICIA EN LA AZOGA DEL FENICHO PERSONANDO ME
INSTALANDO EL CENTRO DE CARGA Y EL INTERRUPTOR
TERMODINAMICO.

Antonio Mariñelarena

NOTA # 6 16/MAR/19

CONTINUAN CON LA INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO
EN AZOGA Y DUMP PISO.

Antonio Mariñelarena

NOTA # 7

19/03/19

INICIAMOS CON LA INSTALACION DE CABLE DE COBRE DIF. CALIBRE, ASI COMO CONTINUAN CON LA FMS. DE TUBOS DE PE GAWANIZADO.




Antonio Mariñelarena

NOTA # 8

VIERNES 22/3/19

CONTINUAN CON LA INST. DE CABLE Y SOPORTE PARA LOS TUBOS GALV. SE AFINAN DETALLES EN AZOPES Y SE DEBAN CARROS TENDIDOS PARA LA FMS. DE ANCHOS.



Antonio Mariñelarena

Nota # 9

26/MAR/2019

TERMINAN TRABAJOS DE INST. DE TURB. GANANIZADO DE
21 MA. Y JORADA DEL MISMO. CONTINUAN CON EL CABLEADO.

Antonio Mariñelarena

Nota # 10

28/MAR/19

TERMINAN LOS TRABAJOS Y SE HACE LÍQUIDA GENERAL
Y CON ESTA NOTA Y FECHA SE DA POR TERMINADA LA OBRAS
AL 100%. CERRÁNDOLA EN UN ACUERDO GRUPO. FINANCIANDO AL
CONTRATISTA SU RESPONSABILIDAD PORQUE ALGUN VÍDEO ACUATO
ADANTE EN PROCESO DE LA OBRAS.

CON ESTO NOTA SE CIERRA ESTA BANCADA DE OBRAS.

HRO. LEO CORONEL.

Antonio Mariñelarena