

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Rehabilitación de cancha en Col. Naranjos

CONTRATISTA: Arg. Alberto Vivanco Arriaga

CONTRATO: 051/2019

MONTO: 149 875.51 mas el IVA.

FECHA DE INICIO: 24 de junio 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de Julio 2019

FIRMAS

Ing. José Huaitron C.

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

Arg. Alberto Vivanco A.

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

C- 051/2019 000000001


Nota # 1 - 24 de junio 2019. Con esta nota y fecha se da apertura a la siguiente Bitácora, con el fin de asentar los aspectos Técnicos y Administrativos que se generen durante el proceso de la obra "Rehabilitación de Caacha en Colonias Naranjos". Bajo el amparo del contrato 051/2019 con un monto de \$ 149,875.51 + el impuesto al valor agregado, bajo la responsabilidad del contratista Arq. Gilberto Vivanco Arriaga con domicilio en C. Leandro Valle #3111-2 Col. Cima en Chihuahua Chihuahua y con teléfono 6144147026 y 6141363305. Siendo el supervisor por parte de Obras públicas municipales estará a cargo del Ing. Loreo Huítrén López, con domicilio en C. Privada de Arquid. #2400 de la colonia Bellavista del municipio de Chihuahua y Teléfono 6142729804.

Continúa en siguiente página Nota #

C- 051/2019 00000002


Continua Nota

Se le avisa al contratista y se queda en común acuerdo que la nota que no sea firmada en un plazo de 72 horas por algunos de las partes esta se dara como aceptada. Se visita este dia el parque de la Col. los Narajos donde se harán los trabajos presupuestados y se le entrega al contratista el Area donde ejecutara los trabajos Practicamente los trabajos por ejecutar son el "B" derribo del terreno, excavaciones a mono mat. B, muerter de concreto de 20x20cm y Altura de 40 cm, f'c=150 Kg/cm² Colocación y Suministro de malla de 4mts de Altura ciclónica cal. 10.5, Porterias Metalicas Marca GRAVI y Suministro y Aplicación de cal en lineas de Juego de 5 cm de anchura



Nota 2, 26 de junio 2019

Con esta nota y fecha se empezará a excavar la de 20x10 cm y 40 cm de Altura para la colocación de muros de concreto donde ira alojada la malla (postes) tanto de las retenciones como de la malla que se instalará. Se cambiarán las Portenas en vez de GRAVI estas serán de 5.5 mts de longitud y 2 m libras de Altura con tubos de 2 1/2" de espesor interior (nominal) 0.60 m en la parte superior 1.20 m en la parte inferior y Malla de Nylon tratada calibre # 84.




Nota 3 27 de junio de 2019.



Con esta nota y fecha se habilita en el lugar las cortes de tubos y se comenzará a instalar los tubos de 4.4 mts de Altura con el colado demuerto de concreto

C-051/2019 00000004

Nota 4: 2 de Julio de 2019. Con esta nota y fecha se termina con la instalación de los tubos tanto horizontales como verticales, ya se le da de alta al contratista para que antes de partir los tubos se trabaje en la excavación para los muros de retención.





Nota 5: 4 de Julio de 2019; Se instalan las tuberías de las retenciones y se comienza con el pondeo de los tubos de la malla tanto verticales como horizontales.





C-051/2019 00000005

Nota 6: 6 de Julio 2019; Con esta nota y fecha se habilitan las porterias y se hacen las excavaciones para las muerteras donde se alojaron entos.



Nota 7 7 de Julio: Se instaló las porterias el color de estas será el Azul según muestra que le de el supervisor de obras publicas.





Nota 8: 11 de Julio 2019 Con esta nota y fecha se termina de Pintar los tubos de la malla tanto horizontal, vertical y reteneras de la malla.



C - 05/2019 00000006

Nota 9: 13 de Julio: Con esta nota y fecha se hace la instalación de malla (red) de nylon tratado calibre #84, se le pide retirar la y ampararla bien ya que se queda paja con los balonazos puede llegar a romperse.



Nota 10: 19 de Julio: Con esta nota y fecha se entrega a esta supervisión los trabajos realizados en este parque por parte de la Ing. Alberto Vranco Arriaga, se le pide presentar las generadoras para poder hacer la modificación en el programa de Helio y terminar la estimación.

