

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Rehabilitación en obras capitales en calles y avenidas del ciudad

Zona 4 y 5 (35,142.77 m²) Rehabilitación en obras capitales en calles y
Avenidas de la ciudad zona 4 y 5 (35,524.15 m²)

CONTRATISTA: Constructora FIGUERA SA DE CV

CONTRATO: _____

MONTO: \$ 8'898'894.37 hecto

FECHA DE INICIO: 01-Julio-2011

FECHA DE TERMINACIÓN: _____

FIRMAS


ING. ADRIAN VILLALBA HURT

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.


CONSTRUCTORA FIGUERA SA DE CV

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

0

Nota 1

Firma el

Cabildo de Chichas, Municipio de Chichas, Sucre, los señores del
Jun. Cl. de Mayo del 2019 en la Av. San Esteban No. 1 se reunió
la Obra Rehabilitadora con motivo de sellar en calles y avenidas de la
ciudad, zona 1 y 2 (35.12.77 m²), Rehabilitación con motivo de sellar
en calles y avenidas de la ciudad, zona 4 y 6 (38.52.15 m²), referente
al contrato 0511/2019 con un monto contractual de \$ 8.019.994,37, rubro
IVA. Siendo el representante el Municipio de Chichas mediante la
Derechos de Obra. Rubén, Dept. de Ingeniería. Vial y Paredes
como presidente de obra, asistiendo el Ing. Adolfo Villalobos Alvarado y
los señores de zona 1 el C. Mayra Paredes Pineda, Ing. Cesar Jiménez
y la zona 4 el C. Mayra Paredes Pineda, Ing. Jorge Rodríguez Lara,
zona 6 el C. Mayra Paredes Pineda, S.A. de C.V. como empresa contratista y
presidencia con apoyo de la zona 1 el C. Cesar Alberto Fierro (Fierro),
Antes por los compromisos su capacidad de llevar los presentados
de obra de acuerdo a los presentes documentos.

9

Nota 2

01 Julio - 19

Folio 02

- Se han entregado las copias contestadas al opaco de dispensación del inmueble, asignación del residente, y se solicitan al Jefe Marshall de la zona, acordando en copias de a respect.

Nota 3

02 Agosto - 19

- Se han alcanzado el diferimiento de plazo de ejecución del obra por entrega de entrega, la obra del art. 70 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con el Estado de Chile, donde se menciona de

0

Nota 4

01- Agosto -74

Folios 3

- Se trabajó con perfilado en Av. Pacheco sur entre Blvd. Troncal
Mier y Blvd. San Pablo II, todo el ancho de calzada.

Nota 5


05- Agosto -74

- Se terminó de perfilado el área iniciada el día anterior en Av.
Pacheco.

Nota 6

06- Agosto -74

- Se trabajó con la resquebraja de 3/8" en Av. Pacheco sur entre
entre Blvd. Troncal Mier y Blvd. San Pablo II, canal de agua y
carril central.



Nota 07

07-Agosto-19

FOLIO 04

- Se tendió red-tens expillita de 3/8" en A. Paulina en recta entre Blvd. Felipe Flores y Blvd. Juan Pablo II, avil derecho y
Quitar de ~~transmisión~~ y se hizo ~~impresión~~

Nota 08

08-Agosto-19

- Se hicieron los trabajos de puesteo en carretera a Aldama cp. Norte entre ~~transmisión~~ Mayaguez y Salida de Fina Romero.

Nota 09

09-Agosto-19


- Se tendió red-tens expillita de 3/8" en carretera a Aldama cp. Norte entre ~~transmisión~~ Mayaguez (Cortina) en la Salida de Fina Romero.

0

Nota 10

10-Agosto-19


Se trabajo grande en con. a Aldana spe norte este grande
(inter) y el acceso de peso superior (at 140) y este estacion (4)
(inter) y estacion 1100 (frente UCH).



Nota 11

10-Agosto-19



Se trabajo norte esp. 1100 de 3/5" en con. a Aldana este grande
(inter) y acceso de peso inferior (inter), con el cambio y derecha; y frente
Estacion (4) (frente UCH) (and. 1100); con el derecha.



Nota 12

13-Agosto-19

Se trabajo el grande en con. a Aldana spe norte este grande
1100 (frente UCH) y ad. 24050, con el derecha.



Sept 13

14-Agosto-19

Fuente 6

Se vendió Muebles antiguo de 3/4" en av. a Aldama carp
ita, entre cab. (Frente a UCH) y a la 2da. av. anal
brecha, y se hizo limpieza.

