

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
WILLY S.A. DE C.V.



CHIHUAHUA, CHIH. A 26 DE AGOSTO DEL 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE. -

Con relación a la obra "CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR
EN PUNTA ORIENTE (CEDEFAM) " con número de contrato 064/2019,

Por medio de la presente, hacemos entrega de la reprogramación de obra solicitada mediante
oficio No. D-2558/2019 con fecha del 12 de agosto de 2019, por pago tardío del Anticipo,
con fecha de inicio el día 02 de Agosto del 2019 y fecha de terminación el 13 de enero del
2020 con una duración de 165 días naturales.

Sin más por el momento, me despido de usted enviando un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES WILLY S.A. DE C.V.
ARQ. GUILLERMO ESTRADA MÉNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



D1793

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
WILLY S.A. DE C.V.



CHIHUAHUA, CHIH. A 08 DE AGOSTO DEL 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE:

Con relación a la obra "CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR"
" con número de contrato 064/2019 ,

Me permito informarle que el anticipo de la obra me fue depositado el día 01 de Agosto del
2019.

Haciéndose efectivo el día 02 de Agosto del 2019 por lo cual solicito a usted
reprogramación de la Obra a partir de la última fecha mencionada.

Sin más por el momento, me despido de usted enviando un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES WILLY S.A. DE C.V.
ARQ. GUILLERMO ESTRADA MÉNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



PROGRAMA DE OBRA

No.	CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	UNIDAD	SEMANA 1 02 al 04 agosto	SEMANA 2 05 al 11 agosto	SEMANA 3 12 al 18 agosto	SEMANA 4 19 al 25 agosto	SEMANA 5 26 ago - 01 sep	SEMANA 6 02 al 08 sep	SEMANA 7 09 al 15 sep	SEMANA 8 16 al 22 sep	SEMANA 9 23 al 29 sep	SEMANA 10 30 sep - 06 oct	SEMANA 11 07 al 13 oct	SEMANA 12 14 al 20 oct	SEMANA 13 21 al 27 oct	SEMANA 14 28 oct - 03 nov	SEMANA 15 04 al 10 nov	SEMANA 16 11 al 17 nov	SEMANA 17 18 al 24 nov	SEMANA 18 25 nov - 01 dic	SEMANA 19 02 al 08 dic	SEMANA 20 09 al 15 dic	SEMANA 21 16 al 22 dic	SEMANA 22 23 al 29 dic	SEMANA 23 30 dic 2019/05 ene 2020	SEMANA 24 06 al 12 ene 2020	SEMANA 25 13 ene 2020	SUMAS		
I OBRAS PRELIMINARES			\$ 1,556,667.67	%	\$ 56,062.76	\$ 98,328.33	\$ 113,713.61	\$ 172,834.97	\$ 387,919.91	\$ 501,561.63	\$ 170,536.45	\$ 55,710.01																		100.00%	\$ 1,556,667.67	
II CIMENTACION			\$ 843,356.57	%						\$ 42,167.83	\$ 126,503.50	\$ 168,671.31	\$ 253,006.97	\$ 210,839.14	\$ 42,167.82															100.00%	\$ 843,356.57	
III ALBAÑILERIA			\$ 2,837,674.86	%												\$ 141,883.74	\$ 227,013.99	\$ 283,767.49	\$ 340,520.98	\$ 340,520.98	\$ 340,520.98	\$ 340,520.98	\$ 283,767.49	\$ 227,013.99	\$ 170,260.49	\$ 141,883.75				100.00%	\$ 2,837,674.86	
IV ACABADOS			\$ 466,693.09	%																			\$ 23,384.65	\$ 116,673.27	\$ 116,673.27	\$ 116,673.27	\$ 70,003.96	\$ 18,667.72	\$ 4,666.95	100.00%	\$ 466,693.09	
V CARPINTERIA Y VENTANERIA			\$ 338,270.80	%																			\$ 33,827.08	\$ 84,567.70	\$ 118,394.78	\$ 67,654.16	\$ 33,827.08			100.00%	\$ 338,270.80	
VI INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN			\$ 149,697.88	%																	\$ 14,969.79	\$ 14,969.79	\$ 29,939.58	\$ 44,909.36	\$ 29,939.58	\$ 14,969.78				100.00%	\$ 149,697.88	
VII MEDIA TENSIÓN			\$ 417,543.20	%																	\$ 62,631.48	\$ 125,262.96	\$ 146,140.12	\$ 83,508.64						100.00%	\$ 417,543.20	
VIII BAJA TENSIÓN			\$ 157,282.52	%																	\$ 15,728.25	\$ 31,456.50	\$ 47,184.76	\$ 47,184.76	\$ 15,728.25					100.00%	\$ 157,282.52	
IX ALUMBRADO INTERIOR			\$ 302,151.45	%																			\$ 75,537.86	\$ 135,968.15	\$ 90,645.44					100.00%	\$ 302,151.45	
X CONTACTOS			\$ 53,117.89	%																				\$ 13,279.47	\$ 13,279.47	\$ 13,279.47	\$ 13,279.48				100.00%	\$ 53,117.89
XI TABLEROS			\$ 437,286.50	%																					\$ 131,185.95	\$ 174,914.60	\$ 131,185.95				100.00%	\$ 437,286.50
XII ALIMENTADORES PRINCIPALES A TABLEROS			\$ 63,263.14	%																			\$ 6,326.31	\$ 22,142.10	\$ 25,305.26	\$ 9,489.47				100.00%	\$ 63,263.14	
XIII ALUMBRADO EXTERIOR			\$ 119,958.46	%																			\$ 17,993.77	\$ 35,987.54	\$ 41,985.46	\$ 23,991.69				100.00%	\$ 119,958.46	
XIV ALIMENTADORES A CLIMAS			\$ 212,863.91	%																			\$ 31,929.59	\$ 63,859.17	\$ 74,502.37	\$ 42,572.78				100.00%	\$ 212,863.91	
XV VOZ Y DATOS			\$ 77,546.97	%																			\$ 7,754.70	\$ 23,264.09	\$ 31,018.79	\$ 15,509.39				100.00%	\$ 77,546.97	
XVI INSTALACIÓN SANITARIA			\$ 80,833.84	%																\$ 4,041.69	\$ 12,125.08	\$ 24,250.15	\$ 32,333.54	\$ 8,083.38						100.00%	\$ 80,833.84	
XVII INSTALACIÓN HIDRÁULICA AGUA FRÍA Y CALIENTE			\$ 387,218.85	%																\$ 19,360.94	\$ 58,082.83	\$ 96,804.71	\$ 116,165.66	\$ 77,443.77	\$ 19,360.94					100.00%	\$ 387,218.85	
XVIII INSTALACIÓN HIDRÁULICA RED CONTRA INCENDIO			\$ 141,302.44	%																\$ 7,065.12	\$ 14,130.24	\$ 35,325.61	\$ 42,390.73	\$ 28,260.49	\$ 14,130.25					100.00%	\$ 141,302.44	
XIX INSTALACIÓN HIDRÁULICA RED DE DRENAJE PLUVIAL			\$ 94,190.19	%											\$ 4,709.51	\$ 9,419.02	\$ 14,128.53	\$ 14,128.53	\$ 14,128.53	\$ 14,128.53	\$ 14,128.53	\$ 14,128.53	\$ 9,419.01							100.00%	\$ 94,190.19	
XX CISTERNA DE AGUA FRÍA			\$ 256,744.49	%											\$ 25,674.45	\$ 38,511.67	\$ 38,511.67	\$ 38,511.67	\$ 38,511.67	\$ 38,511.67	\$ 38,511.67	\$ 25,674.45	\$ 12,837.24							100.00%	\$ 256,744.49	
XXI CISTERNA DE RED CONTRA INCENDIOS			\$ 468,866.30	%											\$ 46,886.63	\$ 70,329.95	\$ 70,329.95	\$ 70,329.95	\$ 70,329.95	\$ 70,329.95	\$ 70,329.95	\$ 46,886.63	\$ 23,443.29							100.00%	\$ 468,866.30	
XXII INSTALACIÓN RED DE GAS			\$ 9,197.91	%																		\$ 1,839.58	\$ 4,598.96	\$ 3,000.00							100.00%	\$ 9,197.91
XXIII INSTALACIÓN DE CLIMAS			\$ 510,446.91	%																				\$ 76,567.04	\$ 153,134.07	\$ 178,656.42	\$ 102,089.38				100.00%	\$ 510,446.91
XXIV OBRA EXTERIOR			\$ 99,767.34	%																							\$ 69,837.14	\$ 19,953.47	\$ 9,976.73		100.00%	\$ 99,767.34
IMPORTE SIN IVA			\$ 10,081,943.18		\$ 56,062.76	\$ 98,328.33	\$ 113,713.61	\$ 172,834.97	\$ 387,919.91	\$ 543,729.46	\$ 297,039.95	\$ 224,381.32	\$ 253,006.97	\$ 210,839.14	\$ 46,877.33	\$ 223,863.84	\$ 349,984.14	\$ 406,737.64	\$ 463,491.13	\$ 493,958.88	\$ 641,158.80	\$ 752,410.37	\$ 935,505.33	\$ 1,222,658.24	\$ 1,089,273.02	\$ 755,896.13	\$ 289,037.04	\$ 38,621.19	\$ 14,643.68	\$ 10,081,943.18		
IMPORTE ACUMULADO					\$ 56,062.76	\$ 154,391.09	\$ 268,104.70	\$ 440,939.67	\$ 828,859.58	\$ 1,372,589.04	\$ 1,669,628.99	\$ 1,894,010.31	\$ 2,147,017.28	\$ 2,357,856.42	\$ 2,404,733.75	\$ 2,628,597.59	\$ 2,978,581.73	\$ 3,385,319.37	\$ 3,848,810.50	\$ 4,342,769.38	\$ 4,983,928.18	\$ 5,736,338.55	\$ 6,671,843.88	\$ 7,894,502.12	\$ 8,983,775.14	\$ 9,739,641.27	\$ 10,028,678.31	\$ 9,778,262.46	\$ 10,043,321.99			
AVANCE SEMANAL					0.56%	0.98%	1.13%	1.71%	3.85%	5.39%	2.95%	2.23%	2.51%	2.09%	0.46%	2.22%	3.47%	4.03%	4.60%	4.90%	6.36%	7.46%	9.28%	12.13%	10.80%	7.50%	2.67%	0.38%	0.15%	100.00%		
AVANCE ACUMULADO SEMANAL					0.56%	1.53%	2.66%	4.37%	8.22%	13.61%	16.56%	18.79%	21.30%	23.39%	23.85%	26.07%	29.54%	33.56%	38.18%	43.07%	49.43%	56.90%	66.18%	78.30%	89.11%	96.60%	99.47%	99.85%	100.00%			

ATENTAMENTE



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES WILLY
ARQ. GUILLERMO ESTRADA MÉNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL