



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Oficio No. D-3055/2019
11 de septiembre de 2019.

ING. SANTIAGO PÉREZ BARREDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA CHIHUAHUA CON CLAVE: (08DTV0246H)."**, que al amparo del Contrato No. **080/2019** ejecuta su representada; Al respecto y en atención a su solicitud de Diferimiento del plazo de ejecución de la Obra en mención por pago tardío del monto del anticipo, por este medio me permito comunicarle que su solicitud es **IMPROCEDENTE**, dado que su representada, presentó de manera extemporánea la factura que ampara el importe del anticipo de la obra citada, contraviniendo lo establecido en la cláusula OCTAVA inciso C, relativo a las Garantías del Contrato de Obra Aludido.

Sin otro particular, quedo de Ud.



ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Construcción.
C.c.p.-ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN.-Jefe del Departamento de Construcción Social.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/VAPL/gen

Carlos Humberto Cabello Gil
12/09/19

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur"

Constructora Integral Vallekas S.A. De C.V.

Calle Río de Janeiro No 917-C Col. Los Frailes Tels 482-36-68

R.F.C. CIV020508LE8. Padrón de Contratistas PUCGE-02064.

Chihuahua, Chih, A 6 de Septiembre de 2019

ATENCIÓN: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

REFERENCIA: CONTRATO 080/2019

ASUNTO: REPROGRAMACION POR ENTREGA DE ANTICIPO

Por medio de la presente le informo que el contrato 080/2019 "CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN TELESECUNDARIA CHIHUAHUA CON CLAVE: (08DTV0246H) EN CHIHUAHUA, CHIH. Se le solicita la reprogramación por entrega de anticipo ya que este fue entregado el día 6 de Septiembre del 2019.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 22 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE TERMINACION POR CONTRATO: 4 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA DE INICIO POR ANTICIPO: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE TERMINACION POR ANTICIPO: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE

Ing. Santiago Pérez Barreda
Representante legal.
Constructora Integral Vallekas S.A de C.V



06 SEP 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

MC1651010V22



ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

\$ 930,518.68

FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2019

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV
(SON NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS
68/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0198 CHIHUAHUA ORTIZ MENA
CTA 105833669-9

No. CHEQUE

No. CUENTA

FIRMA

0617151024072110105833669900000022

EDICIÓN 2019

4X7029737

930182