



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Oficio No. D-3056/2019
11 de septiembre de 2019.

ING. SANTIAGO PÉREZ BARREDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

Con relación a la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR Y BARDA PERÍMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CON CLAVE: (08DPR2043-A)."**, que al amparo del **Contrato No. 081/2019** ejecuta su representada; Al respecto y en atención a su solicitud de Diferimiento del plazo de ejecución de la Obra en mención por pago tardío del monto del anticipo, por este medio me permito comunicarle que su solicitud es **IMPROCEDENTE**, dado que su representada, presentó de manera extemporánea la factura que ampara el importe del anticipo de la obra citada, contraviniendo lo establecido en la cláusula OCTAVA inciso C, relativo a las Garantías del Contrato de Obra Aludido.

Sin otro particular, quedo de Ud.



ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C.c.p.-ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.-Subdirector de Construcción.
C.c.p.-ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEÓN.-Jefe del Departamento de Construcción Social.
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/VAPU/gcn

Handwritten signature: Humberto Cabello Gil
Handwritten date: 12/09/19

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"
"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur"

Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



VALLEKAS
CONSTRUCTORA INTEGRAL

Constructora Integral Vallekas S.A. De C.V.

Calle Río de Janeiro No 917-C Col. Los Frailes Tels 482-36-68

R.F.C. CIV020508LE8. Padrón de Contratistas PUCGE-02064.

Chihuahua, Chih, A 6 de Septiembre de 2019

ATENCIÓN: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

*Fianza Chih. Ant. 22 Julio - Ant. 22 Julio - Camp.
Fianza Chih. Ant. 22 Julio - Camp.
Fecha Facturas - 19 de Agosto,
No procede.*

REFERENCIA: CONTRATO 081/2019

ASUNTO: REPROGRAMACION POR ENTREGA DE ANTICIPO

Por medio de la presente le informo que el contrato 081/2019 "CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR Y BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" CON CLAVE: (08DPR2043-A) EN CHIHUAHUA, CHIH. Se le solicita la reprogramación por entrega de anticipo ya que este fue entregado el día 6 de Septiembre del 2019.

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 22 DE JULIO DEL 2019

FECHA DE TERMINACION POR CONTRATO: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE INICIO POR ANTICIPO: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA DE TERMINACION POR ANTICIPO: 1 DE ENERO DEL 2020

Sin más por el momento.



06 SEP 2019
DIRECCIÓN
RECIBIDO

ATENTAMENTE

Ing. Santiago Pérez Barreda
Representante legal.
Constructora Integral Vallekas S.A de C.V.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019
MC1651010V22

ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO

 **BANORTE**

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 03 SEPTIEMBRE 2019

\$930,518.68

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS SA DE CV
(SON NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS
68/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA
CTA 105833669-9

No. CHEQUE

No. CUENTA

0617151024072110105833669900000022

EDICIÓN 2019

930182

4X7029737