



ING. ARTURO DAVILA DOZAL

construcciones


Calle Ciervo # 3907 Fracc. Lomas del Sol

Tel. (614) 440-31-37 Fax 419-73-98

C.P. 31167 Chihuahua, Chih.

PROGRAMA

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Total	Sep 19 29-05	Oct 19 06-12	13-19
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ALBERGU CULTURAL, UBICADO EN COL. PUNTA OTIENTE									
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ALBERGUE CULTURAL, UBICADO EN COL. PUNTA OTIENTE									
BANQUETAS									
30	1.1	BANQUETA DE CONCRETO F{C 150 KG/CM2, 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CON JUNTAS DE DILATACION A CADA 2 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CIMBRA FRONTERA, NIVELACION Y COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	30/Sep/2019	15c	14/Oct/2019	\$ 147,818.83	\$ 67,750.30	\$ 67,750.29	\$ 12,318.24
40	1.2	MURETE DE BLOCK DE 20 X20X40 CMS, 1 HILADA, RELLENO CON CONCRETO FC 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE EXCAVACION DE 0.30 X 0.26 MTS, PLANTILLA DE 0.30 X0.05 M DE CONC. FC 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZACION EN UNA CARA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO, MATERIALES, M.O., EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC.	30/Sep/2019	15c	14/Oct/2019	\$ 16,142.81	\$ 7,398.79	\$ 7,398.79	\$ 1,345.23
50	1.3	MURETE DE BLOCK DE 20 X20X40 CMS, 2 HILADAS, RELLENO CON CONCRETO FC 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE EXCAVACION DE 0.30 X 0.26 MTS, PLANTILLA DE 0.30 X0.05 M DE CONC. FC 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZACION EN UNA CARA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO, MATERIALES, M.O., EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC.	30/Sep/2019	15c	14/Oct/2019	\$ 9,653.42	\$ 4,424.49	\$ 4,424.48	\$ 804.45
60	1.4	MURETE DE BLOCK DE 20 X20X40 CMS, 3 HILADAS, RELLENO CON CONCRETO FC 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE EXCAVACION DE 0.30 X 0.26 MTS, PLANTILLA DE 0.30 X0.05 M DE CONC. FC 100	30/Sep/2019	15c	14/Oct/2019	\$ 13,953.96	\$ 6,395.56	\$ 6,395.57	\$ 1,162.83



ING. ARTURO DAVILA DOZAL

construcciones

Calle Ciervo # 3907 Fracc. Lomas del Sol

Tel. (614) 440-31-37 Fax 419-73-98

C.P. 31167 Chihuahua, Chih.

PROGRAMA

Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duración	Termina	Total	Sep 19 29-05	Oct 19 06-12	13-19
		KG/CM2 HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZACION EN UNA CARA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO, MATERIALES, M.O., EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC.							
70	1.5	REPARACION DE REGISTRO HIDRAULICO DE 0.46 X 0.70 MTS (DIMENSION INTERIOR), INCLUYE: 2 JUNTAS DE 1", 1 COPLE DE 1", 1 TEE DE 3/4". 1 CONECTOR ROSCA INTERIOR DE 1/2", 1 REDUCCION BUSHING DE 3/4" X 1/2", 1 LLAVE ESFERA DE 1/2" ROSCA INTERIOR, DE PVC HIDRAULICO, CINTA TEFLON, CEMENTO AZUL, TAPA METALICA Y BASE, ASI COMO DALA DE 15CMS X 15 CMS PARA AHOGAR LA TAPA, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VRS #3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ 20 CMS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	30/Sep/2019	15c	14/Oct/2019	\$ 6,451.54	\$ 2,956.97	\$ 2,956.94	\$ 537.63
TOTAL PARCIAL:						\$ 194,020.56	\$ 88,926.11	\$ 88,926.07	\$ 16,168.38
TOTAL ACUMULADO:							\$ 88,926.11	\$ 177,852.18	\$ 194,020.56

Ing. Arturo Dávila Dozal
Administrador Unico



ING. ARTURO DAVILA DOZAL

construcciones

Calle Ciervo # 3907 Fracc. Lomas del Sol

Tel. (614) 440-31-37 Fax 419-73-98

C.P. 31167 Chihuahua, Chih.

PROGRAMA

Actividad	Clav	Descripción	Inicia	Dura	Asignado	Cantidad	Unid.	Termina	Sep 19 29-05	Oct 19 06-12	13-19
		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E ALBERGUE CULTURAL, UBICADO EN COL. PUNTA OTIENTE									
		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ALBERGUE CULTURAL, UBICADO EN COL. PUNTA OTIENTE									
		BANQUETAS									
30	1.1	BANQUETA DE CONCRETO F{C 150 KG/CM2, 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, CON JUNTAS DE DILATACION A CADA 2 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CIMBRA FRONTERA, NIVELACION Y COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	30/Sep/2019	15c	504.57	504.57	m2	14/Oct/2019	231.25	231.26	42.04
40	1.2	MURETE DE BLOCK DE 20 X20X40 CMS, 1 HILADA, RELLENO CON CONCRETO FC 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, INCLUYE EXCAVACION DE 0.30 X 0.26 MTS, PLANTILLA DE 0.30 X0.05 M DE CONC. FC 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZACION EN UNA CARA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO, MATERIALES, M.O., EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC.	30/Sep/2019	15c	103.40	103.40	m	14/Oct/2019	47.39	47.39	8.61
50	1.3	MURETE DE BLOCK DE 20 X20X40 CMS, 2 HILADAS, RELLENO CON CONCRETO FC 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:4, INCLUYE EXCAVACION DE 0.30 X 0.26 MTS, PLANTILLA DE 0.30 X0.05 M DE CONC. FC 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZACION	30/Sep/2019	15c	36.45	36.45	m	14/Oct/2019	16.70	16.70	3.03



ING. ARTURO DAVILA DOZAL

construcciones

Calle Ciervo # 3907 Fracc. Lomas del Sol

Tel. (614) 440-31-37 Fax 419-73-98

C.P. 31167 Chihuahua, Chih.

PROGRAMA

Actividad	Clav	Descripción	Inicia	Dura	Asignado	Cantidad	Unid	Termina	Sep 19 29-05	Oct 19 06-12	13-19
		EN UNA CARA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO, MATERIALES, M.O., EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC.									
60	1.4	MURETE DE BLOCK DE 20 X20X40 CMS, 3 HILADAS, RELLENO CON CONCRETO FC 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE EXCAVACION DE 0.30 X 0.26 MTS, PLANTILLA DE 0.30 X0.05 M DE CONC. FC 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZACION EN UNA CARA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO, MATERIALES, M.O., EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC.	30/Sep/2019	15c	37.35	37.35	m	14/Oct/2019	17.12	17.11	3.11
70	1.5	REPARACION DE REGISTRO HIDRAULICO DE 0.46 X 0.70 MTS (DIMENSION INTERIOR), INCLUYE: 2 JUNTAS DE 1", 1 COPLE DE 1", 1 TEE DE 3/4". 1 CONECTOR ROSCA INTERIOR DE 1/2", 1 REDUCCION BUSHING DE 3/4" X 1/2", 1 LLAVE ESFERA DE 1/2" ROSCA INTERIOR, DE PVC HIDRAULICO, CINTA TEFLON, CEMENTO AZUL, TAPA METALICA Y BASE, ASI COMO DALA DE 15CMS X 15 CMS PARA AHOGAR LA TAPA, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, CIMBRA COMUN, ARMADO CON 4 VRS #3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ 20 CMS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	30/Sep/2019	15c	1.00	1.00	pza	14/Oct/2019	0.46	0.45	0.08