

SOLUCION VIAL A ENTRADA DE CAMPOS PARRAL UBICADO EN CALLE AMERICA LATINA COL. EL PARRALENCE

- No. DE CONTRATO 56/2019

- CONTRATISTA ING. JOEL OSCAR ESPARZA
GONZALEZ

- MONTO DEL
CONTRATO \$ 1,726,968.36

- MONTO ASIGNADO

- PERIODO DE
EJECUCIÓN DE
CONTRATO **DEL 01 JULIO AL 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2019**

- DIFERIMIENTO

- EJERCIDO CON
ANTICIPO \$ 700,869.70

- RESIDENTE ING. ANDRES ESCARCEGA
GUTIERREZ



OBSERVACIONES PRINCIPALES: SE SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

CONTRATO

CONVENIO

AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
PROGRAM	REAL	PROGRAM	REAL
100 %	87 %	100 %	40.5 %
%	%	\$	\$

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

