

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA/SOCIAL

REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO

- No. DE CONTRATO 063/2019
- CONTRATISTA JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ
- MONTO DEL CONTRATO 1012,569.95 C/ IVA
- MONTO ASIGNADO 1014,003.52 C/IVA
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 3 DE JULIO DEL 2019
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO \$ 449,023.26
- RESIDENTE ING. JOSE HUITRON LOPEZ
- OBSERVACIONES: OBRA TERMINADA AL 100%



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
60 %	100 %	48 %