

- No. DE CONTRATO      066/2019
  
- CONTRATISTA      GL DISENOS Y CONSTRUCCION CO,  
S.A. DE C.V.
  
- MONTO DEL CONTRATO      \$964,876.78 C/ IVA
  
- MONTO ASIGNADO      \$969,766.40 C/IVA
  
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO      15 DE JULIO DE 2019  
25 DE OCTUBRE DE 2019
  
- DIFERIMIENTO
  
- EJERCIDO      \$ 919,339.46
  
- RESIDENTE      ING. JESUS MANUEL FRANCO MTZ.
  
- OBSERVACIONES:      OBRA TERMINADA



| AVANCE FISICO | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>100 %</b>  | <b>67.85 %</b>    | <b>95.28 %</b>    |