

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA/SOCIAL

PROGRAMA INTEGRAL DE FINCAS ABANDONADAS 11 ETAPA

•No. DE CONTRATO	086/2019
• CONTRATISTA	EMILIO RH S DE RL MI
•MONTO DEL CONTRATO	605,231.40 C/ IVA
•MONTO ASIGNADO	660,795.00 C/IVA
• PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO	12 DE AGOSTO DEL 2019 10 DE OCTUBRE DEL 2019
•DIFERIMIENTO	
•EJERCIDO	\$ 660,949.01
• RESIDENTE	ING. JOSE HUITRON LOPEZ
OBSERVACIONES:	OBRA EN PROCESO



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
90 %	90%	100 %