



Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.

E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION			ZONA		PARQUE		REVOLUCION							
Idioma	Clav	Descripción	Inicia	Durt	Termina	Total	16 Jun-22 Jun	30 Jun-06 Jul	07 Jul-13 Jul	14 Jul-20 Jul	21 Jul-27 Jul	28 Jul-03 Ago	04 Ago-10 Ago	11 Ago-17 Ago
Programa de Obra														
REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION														
PRELIMINARES														
20	1.1	DESMONTAJE DE VIGA DE MADERA DE SECCION DE 18 CMS X 7.50 CMS X 6.20 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	17/Jun/2019	2c	18/Jun/2019	\$ 542.04	\$ 542.04							
30	1.2	RETIRO SIN RECUPERACION DE TABLONES EN MESAS Y BANCAS DANADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	18/Jun/2019	3c	20/Jun/2019	\$ 2,167.92	\$ 2,167.92							
40	1.3	DEMOLICION DE COLUMNAS EXISTENTES DE MAMPOSTERIA DE .95 X .50 X 2.83 DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	20/Jun/2019	3c	22/Jun/2019	\$ 2,485.56	\$ 2,485.56							
ESTRUCTURA TECHUMBRE														
60	2.1	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. A MAQUINA, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	22/Jun/2019	2c	23/Jun/2019	\$ 49.12	\$ 49.12							
70	2.2	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	23/Jun/2019	2c	24/Jun/2019	\$ 10.12	\$ 10.12							
80	2.3	ZAPATA AISLADA DE 50 CMS X 95 CMS X 20 CMS. DE RE...	24/Jun/2019	3c	26/Jun/2019	\$ 2,590.23	\$ 2,590.23							

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Garmel, construcciones S. de C.V.
Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.
E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION

ZONA

PARQUE

REVOLUCION

Programa de Obra

Actividad	Clav	Descripción	Inicia	Dura Termina	Jun 19							Ago 19		
					Total	16 Jun-22 Jun	23 Jun-29 Jun	30 Jun-06 Jul	07 Jul-13 Jul	14 Jul-20 Jul	21 Jul-27 Jul	28 Jul-03 Ago	04 Ago-10 Ago	11 Ago-17 Ago
90	2.4	CUBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	26/Jun/2019	2c 27/Jun/2019	\$ 207.29		\$ 207.29							
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 20X20 CMS X 3/16" (37.35 KG/M2), CON 4 ANCLAS DE 3/8" DE 25 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.OT.			\$ 4,304.04		\$ 3,074.32	\$ 1,229.72						
100	2.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE PTR DE 4" X 4" X 9.6 KG/M. INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.OT.	27/Jun/2019	5c 01/Jul/2019	\$ 7,300.06			\$ 7,300.06						
110	2.6	COLUMNA A BASE DE MAMPONERIA DE TERCERA CLASE A CUALQUIER ALTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 3.01.02.024-H.12), CON MORTERO DE CEMENTO, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 60 KG/CM2, CON DOSIFICACION 1:5	01/Jul/2019	4c 04/Jul/2019	\$ 1,628.25			\$ 1,628.25						
120	2.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE DE CONCRETO DE FC-150 KG/CM2, UTILIZADO EN REMATE DE COLUMNAS, ACABADO DE GRAVILLA CON UNA ESPESOR DE 2 CMS X 18 CMS DE ESPESOR, CORTADO EN LAS MANOS, INCLUYE: VIBRADO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, CURADO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	04/Jul/2019	3c 06/Jul/2019	\$ 760.22			\$ 760.22						
130	2.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO EN REMATE DE CONCRETO DE 20 X 20 CS X 3/16" (37.35 KG/M2), CON BARRANCLAS 3/8". INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.OT.	06/Jul/2019	2c 07/Jul/2019	\$ 760.22			\$ 760.22						


ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Garmel, construcciones S. de CV.
Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.
E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION

ZONA

PARQUE

REVOLUCION

Programa de Obra

Actividad	Clav	Descripción	Inicia	Durt	Termina	Total	Jun 19 16 Jun-22 Jun	30 Jun-06 Jul	07 Jul-13 Jul	14 Jul-20 Jul	21 Jul-27 Jul	28 Jul-03 Ago	04 Ago-10 Ago	11 Ago-17 Ago
140	2.9	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PTR DE 6" X 4" X 12.13 KG/M. CALIBRE 11. INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, TRAZO, CORTES, ENDEREZADO, BARRENOS, SOLDADURA ESTRUCTURAL, PLACAS, DETALLES EN NUDOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ANTICORROSIVA (VER PLANO PARA COLORES), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	07/Jul/2019	7c	13/Jul/2019	\$ 42,590.79			\$ 42,590.79					
150	2.10	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PTR DE 4" X 2" X 7.07 KG/M. CALIBRE 11. INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, TRAZO, CORTES, ENDEREZADO, BARRENOS, SOLDADURA ESTRUCTURAL, PLACAS, DETALLES EN NUDOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ANTICORROSIVA (VER PLANO PARA COLORES), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	07/Jul/2019	7c	13/Jul/2019	\$ 27,869.04			\$ 27,869.04					
160	2.11	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CF CONTRALAMBEO A BASE DE VARILLA RED LISA 50" X 1.52KG/M. CON ANGULOS DE 1 1/2" X 10" A 36" INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, TRAZO, CORTES, ENDEREZADO, BARRENOS, SOLDADURA ESTRUCTURAL, PLACAS, DETALLES EN NUDOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ANTICORROSIVA (VER PLANO PARA COLORES), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	14/Jul/2019	3c	16/Jul/2019	\$ 2,415.20				\$ 2,415.20				
170	2.12	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE LAMINA ACANALADA RECTANGULAR R101 CAL. 24 CON PLAS AUTOLAPDANTE NO. 14 X 14" X 2" INCLUYE: CANALON DE BAJADA PLUVIAL Y LAMINA GALVANIZADA TIPO CANALON CAL. 24, CUMBRERA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	17/Jul/2019	7c	23/Jul/2019	\$ 32,272.55								

INSTALACION ELECTRICA

\$ 20,537.08 \$ 11,735.47

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Garmel, construcciones S. de CV.
Pino No. 509-1 Col. Gránjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.
E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION

ZONA

PARQUE

REVOLUCION

Programa de Obra

Actividad	Clav	Descripción	Inicia	Durr	Termina	Jun 19							Ago 19	
						Total	16 Jun-22 Jun	23 Jun-29 Jun	30 Jun-06 Jul	07 Jul-13 Jul	14 Jul-20 Jul	21 Jul-27 Jul	28 Jul-03 Ago	04 Ago-10 Ago
190	3.1	APERTURA DE ZANUA EN CONCRETO DE 25CM. DE ANCHO POR 50CM. DE PROFUNDIDAD CON UNA CAPA PROTECTORA DE ARENA DE 5 CM. ARRIBA Y DEBAJO DEL POLIDUCTO A INSTALAR SE DEBERA CUMPLIR CON RELLENO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 80% ASI COMO REPOSICION DEL CONCRETO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE DE LA OBRA.	23/Jul/2019	3c	25/Jul/2019	\$ 1,419.60						\$ 1,419.60		
200	3.2	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON DISCO. INCLUYE: EL TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	23/Jul/2019	2c	24/Jul/2019	\$ 587.10						\$ 587.10		
210	3.3	DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO Y RECUPERACION DE POSTE METALICO TIPO ARBOTANTE, PARA SU POSTERIOR REUBICACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACORREO, PERRO DE TENDIDO, ELABORACION DE LA RESGUARDA DE POSTE EN LUGAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	23/Jul/2019	2c	24/Jul/2019	\$ 1,037.71						\$ 1,037.71		
220	3.4	BASE DE CONCRETO PARA ARBOTANTE DE 0.6 X0.6 MTS. DE BASE 0.4X0.4 MTS. ARRIBA CON LONGITUD DE 1.4 MTS. ENTERRADO Y 0.6 MTS. EXPUESTO CON TUJNO EN ESQUINAS. CONCRETO FC=200 KG/CM2 Y CASTILLO DE 4 VARS. #3 Y ALAMBON A CADA 20 CMS. INC. 4 ANCLAS CON VARILLA ROSCADA DE 3/4" Y SUS TUERCAS.	25/Jul/2019	4c	28/Jul/2019	\$ 3,871.03						\$ 3,871.03		
230	3.5	MURETE DE ACOMETIDA 0.20 X 0.60 X 2.10 M. MAS CIMENTACION. A BASE DE MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CM. RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2. 2 CASTILLOS DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM. CON ARMEX 4-11-16. DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM CON ARMEX 4-11-16. ZAPATA AISLADA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. DE 0.20 X 0.80 X 1.00 M. ARMADA CON 6 VARS. DE 3/8" EN SENTIDO CORTO Y 5 VARS. 3/8" SENTIDO LARGO. MUFA. INCLUYE: APLANADO DE CEM-ARE 1:4. ACABADO REGLEADO. PINTURA VINILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, EXCAVACIONES, RELLENOS	25/Jul/2019	4c	28/Jul/2019	\$ 4,353.61						\$ 4,353.61		

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL




Garmel, construcciones S. de CV.
Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.
E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION

ZONA PARQUE REVOLUCION

Programa de Obra

Hvidad	Clav	Descripción	Inicia	Duri	Termina	Jun 19										Ago 19	
						Total	16 Jun-22 Jun	23 Jun-29 Jun	30 Jun-06 Jul	07 Jul-13 Jul	14 Jul-20 Jul	21 Jul-27 Jul	28 Jul-03 Ago	04 Ago-10 Ago	11 Ago-17 Ago		
240	3.6	COMPACTADOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	28/Jul/2019	4c	31/Jul/2019	\$ 5,606.56								\$ 5,606.56			
250	3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, DE 8 CIRCUITOS, DE 2 FASES 3, HILOS 220 V.MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: 3 INTERRUPTORES DE 1 X 20 AMP., GABINETE NEMA 3R PARA ALOJARLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	31/Jul/2019	2c	01/Ago/2019	\$ 5,802.52								\$ 5,802.52			
260	3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PAD. DE 3/4", INCLUYE : EXCAVACION DE 50 CM. DE PROFUNDIDAD, 5 CM. DE CAMA DE ARENA EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL SOBRIANTE	25/Jul/2019	4c	28/Jul/2019	\$ 1,784.40						\$ 1,784.40					
270	3.9	REGISTRO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 70X70X50CM, MEDIDAS EXTERIORES, CON APLANADO INTERIOR DE 1CM DE ESPESOR Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8". A CADA 10 CM EN AMBOS LADOS, CON 7 CM DE ESPESOR, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"x3"x1/4" CON POZO DE ABSORCION RELLENO DE GRAVA Y ARENA, DE 40X40X80CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	28/Jul/2019	3c	31/Jul/2019	\$ 3,692.90								\$ 3,692.90			
280	3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1" P.G.G., INCLUYE, CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS DE REGISTROS, CONECTORES, COPLES, CODOS, ACCESORIOS DE SUJECION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	25/Jul/2019	2c	28/Jul/2019	\$ 1,555.33							\$ 1,555.33				
290	3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO	25/Jul/2019	2c	28/Jul/2019	\$ 1,264.80							\$ 1,264.80				


ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Garmael, construcciones S. de C.V.
Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.
E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION

ZONA

PARQUE

REVOLUCION

Programa de Obra									
Dividad	Clav	Descripción	Inicia	Dura	Termina	Total	Jun 19 16 Jun-22 Jun	Jul 19 07 Jul-13 Jul	Ago 19 04 Ago-10 Ago

PAD. DE 1 1/4". INCLUYE: EXCAVACION DE 50 CM. DE PROFUNDIDAD, 5 CM. DE CAMA DE ARENA EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL SOBRIANTE

300	3.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIRCUITO DERIVADO CON CONDUCTOR CAL. 12 AWG, THW-2 DE COBRE, PARA FASE, NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE: CINTA, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	31/Jul/2019	2c	01/Ago/2019	\$ 3,699.60			\$ 3,699.60
-----	------	--	-------------	----	-------------	-------------	--	--	-------------

310	3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 3/4" P.G.G., INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS DE REGISTROS, CONECTORES, COPLES, CODOS, ACCESORIOS DE SUJECION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	26/Jul/2019	4c	29/Jul/2019	\$ 4,584.60	\$ 2,750.76		\$ 1,833.84
-----	------	--	-------------	----	-------------	-------------	-------------	--	-------------

320	3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" P.G.G., INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS DE REGISTROS, CONECTORES, COPLES, CODOS, ACCESORIOS DE SUJECION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	26/Jul/2019	4c	29/Jul/2019	\$ 2,554.40	\$ 1,532.64		\$ 1,021.76
-----	------	--	-------------	----	-------------	-------------	-------------	--	-------------

330	3.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO LED MODELO VIP, P.G.G. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	01/Ago/2019	3c	03/Ago/2019	\$ 5,575.95			\$ 5,575.95
-----	------	--	-------------	----	-------------	-------------	--	--	-------------

340	3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE 127 V, 15 A, TIPO INTERMIE, CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, INCLUYE CAJA CONECTADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	01/Ago/2019	2c	02/Ago/2019	\$ 1,302.95			\$ 1,302.95
-----	------	---	-------------	----	-------------	-------------	--	--	-------------

ALBAÑILERIA

360	4.1	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA.	03/Ago/2019	3c	05/Ago/2019	\$ 4,759.80			\$ 4,759.80
-----	-----	---	-------------	----	-------------	-------------	--	--	-------------

\$ 1,586.00 \$ 3,173.20

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Garmel, construcciones S. de C.V.

Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.

E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION

ZONA

PARQUE

REVOLUCION

Programa de Obra									
Actividad	Clav	Descripción	Inicia	Dura	Termina	Total	Jun 19 16 Jun-22 Jun	Jul 19 07 Jul-13 Jul	Ago 19 04 Ago-10 Ago

370	4.2	INCLUYE:MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA DE TERA EN MESAS EXISTENTES DE SECCION 1 1/2" X 62 CM DE LARGO CON ACABADO DE MANCHA Y BARNIZ TRANSPARENTE. INCLUYE: TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, BARNIZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	07/Ago/2019	6c	12/Ago/2019	\$ 11,334.24			\$ 8,815.52 \$ 2,518.72
380	4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARNIZ EN TABLONES DE BANCAS, A BASE DE BARNIZ RIVER 610 SPAR MARINO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	08/Ago/2019	5c	12/Ago/2019	\$ 3,826.08			\$ 2,732.91 \$ 1,093.17
390	4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2" X 1" CAL. 14 (2.09 KG/M) EN MESAS EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	05/Ago/2019	3c	07/Ago/2019	\$ 1,439.00			\$ 1,439.00
400	4.5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA.	13/Ago/2019	3c	15/Ago/2019	\$ 955.20			\$ 955.20

TOTAL PARCIAL: \$ 198,189.81 \$ 5,244.64 \$ 5,881.96 \$ 10,918.25 \$ 70,459.83 \$ 22,952.28 \$ 31,892.45 \$ 30,112.68 \$ 16,160.63 \$ 4,567.09
TOTAL ACUMULADO: \$ 5,244.64 \$ 11,126.60 \$ 22,044.85 \$ 147,349.41 \$ 177,462.09 \$ 193,622.72 \$ 198,189.81

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL