

C= 063/2019


Nota #1; 3 de Julio 2019; Con esta nota y fecha se da apertura a la siguiente bitácora con el fin de asentar los aspectos técnicos y administrativos que se generen durante el proceso de la obra "Rehabilitación Parque 11 de Febrero." Bajo el amparo del contrato 063/2019 con un monto de \$1 012 569.95 IVA y a Incipio. Bajo la responsabilidad del contratista Joel Oscar Esparza Gonzalez con domicilio en c. 25^a # 7105 en Col. Aeropuerto C.P. 31384 y con teléfono 6142783448.


Siendo el Supervisor por parte de Obras Públicas Municipales el Ing. José Hailtrón López con domicilio en c. Priv. de Urquid 2400 de la colonia Bellavista en el municipio de Chihuahua con teléfono 6142729801 y de casa 4107881.

Continúa en Sig. página Nota 1

Continúa nota #1

Se queda en común acuerdo con el contratista que la nota que no sea firmado en un lapso de 72 horas por alguna de la partes será dada como aceptada por las 2 partes. Este día se visita el parque donde se realizarán los trabajos y se le entrega las Areas donde trabajara y ejecutara los conceptos del presupuesto, los cuales consisten en Guarniciones de concreto $f'c = 200 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ del lado de la calle, de $10 \times 20 \text{ cm}$ y $15 \times 30 \text{ cm}$, en el interior del parque con resistencia $f'c = 150 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$. Se equipara con mesa de Pic-nic, Caminadero flotante, Resbaladero individual, Arco como pole de Boleo, Serretirara la malla sombra en mal estado existente y se pondra otra nueva. Se colocara 28 arboles de distintos tipos y tamaños. Se colocaran mallas ciclónicas de 4 y 7 mts de altura en la cancha.





Continúa nota #1
en la siguiente hoja.


Continua Nota 1
de usos múltiples y se le giró dirección con
Sistema de riego con las instalaciones de tinacos
existentes para las plantas que ya existen así
como las que se colocarán nuevas.
Con este día se comienza con el trazo en
la calle donde se construirán las guarniciones.

Nota 2: 4 de Julio 2019: Se trazo en
las excavaciones donde se están las
guarniciones.

Nota 3: 5 de Julio 2019 Con esta nota
se pone cimbra en las primeras
35 metros de guarnición 12-20.30 cm
continúa Nota 3

y concreto $F'c =$ colándose estemismo día.






~~Nota # 4 i 6 del 6 de Julio del 2019 con esta fecha se preparan otros 70 ml de concreto y se suela el tramo de concreto $F'c =$~~

Nota # 5 6 de Julio 2019: Con esta fecha se cimbran 70 ml para el colado de guarnición, quedando colado estemismo día esta nota sustituye a la # 4.





Nota 6 i 8 de Julio del 2019: Con esta fecha se terminan los colados de guardaciones perimetrales 12-20-35 Acabando un total de 171 ml.



Nota 7 i 9 de Julio Se sacan 15 cm de material existente y se rellena con caliche cribado para mejorar la resistencia del Suelo y se compacta al 95% con el fin de q' no se vayan a formar banquetas.

Nota 8 i 10 de Julio 2019: Se colaron 35.10 ml de Banqueta de concreto $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$.


00000006

Nota 10: 12 de Julio 2019: Con esta fecha se colaron 42.60 ml de banquetas en un ancho de 1.20 m. con este colado se terminan los perimetrales. y se comienzan excavaciones en plaza principal siendo a promedio de 30 cm de retiro de material existente para rellenar con caliche cribado así mejorar el suelo y no vaya a salir pl. ras en los colados de concreto.



Nota 11: 17 de Julio, 2019: Con esta nota
y fecha se cambia S2 ml para guardarrines
de 15 X 30 cm.

Nota 12: 18 de Julio del 2019 Se colocan
los S2 mts. lineales de guardarrines de
15 X 30 cm concreto f'c = 150 kg/cm²






Nota 13: Se cambian otros S2 ml de
guardarrine en la plaza principal y Acceso
a esta.






00000008


Nota 14: 20 de Julio del 2019: Con esta fecha se terminan los colados de guardacostas de 15×30 cm y $R'c = 150$ kg/m² en acceso y plaza principal donde irán las meras instaladas.

Nota 15: 23 de Julio del 2019 Con esta nota y fecha se instalan el columpio y la caminadora flotante doble.






Nota 16: 28 de Julio del 2019: Se colaron banquetas en la plaza principal. Así como en el acceso a la misma.

C-063/2019 000000009

Nota 17 30 de Julio 2019 Conestano
ta y fecha se instalan las mallas en la
plaza principal.



Nota 18 Agosto 5 del 2019.
Con esta nota y fecha se comienza
con la perforación de placas y an-
claje en el concreto de la cancha
con el fin de soldar la tubería
para la colocación de la malla
ciclonica calibre 10.5 de 2mts de
altura en los laterales, de 4 mts de
altura a todo lo largo de porterías
en los laterales poner en los primeros
4 mts malla de 4mts en ambos lados
continúa en la sig: hoja Notale

C=063/2019 000000010

Continúa Nota 18:

En visita hecha este día el Lic. Arcanda de la Dirección de Desarrollo Humano y comentándole que iba a quedar verurco de esta obra debido a los volúmenes de algunos conceptos que venían excedidos en el Presupuesto Original comenta que se pueden usar para mejorar las instalaciones del Parque, como es una Pergola para dar sombra a las mesas que se instalarán en la plaza nueva que se acaba de hacer, así como pintura en Portafier, Bancas, faros emblemática del Agua, Cambiar tableros, y Botes de Basura en mal Estado, poner gradal en la cancha multiusos, Retirar los Botes de Basura en mal Estado, por lo que se le pide al contratista presentar precios Unitarios de estos conceptos para su revisión y posterior autorización.

C2063/201900000011

Nota 19 12 de Agosto del 2019 Con esta nota y fecha se comienzan a soldar los tubos verticales de 2 mts, así como los de 4 mts.

Nota 20 19 de Agosto del 2019 Con esta nota y fecha se continúa con los tubos horizontales 3 en la malla de 2 mts y 4 en la malla de 4 mts. Se le pide al contratista soldar o doblar los tornillos de las anclas para que no vayan a aplojar las placas.

C=063/2019 00000012

Nota 21 i 23 de Agosto 2019: Con esta nota y fecha se comienza la instalación de malla y la solera en todos los tubos de Arranque.



26 Agosto

Nota 22: Se instaló la solera en la parte inferior de la malla ciclónica.

Nota 23 i 28 de Agosto del 2019: Con esta nota y fecha se terminan los trabajos de mallas en la cancha mult. Uoos. (tubos anclas, mallas, pinta y solera.)

C-063/2019 00000013

Nota 24 i 31 de Agosto con esta nota y fecha se comienzan las excavaciones para la instalación de la tubería del sistema de riego así como sus partes para la conexiones.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' or 'B' shape with a horizontal line crossing it.A handwritten signature in black ink, featuring a large, loopy 'C' or 'O' shape followed by a stylized 'S'.