



ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO SAHUAROS

12/JUNIO/2019

		Programa de Obra				
ívidad	Clave	Descripción	UniCantidad	Inicia	Dura Termina	Total
		ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO SAHUAROS				2019 14 Jul-20 Jul
		PRELIMINARES				28 Jul-03 Ago
20	1.01	RETIRO DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 2.10 MTS DE ALTURA, INCLUYE: SU RETIRO FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza 1.00	15/Jul/2019	2c 16/Jul/2019	\$ 453.52 \$ 453.52
30	1.02	RETIRO DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE: SU RETIRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml 2.20	16/Jul/2019	2c 17/Jul/2019	\$ 716.56 \$ 716.56
40	1.03	DEMOLICIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE CONCRETO HIDRAULICO: SIMPLE(BANQUETAS Y GUARNICIONES), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y DESCARGAS, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, OBRAS AUXILIARES Y MANIOBRAS NECESARIAS HASTA LOS NIVELES Y LIMITES QUE SEÑALE EL PROYECTO.	m3 0.90	17/Jul/2019	2c 18/Jul/2019	\$ 411.74 \$ 411.74
50	1.04	AFINE Y COMPACTACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE RAMPA Y	m2 8.14	18/Jul/2019	2c 19/Jul/2019	\$ 149.94 \$ 149.94


LIC. JACIEL LOZOYA RUVALCABA
 REPRESENTANTE LEGAL



**ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO
SAHUAROS**

12/JUNIO/2019

Programa de Obra						
Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Dura Termina

2019
14 Jul-20 Jul
Total

28 Jul-03 Ago

ESCALONES. PARA UN GRADO DE COMPACTACION DEL 95% DE SU PVSIM SEGÚN LA PRUEBA DE PROCTOR ESTANDAR. INCLUYE: AFINE. HUMECTACION Y TODAS LAS MANIOBRAS Y ACARREOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, PRUEBAS LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

OBRA CIVIL

70 2.01 CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, SIMPLE COLADO EN SECO DE FC=150KG/CM2 DE 20CM DE ESPESOR UTILIZADO EN RAMPAS, ACABADO RAYADO, INCLUYE: COLADO VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

m2 3.00 20/Jul/2019 2c 21/Jul/2019 \$ 1,413.27 \$ 1,413.47

80 2.02 ESCALONES DE ACCESO DE 1.00 X .30 CON PERALTE DE .15 CMS A BASE DE CONCRETO DE RESISTENCIA F'C= 150 KGS/CM2, DE 8 CMS DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: CINTA ANTIDERRAPANTE NEGRA DE 4", RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

pza 2.00 22/Jul/2019 2c 23/Jul/2019 \$ 939.26 \$ 939.26

LIC. JACIEL LOZOYA RUVALCABA
REPRESENTANTE LEGAL



**ADECUACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO
SAHUAROS**

12/JUNIO/2019

Programa de Obra									
Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Dura	Termina	Total	2019 14 Jul-20 Jul
90	2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE BARANDAL EN RAMPA, A BASE DE TUBO DE 3", ANCLADO A CONCRETO POR MEDIO DE PLACA DE 1/4 DE 20X20 CMS CON BARRENANCLAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	ml	5.00	23/Jul/2019	3c	25/Jul/2019	\$ 4,466.15	\$ 4,466.15
100	2.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 10.5 ROMBO DE 50X50MM. DE 2.00 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARRANQUE DE 3"CED. 30, POSTES DE LINEA DE 2 1/2 CED 30 @ 1.5 MTS, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 5/8" CED 30 INC SOLDADURA EN UNIONES, SOLERA DE 1" X 1/4 EN PARTE INFERIOR SOLDADA A TUBO Y ENTRELAZADA A MALLA, ACCESORIOS EN ARRANQUES Y PINTURA DE ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA.	ml	4.66	26/Jul/2019	3c	28/Jul/2019	\$ 4,613.54	\$ 4,613.54
110	2.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA 2.00 MTS DE ALTO POR 1 MT DE ANCHO, INCLUYE: PASADOR, PORTACANDADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00	28/Jul/2019	2c	29/Jul/2019	\$ 3,031.46	\$ 3,031.46

LIC. JACIEL LOZOYA RUVALCABA
REPRESENTANTE LEGAL



12/JUNIO/2019

LIC. JACIEL LOZOYA RIVALCABA
REPRESENTANTE LEGAL