

CONTRATO: 064/2019

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DEL
CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR (CEDEFAM) EN
PUNTA ORIENTE**

AVANCE FÍSICO:

80.00%

AVANCE FINANCIERO:

71.56



CONTRATO: 096/2019

OBRA: REHABILITACIÓN PARQUE ALAMEDAS IV

AVANCE FÍSICO:

99.00%

AVANCE FINANCIERO:

98.00%



CONTRATO: 108/2019

OBRA: PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN RUTA DE CAMIÓN 11 DE FEBRERO (57,485.00 M2), INCLUYE LAS SIGUIENTES CALLES: C. PRIMERO DE MAYO, VENCEREMOS, SAN LUIS, RADAR, CESSNA Y EJIDO RANCHERÍA JUÁREZ

AVANCE FÍSICO:

77.00%

AVANCE FINANCIERO:

80.00%



CONTRATO: 120/2019

**OBRA: PUENTE PEATONAL SOBRE AV. SILVESTRE
TERRAZAS;**

AVANCE FÍSICO:

95.00%

AVANCE FINANCIERO:

82.00%



CONTRATO: 139/2019

**OBRA: REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE PARA
CONVERTIR ÁREA DEPORTIVA EN GIMNASIO EN
SECUNDARIA TÉCNICA 42;**

AVANCE FÍSICO:

60.00%

AVANCE FINANCIERO:

41.00%



CONTRATO: 198/2019

OBRA: SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+100 AL KM 30+400 (LA CUESTA)

AVANCE FÍSICO:

87.00%

AVANCE FINANCIERO:

80.00%



