



SINDICATURA
Chihuahua
2018-2021

Chihuahua, Chih., a 19 de febrero de 2020
No. de Oficio: AO/00xy/2020
Asunto: Obras con atraso

Arq. Carlos Aguilar García
Director de Obras Públicas
Municipio de Chihuahua
Presente.-

Con el interés de trabajar en conjunto para beneficio de la población, me permito señalar que según información proporcionada por la Dirección a su cargo, se detectó que la compañía STAHL Construcciones, S. A. de C. V., se encuentra en situación de atraso, en las obras que a continuación se detallan

CONTRATO Nº.	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE AL 15/ENERO/2020
049/2019	Prolongación de Calle Libia entre glorieta de Av. Romanza y glorieta Av. Club de Leones.	23 de noviembre de 2019	60 %
159/2019	Construcción de red de agua potable en Pva. De Valle Dorado, C 76 varias calles de la Colonia Valle de la Madrid.	30 de diciembre de 2019	90 %
160/2019	Alcantarillado Sanitario de la calle 74, entre c. Puerto de Topolobampo y Priv. Diana Laura Riojas de Colosio de la Col. Jorge Barousse.	19 de diciembre de 2019	90 %

Lo anterior, a efecto de que se tomen las medidas conducentes conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas del Estado de Chihuahua y demás disposiciones aplicables.

En espera de su respuesta y sin más por el momento quedo de Usted.

Atentamente

Lic. César Amín Anchondo Álvarez
Síndico
H. Ayuntamiento de Chihuahua

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

C.c.p. Archivo
C.c.p. Comité de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua
MOB

19 FEB 2020
1138
RECIBIDO
DIRECCIÓN



www.sindicatura.mx

Av. Independencia 209, Col. Centro, C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Cualquier queja o denuncia sobre el gobierno municipal: ☎ (614) 353 6051