

000000

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TARIADO Y/O DEMOLICION DE
FINCAS ABANDONADAS EN COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CONTRATISTA: C. BENIGNO CHÁVEZ URETVZABTEGUI


CONTRATO: 032/2018


MONTO: \$ 607,778.44

FECHA DE INICIO: 02 DE ABRIL 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MAYO 2018

FIRMAS


RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.


RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

NOTA 1

02 DE ABRIL 2018

000001

CON ESTA FECHA Y NOTA SE DA ABERTURA A LA PRESENTE BATACORA
ON EL FIN DE ASENTAR TODOS LOS ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
DE GENERACION QUINTE LA OBRA "IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE REPARO
O DEMOLICION DE FINCAS ABANDONADAS EN COLONIAS DE LA CIUDAD DE
AHUACHAQUE QUE AL AMPAZO DEL CONTRATO 032/2018 SERA EJECUTADO
DE LA COMPAÑIA CONTRATISTA C. BENIGNO CHAVEZ UZUMBANTEQUI, A QUIEN CON
UN IMPORTE DE \$607,778.44 HAY EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE
- VALOR AGREGADO Y UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS NATURALES
ENDIENDO INICIANDO EL DIA 02 DE ABRIL DE 2018 Y TERMINANDO
- HAY TAPARAR EL DIA 31 DE MAYO DE 2018 LOS DOMICILIOS QUE
ECIARA EL CONTRATISTA SON LOS VEREDOS EN LA COLONIA RINTO ORIENT
L SURESTE DE LA CIUDAD LOS TRABAJOS CONSISTIRAN EN EL TAPADO DE
PUERTAS Y VENTANAS DE LAS VIVIENDAS ABANDONADAS ASI COMO EN UN RE
CORRESPONDIENTE.

A DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES A TRAVEZ DEL JEFE DE
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL MARIA DEL CARMEN QUEVEDO NOMBRA
COMO RESPONSABLE DE OBRA AL ARQUITECTO MARIO ANTONIO PATINO CHAVEZ
AUTORIZANDO A REALIZAR LAS ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS
EN ESTA BATACORA LA COMPAÑIA CONTRATISTA NOMBRA COMO JEFE

02/ABRIL/2018 000000

ENTE DE OBRA AL Sr. BENIGNO CHAVEZ VOTOGASTEGUI QUE CUENTA
EN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD PARA REALIZAR TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES
DEBIDA LA AUTORIZACION DE REALIZAR LAS ADOTACIONES EN ESTA OBRA
Y SUBSCRIBIR LAS VILLAS, PARA TAL EFECTO LOS DESPACHES
- OBRAS PUBLICAS Y LA COMPAÑIA CONTRATISTA REALIZAN SUS NOMBRAS
FIRMAN AL CALCE.

POR LA DEPENDENCIA

M. de C. Lindo R.

14. MARIA DEL CARMEN MENDOZA PUJOLLO
FE DE DEPARTAMENTO CONTRACCION SOCIA

POR EL CONTRATISTA

BENIGNO CHAVEZ

BENIGNO CHAVEZ VOTOGASTEGUI

M. de C. Lindo R.

14. MARCO A. CATATOCHI
REALIZANTE DE OBRA

000000

03 ABRIL 2018

ATA 2

EN ESTA FECHA Y NOTA LA COMPAÑIA CONTRATISTA INFORMAR QUE SE
COMENZARON A TRABAJAR LA VIVIENDAS DE LA CALLE PUNTA AREMERA
414, 9929, 9723, 9728, PUNTA LA PAZ 10106, 10108, 10118
DE LA VERIFICADO LA CALIDAD Y SOLIDEZ DE LA OBRA DE
PORTE DE LA SUPERVISION RESULTANDO ACERTABLE

MARCO A. RUIZ

Bengo Chavez U

20 ABRIL 2018

ATA 3

EN ESTA FECHA Y NOTA SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE LAS VIVIENDAS
PARCELAS DE AUSTRIALIA 8710, PARCELAS DE CALMA 8374, Y PUNTA
A VISTA 15001 RESULTARON INADIDAS POR PERSONAS Y SE TIENE LA OBRAS
DE PARTE DE DESARROLLO DEBIDO DE NO ATENDER DIGNAS CASAS INADIDAS

MARCO A. RUIZ

Bengo Chavez U

ATA 4

02 MAYO 2018

0000

DE INFORMAR A LA COMISIÓN CONTRATISTA QUE EN LA VIVIENDA ABANDONADA
EN LA CALLE PUNTA EL RETATE 10107, SE HA EMPEZADO A REALIZAR
OBRAS POR PARTE DE LOS COLONOS, DE DONDE ALA CONTRA
STA QUE PASE A FIRMAR DICHO DESTACOS Y LA PREVENIR
SIBALE

Benigno Chavarr

ATA 5

08 MAYO 2018

AL ESTA FECHA Y NOTA SE NOTIFICA A LA SUPERVISION QUE SE RECIBIO
CHEQUE DEL ANTICPO POR LA CANTIDAD DE \$ 215,506.90 (SON
SESENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 90/100)

Braza Casca V

Arco I. Rato

ATA 6

31 Mayo 2018

00000

EN ESTA FECHA Y NOTA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS
RELACIONADOS CON EL CONTRATO N° 032/2018 "AMPLIAR EL PLO
ZANA DE TAJADO Y/O DEMOLICION DE FINCAS ABANDONADAS EN COLONIAS
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA" DE MANERA SATISFACTORIA Y SIN MODIFICACIONES
E HACER, CON ESTA NOTA SE REALIZA EL CIERRE DEFINITIVO DE ESTA
ACTIVIDAD

MAZO ALBERTO

Benigno Chavez V