

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: RUA EXTREMA CORTINA CHUXIGAR

CONTRATISTA: ABG. GERGIO IVAN LOYA TERUEL

CONTRATO: 035/2018

MONTO: \$1,680,221.14

FECHA DE INICIO: 16 DE ABRIL DEL 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE JUNIO DEL 2018

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.



RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

16/ABRIL/2018

00000000

NOYA No. 1 — CON ESTA FECHA SE REALIZA LA APERTURA DE BITÁFORA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RITA EXTREMA CORTINA CHUVISCAR" UBICADA EN LA CALLE PEDRO ZUIDAGA S/N EN EL PARQUE EL ENCINO, CON CONTRATO No. 035/2018 CON UN PLAZO DE 75 DIAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL 16 DE ABRIL DEL 2018 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 29 DE ABRIL DEL 2018 Y UN MONTO CONTRATADO DE \$1,680,221.19 INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SIENDO EL CONTRATISTA EL ARQ. GERMO IVAN LOYA TERUEL QUIEN EJECUTARA LA OBRA, SIENDO SU DOMICILIO PARA NOTIFICAR LA CALLE SYDNEY #4367 DE LA COLONIA RESIDENCIAL CAMPESTRE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CHIHUAHUA, SUPERVISARA LOS TRABAJOS, CON DOMICILIO EN CAMINO A LA PREYA CHUVISCAR No. 1108 Y TEL. (614) 432-6500



CONTINUACIÓN —

00000001

POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL SUPERVISOR SERA LA ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO, QUIEN PODRA DAR SEGUIMIENTO A NOTAS Y FIRMAS DE BITACORA Y POR PARTE DEL CONTRATISTA EL RESIDENTE SERA EL ARQ. GERARDO IVAN LOYA FERRER QUIEN PODRA DAR SEGUIMIENTO A NOTAS Y FIRMAS DE BITACORA.

16 ABRIL / 2018

NOTA NO. 2 — CON ESTA FECHA SE ENTREGA EL LITIO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OBS/2018 DE LA OBRA "RUTA EXTREMA PUERTA CHUVISCAR" UBICADA EN LA CALLE PEDRO ZULOAGA S/N.

DE OBRA

17/ABRIL/2018

00000002

NOTA NO. 3 - CON ESTA FECHA SE INICIA CON EL TRAZO DE LOS BAÑOS.

~~M. J. J. J.~~



18/ABRIL/2018

NOTA NO. 4 - CON ESTA FECHA SE INICIAN LAS EXCAVACIONES PARA LA ALIMENTACION DE LOS BAÑOS

~~M. J. J. J.~~




DE OBRA

19/ABRIL/2018

00000003

NOTA No.5 — CON ESTA FECHA MIENTRAS SE REALIZAN LAS EXCAVACIONES SE ENCUENTRA QUE EN LA PLATAFORMA DONDE SE ESTAN CONSTRUYENDO LOS BAÑOS ESTA A BASE DE MATERIAL DE VOLTEO Y EL LABORANTO HACE LA SUGERENCIA DE EXCAVAR MAS PROFUNDO Y HACER UN MEJORAMIENTO DE TERRENO DE 1.00M CON CALICHE PARA PODER COLAR LA ZAPATA



20/ABRIL/2018

NOTA No.6 — SE TRABAJA CON LAS EXCAVACIONES PARA LA ALIMENTACION Y EL MEJORAMIENTO DEL TERRENO.




OBRA

21/ABRIL/2018


00000004

NOTA NO. 7 — SE REALIZA EL COLADO DE LA PLANTILLA
Y SE COMIENZA CON LA INSTALACION HIDROSANITARIA
EN EL MODULO DE BAÑOS.

A handwritten signature, possibly 'M. Montano', is written over a large, diagonal cross that has been drawn through a circular stamp or seal.

23/ABRIL/2018

NOTA NO. 8 — SE INICIA CON LAS EXCAVACIONES
PARA EL DEPLANTE DEL MURO DE LAVIONES
Y SE REALIZA EL COLADO DE LA ZAPATA, CORRIDA
EN LA CIMENTACION DEL MODULO DE BAÑOS

A handwritten signature, possibly 'M. Montano', is written over a large, diagonal cross that has been drawn through a circular stamp or seal.

24/ABRIL/2018

00000005

NOTA No. 9 — SE COMIENZA CON EL RODAPIE EN
EL MODULO DE BAÑOS Y SE CONTINUA CON EL TENDIDO
DE TUBERIA

~~M. M. M.~~

~~50~~

25/ABRIL/2018

NOTA No. 10 — SE TRABAJA CON EL MURO DE BLOCK
CARA DE PIEDRA EN EL MODULO DE BAÑOS Y SE
CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES PARA LA BARRA
DE GABIONES

~~M. M. M.~~


~~50~~

DE OBRA

29/ABRIL/2018

00000006

NOTA NO. 11 — SE CONCLUYE CON EL TENDIDO DE
TUBERIA ASI COMO CON EL MURO DE BLOCK EN EL MODULO
DE BAÑOS

Handwritten signature and scribbles, including a large 'M' and a circled 'S'.

DE OBRA