

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONDICIONADO DE ARROYO LOS ARCAOS TI Y VADO EN CALLE
DEPORTES ARROYO. DE C. LEONARDO RODRIGUEZ A C. HAUENDO
OLINDA REA COL. AMPULSION MURVITELMOTO.

CONTRATISTA: MR. JORGE ARROYO HONORIO TORRES

CONTRATO: Nº 043/2018

MONTO: \$ 698,625.26 + IVA

FECHA DE INICIO: 24 de abril 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 05 de junio 2018

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.



RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

Nos N° 1
 Cuenta fecha y nota de apertura a la presente hitación
 con el fin de asentar todos los aspectos técnicos y administrativos
 que se presenten durante la obra "CONSTRUCCION DE ARROYO
 LOS MOLINOS II Y UNO EN CULE DOROTEC ARROYO DE C. CASAS
 ZODIACAL A C. HUIZARDOS CALONHUECA CON DESPLAZAMIENTO DE 1000 TRUCCO
 que al amparo del Contrato N° 013/2018 sera ejecutado por el Ing.
 Jorge Arturo Moreno con un importe de \$ 698, 675.26 + IVA y un
 periodo de ejecución de 69 días naturales desviados iniciados
 el 26 de abril de 2018 y terminados a mas tardar el 03 de julio de
 2018. El domicilio que declara el contratista es el siguiente:
 Calle Sierra de los Cascados N° 1824 Fzcc. Colinas del Valle -
 Contratos construyan en: Encarnación, Mpio de Guaymas,
 Pto de Coahuila en cual, Rellenos Construcción de Codo de Coahuila de
 la Dirección de Obras Publicas Municipales a través del Jefe del
 Depto. de Construcción Social, Ing. Mo. de Corrales Moreno Paredes
 nombra como Presidente de Obra al Ing. Manuel Enriquez
 autorizando a realizar las modificaciones en la hitación y en
 sus los anexos. La Contraparte contratista nombra como Presidente
 de obra al Ing. Jose Manuel Viquez Alvarado autorizandolo

Se contestar las contestaciones en la bitácora y suministrar los mensual
por el Sr. los Residentes de otras Repúblicas Principales
y de la Compañía Contratista registrar sus nombres y firmas
al coloc.

Por la Dependencia.

Luis Nolasco del Carmen Mendez
Residente.

Luis del Valle de Contratación
Social

~~Manuel Escobar~~

Luis Manuel Escobar Hdez
Residente de Obra.

Por la Compañía Constructora

~~Jose Manuel~~

Jose Manuel United Contractors
Residente de Obra.

Nota N° 2

Zedopolis

Con esta lista y nota se establece lo sg:

- 1- la presente bitácora generará una en el sitio de la obra, para consulta y para presentar notas, diariamente en un horario de las 8:00 AM a las 6:00 PM.
- 2- Una vez recibida una nota la contraparte esta obligada a firmarla en un plazo no mayor de 72 hrs. en caso contrario se dara por aceptado el contenido de la misma.
- 3- Una vez recibida y firmada una nota esta no podrá ser modificada ni por el responsable que la realiza.
- 4- la obligación de ambas partes es aportar en la bitácora los datos relativos a la recepción y autorización de estructuras, muros, generadores, contenedores adicionales o conceptos no previstos en el contrato así como lo relacionado a las normas de seguridad y protección ambiental que deberán cumplirse.
- 5- Se anota en esta bitácora que no se pagaran conceptos extras diversos ni cantidades adicionales de volumen a los contratados no autorizados en esta bitácora.

Manuel Sotomayor

[Signature]

Nora 13°3. Semana 26 de abril al 29 de abril 2018.

Se visita junto con el contratista el lugar donde se ejecutarán los trabajos y se define el trabajo los niveles, tanto de la canalización como del suelo.

Manuel Escobedo

~~Manuel Escobedo~~

Nora 13°4. Semana del 30 de abril 2018 al 6 de mayo 2018


Se da inicio a los trabajos con limpieza, trazo y nivelación, se desplaza el terreno en el diseño y se comienza a trabajar en la excavaciones con una retroexcavadora para lograr la espada del muro de mampostería. en el fondo se comienza a trabajar con los cimientos en el terreno natural con una motocomboadora.

Manuel Escobedo

~~Manuel Escobedo~~

WORK NO'S SEGURO 2018 AL 13 DE mayo 2018
 En la canalización se trabajo en compactación del
 area de desplante del muro y se comenzó a colocar
 plantilla de concreto, tambien se desplantan con
 la construcción del muro de mamposteria, en el
 lado, se finalizó con los cortes en terreno natural
 y se procede al retiro de material producido del
 corte, se compacta el area de desplante y se
 suministra el material de base triturado y requisa-
 dos los trabajos de humedado, homogenizado,
 tendido y compactado del material.

1) Canalización II



Donde se termina en el 14 de mayo 2018 al 20 de mayo 2018
 En la canalización continúan los trabajos de exca-
 vación, compactación del área de desplante,
 colado de plantilla de concreto y construcción del
 muro de mampostería y aprobe de muros con
 material producido de excavación.

Se elige se finaliza el tendido y compactación
 de material de base triturado y se deja preparado
 el nivel para acabar la losa de concreto. Se recibe
 del dos puros de visita.

Se autoriza a la compañía contratista a ejecutar
 volúmenes adicionales a los contratados de los spg.
 conceptos:

- Plantilla de concreto $15-100 \text{ kg/m}^2$ de áreas de
 expesor
- Grava en concreto
- Limpie, Arroz y Mielabon
- Corte en material "B" potencialidad hasta p. suite
 con maquinaria incluye acceso a un punto en obra
 - 5 km

- Afino y compactación del area de desplante al 90%.
- Gradación de concreto f/c=200 lbs ft^3 de 12 cm. de núcleo superior 25 cm. de núcleo inferior y 35 cm. de altura, juntas a cada 3.0 mts. incluye cimbrado, colado y curado.

Manuel E. Peralta

Entre las 15⁰⁰ horas del día 21 de mayo 2018 al 27 de mayo 2018
 En la canalización continuaron los trabajos de excavación
 compactación del area de desplante, colado de plantel
 de concreto y construcción de muro de mampostería.
 A principios de semana se recibió de parte del contratista
 granadero la estimación de costo para revisión.
 Se elevaron se colocaron formas metálicas y se realizó el
 colado de gradaciones de concreto.
 Se autoriza a la compañía contratista a agregar
 elementos adicionales a los contratados de los
 siguientes conceptos:

—y SIGUE

- Suministro y compactación de material de base triturado (1 1/2" a finos) al 95% en capas de 20 cm. más compactado.
- Lote de concreto hidráulico nro. 40 de 12 cms de espesor incluye juntas de dilatación a cada 3.5 mt. numeradas, vibrado y curado.
- Se dan a cabo el colado de la losa de concreto en el fondo.
- Se entregan al contratista granulados, curados y autorizados para elaborar estimación p^o loco.

Manuel Escobar

