

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD. **No CONTRATO 282018**
OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO 2018-POM-04-002 Y LICITACIÓN DOMM-03-2018

CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ATARJEAS EN ZONA SUR DE LA CIUDAD, EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN VALLE DORADO, S.E.P., PRADERAS SUR, GRANJAS CERRO GRANDE, INCLUYE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES, SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE DIFERENTES DIÁMETROS, DE PVC, RELLENOS, PLANTILLAS, ACCESORIOS, ACARREOS, POZOS DE VISITA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

MONTO DE CONTRATO: \$15,762,898.31 **CON IVA** **MONTO MODIFICADO** \$24,995,832.35

CONTRATISTA: ING. IVAN NOE SMENTAL ORTEGA
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 27 DE MARZO 2018

FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN: 23 DE AGOSTO 2018
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:


AVANCES FÍSICOS DE CONSTRUCCIÓN

ACUMULADO GENERAL

PROGRAMADO:	\$	8,462,425.35	42.82%		PROGR.	REAL		PROGR.	REAL
REAL:	\$	8,747,904.03	44.26%						

POR PARTIDA					POR PARTIDA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN EN %



ACTIVIDADES Y PROBLEMAS RELEVANTES

RED AGUA POTABLE

SUMINISTROS DE MATERIALES SE SUMINISTRO TUBERIA DE 3", VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES.

INSTALACION DE MATERIALES SE REALIZA EXCAVACION, COLOCACION DE TUBERIA Y RELLENO DE PROTECCION EN CALLE DEPORTIVA 4

INTERCONEXION

SUMINISTROS DE MATERIALES SE SUMINISTRO TUBERIA DE 3", VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES.

INSTALACION DE MATERIALES SE REALIZA EXCAVACION, COLOCACION DE TUBERIAS Y VALVULAS EN CONEXION DE LINEA EXISTENTE Y RELLENO DE PROTECCION EN CALLE DEPORTIVA 3 Y DE PRIV. 52 A CALLE 60

TOMAS DOMICILIARIAS

SUMINISTROS DE MATERIALES SE SUMINISTRO TUBERIA Y PIEZAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS

INSTALACION DE MATERIALES SE REALIZA EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIAS Y PIEZAS PARA LAS TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE DEPORTIVA 4

RED DE ATARJEAS

ALCANTARILLADO SANITARIO

SUMINISTROS DE MATERIALES SE SUMINISTRO TUBERIA DE 8" SILETA Y CODOS DE PVC.

INSTALACION DE MATERIALES SE REALIZA EXCAVACION, COLOCACION DE TUBERIA Y RELLENO DE PROTECCION Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA EN PRIV. PINABETES Y CARAMBULLOS

DESCARGA DOMICILIARIA

SUMINISTROS DE MATERIALES SE SUMINISTRO TUBERIA DE 4" SILETA Y CODOS DE PVC.

INSTALACION DE MATERIALES SE REALIZA LA INSTALACION DE TUBERIA, SILETA Y CODOS Y SE CONSTRUYEN LOS REGISTROS DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 4TA Y PINABETES

EXTRAS

NOTAS: SE INICIO LOS TRABAJOS EL DIA MARTES 17 DE ABRIL DE 2018 CON EXCAVACION EN CALLE 2DA DE COL. GRANJAS CERRO GRANDE Y SE ENTREGO ANTICIPO EL DIA 11 DE MAYO DE 2018
SE INICIO LOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE EL DIA MIÉRCOLES 06 DE JUNIO DE 2018 CON EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA DE 3" EN CALLE DEPORTIVA 4 DE COL. PRADERAS AL SUR DE LA DEPORTIVA

