

MIERCOLES 11 DE JULIO DE 2018.

Nota No. 1.

CON ESTA NOTA Y FECHA SE DA LA APERTURA A LA BITACORA DE OBRA, CON EL FIN DE ASENTAR TODOS LOS ASUNTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DESMARRAZQUE DE LANCHAS EN PRESA CHIHUAHUA, QUE AL AMPARO DEL CONTRATO No. 072/2018 EJECUTARA LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ, DE TAL FORMA QUE PARA EFECTO DE FIRMAR DE ESTA BITACORA SE NOMBRADO POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA AL ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS COMO RESIDENTE DE OBRA Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SE NOMBRAN AL ING. CARLOS ESCARCEGA RAMOS CON NÚMERO DE CREDITO PROF. 8621119 COMO RESIDENTE DE OBRA.

Ing. Victor Mireles Villegas
Residente De Obra

Ing. Carlos Escarcega Ramos
Residente De Obra

MIERCOLES 11 DE JULIO DE 2018

NOTA No. 2

CON ESTA NOTA SE ESTABLECE QUE LA BITACORA PERMANECERA EN EL SITIO DE LA OBRA PARA CONSULTAR Y ASENTAR NOTAS DIARIAMENTE, ASI MISMO SE ESTABLECE QUE LA NOTA DEBEA ESTAR FIRMAN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 72 HORAS, DANDOSE POR ACEPTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA DE TAL FORMA QUE UNA VEA ASENTADA Y FIRMAN LA NOTA ESTA NO PODRA SER MODIFICADA POR NINGUNO DE LOS AUTORIZADOS PARA LA FIRMA DE ESTA BITACORA.



NOTA No. 3

EN ESTE DIA SE HACE LA ENTREGA DE MANERA FISICA DEL AREA DONDE SE REALIZARA LA OBRA Y EL PROYECTO CORRESPONDIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA.

Miércoles 18 De Junio De 2018

Nota No 4



En este día se dio inicio con los trabajos de construcción de esta obra con el trato del área donde se levantaría la rampa para las lanchas en forma definitiva.



Jueves 19 De Junio De 2018

Nota No 5.



En este día se acarreó material para relleno en el área de la rampa para las lanchas.



Lunes 23 De Julio De 2018

Nota No. 6.


Se TRABAJA EN EL TENDIDO Y CONSTRUCCION
DEL RELLENO PARA LA RAMPA DE LANCHAS
EN PRESA CHIHUAHUA.



Jueves 26 De Julio De 2018

Nota No. 7.



AL DIA DE Hoy Se TRABAJA EN colocacion
DE ACERO Y CIMENTADO PARA GUARNICION EN
LA RAMPA DE LANCHAS DE LA PRESA CHIHUAHUA



VIERNES 27 DE JULIO DE 2018

Nota No. 8.



En este día se realizó el cierre de la guardería lado derecho y se continuó con la colocación de acero para la losa de la rampa de lancitas en presa chinahuatán.



Lunes 30 de Julio de 2018

Nota No. 9.

Se realizan trabajos de desmontado y cimbrado para cerrar la otra guardería y se continúa con el habilitado y colocación de acero para la losa de rampa.



MARTES 31 DE JUNIO DE 2018

Nota No. 10

EN ESTE DIA SE CULO LA COMARCACION DEL
VANO IZQUIERDO Y SE TERMINO DE COLOCAR
EL ACERO PARA LA LOSA DE LA RAMPA DE
LANCHAS EN PRESA CATHARINA.

