

Finiquito de Obra

El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75, párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; Artículos 182 y 186 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Contratista: **ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA**

Reg. Fed. Cont: MOPG-641106-L62

Contrato No. 003/2016	Monto con Iva \$ 71,648.63	Período Contratado: 07 MARZO A 25 DE MARZO DE 2016	Elaborado: marzo 7 del 2016
Anticipo del 0%	Entregado:	Período Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Flanza Vicios Ocultos No. PAGARE	Monto con Iva \$ 71,648.63	Fecha: 23 de marzo de 2016
---	-----------------------------------	-----------------------------------

Recursos 2016	2016-PDM-33FM-OP-025 \$ 90,592.64
	2016-PDM-33FM-OP-M/23 \$ 90,592.64
	TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 90,592.64
SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 18,951.67	

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES			SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION	
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGR	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	ANTICIPO			0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
Estimación 1 (UNICA)	Normales			0.00			0.00	0.00			123.52	123.52	123.52		

SALDOS 2016		61,759.46	9,831.51	0.00	0.00	0.00	0.00	123.52	123.52	123.52	71,270.41	71,640.97
COSTO DE OBRA: 71,640.97		AMORTIZACIÓN: 0.00		EJERCIDO: 71,640.97		PERIODO REAL:		mar. 7 del 2016		mar. 23 del 2016		
POR ESTIMAR: 7.66		POR AMORTIZAR: 0.00		POR EJERCER: 18,951.67		RET.0.2% 123.52		RET.0.2% 123.52		RET 0.2%		123.52

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

ARQ. C. GABRIELA FLOREZ HURTADO

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINIQUITAR
			CONTRATO	CONVENIO						

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO A BASE DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	10.81		\$ 196.52	\$2,124.38	10.88	2,138.14	-0.07	10.88	2,138.14	-0.07	-13.76
2.00	AFINE Y COMPACTACIÓN DE RELLENOS PARA RECIBIR BANQUETAS, POR MEDIO MECÁNICOS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	118.19		\$ 91.38	\$10,800.20	115.43	10,547.99	2.76	115.43	10,547.99	2.76	252.21
3.00	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE A MANO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE DEMOLICIONES, TRASPALCOS, CARGA MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	8.17		\$ 318.14	\$2,599.20	17.85	5,678.80	-9.68	17.85	5,678.80	-9.68	-3,079.60
4.00	CORTE CON DISCO EN BANQUETAS PARA DEMOLICIÓN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ml	60.97		\$ 51.11	\$3,116.18	60.52	3,093.18	0.45	60.52	3,093.18	0.45	23.00
5.00	BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, CON ACABADO ESTAMPADO SEGÚN ESPECIFICACIÓN DEL CLIENTE. INCLUYE DESMOLDANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	36.82		\$ 406.77	\$14,977.27	25.92	10,543.48	10.90	25.92	10,543.48	10.90	4,433.79
6.00	BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, CON ACABADO FLOTEADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	79.12		\$ 302.76	\$23,954.37	83.14	25,171.47	-4.02	83.14	25,171.47	-4.02	-1,217.10
7.00	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, 0.35 M DE ALTURA, 0.20 CM DE BASE, 0.15 CM DE CORONA. INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ml	15.56		\$ 220.82	\$3,435.96	13.90	3,069.40	1.66	13.90	3,069.40	1.66	366.56
8.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN DE 0.40X0.40 SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE CAMA DE ARENA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	2.25		\$ 337.11	\$758.50	4.50	1,517.00	-2.25	4.50	1,517.00	-2.25	-758.50
						\$61,759.46		\$61,759.46			\$61,759.46		\$6.62

SUBTOTAL \$61,766.06

IVA \$9,882.57

TOTAL \$71,648.63

\$61,759.46

\$9,881.51

\$71,640.97

\$61,759.46

\$9,881.51

\$71,640.97

\$6.62

\$1.05

\$7.66

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra pública No. 003/2016, resultando un saldo a cancelar de \$7.66 (siete pesos 66/100 m.m.)

POR EL CONTRATISTA

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

RESIDENTE D.O.P.M.

ARQ. C. GABRIELA FLOREZ HURTADO

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.