

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Reparación de bóveda en priv. anexo
Tubo de 90.0 cm de diámetro con
su

CONTRATISTA: ING. MANUEL VILASARDO QUISPE


CONTRATO: 008/2016

MONTO: 89,073.00 USD

FECHA DE INICIO: 7 Marzo 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 Marzo 2016

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.



RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

Nota No. 1

07 - Marzo - 2016

Con esta fecha se da inicio y apertura a la siguiente bitácora con el fin de acentar todos los aspectos técnicos y administrativos que se generen durante la ejecución de la obra. Reparación de bóveda en privada de Ernesto Talavera a 90 mts. de canal Chuvíscar lado sur bajo el amparo del contrato 008/2016 que ejecutara el Ing. Manuel Villarreal Quezada con un importe de \$89,073 y periodo de ejecución del

los trabajos consisten en reparar la losa de piso en bóveda, demolición y reparación de muro de mampostería así como rellenos compactados a nivel de terracerías.

La dirección de Obras públicas a través del departamento de conservación de Infraestructura urbana, el Ing. nombra como residente de la obra al Ing. Sergio De la O Fábila. El ingeniero encargado de los trabajos nombra al Ing. Simón Hiram Hernández Pérez


Como Residente de Obra


07-03-2016


Por la Dependencia

Por el contratista

Ing.
Jefe de departamento de
Conservación de Infraestructura
Urbana.


Ing. Manuel Villarreal Gerezada


Ing. Sergio De la O Rubio
Residente de Obras Públicas


Ing. Simon A. Hernandez Perez

Nota No. 2

10- Marzo - 2016


Con esta fecha se inician los trabajos de excavacion con la finalidad de tener acceso al drenaje Pluvial que cuenta con oquedades

Nota No. 3


Se Afinan los taludes de la excavacion para prevenir Posibles derrumbe

Nota No. 4

Se Recibe material de banco para rellenos compactos



Ing. Sergio de la O Rubio



Ing. Simon H. Hernandez Perez


Nota No. 5

14-Marzo-2016


Se perfora el muro de mampostería existente en el Sistema de drenaje Pluvial

Nota No. 6

Se Recibe piedra de Rio (Piedra bola) con la finalidad de estabilizar el piso dentro de la bóveda con una cama de piedra



Ing. Sergio De la O Rubio




Ing. Simón H. Hernández Pérez


Nota No. 7

16-Marzo-2016

- Se Inician los trabajos de la construcción de camé
de piedra manualmente se acomoda el material
dentro de la bodega de drenaje Pluvial



Ing. Sergio De la O Rubio



Ing. Simon H. Hernandez P.

Nota No. 8

18-Marzo-2016



Se continúan los trabajos de acomodo de piedra dentro de la bodega de drenaje Pluvial

Nota No. 9

Se cubre con concreto premezclado bombeado la losa donde exista la oquedad reparando así la losa de piso

Nota No. 10

Se cubre con madera el hueco generado en el muro de mampostería para posteriormente colarlo con concreto



Ing. Sergio De la O Rubin

Ing. Simon H. Hernandez Perez

Nota No. 11

22 - Marzo - 2016

Se cueta el orificio que se genero en el muro de mamposteria para tener acceso al drenaje Pluvial

Nota No. 12


Se repara la descarga que estaba dañada e incompleta en la cisterna existente

Nota No. 13

Se rellena el hueco existente con material de banco en capas no mayores a 30 cm. de espesor compactadas con ballarinas hasta llegar a nivel de calle



Ing. Sergio De la O Rubio




Ing. Simon H. Hernandez Peru


Nota No. 14

25 - Marzo - 2016

Con esta fecha se dan por concluidos los trabajos de reparación de bodega, limpiando y recogiendo todo lo acumulado durante la obra

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a vertical line and a loop.

Ing. Sergio De la O Rubio

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'S' followed by several loops and a horizontal line.

Ing. Simon Hiram Hernandez Perez