

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: BOCA DE TORMENTA EN CONSERVATORIO DE MUSICA
UBICADO EN CALLE MIGUEL DOBLADO N° 4501
COL. POPULAR

CONTRATISTA: ARQ. EDUARDO RAYWAI PRIETO.


CONTRATO: 028/2016

MONTO: \$ 36,391.23 CON IVA.

FECHA DE INICIO: 07 - MARZO 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 - MARZO 2016

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

NOTA 01

07-MARZO-2016

CON ESTA FECHA Y NOTA SE DA ADELANTE A LA PRESENTE
BOMBA CON EL FIN DE ASENTAR TODOS LOS ASUNTOS
TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENEREN
DURANTE LA OBRA "BOCA DE TORRENTA EN CONSERVATORIO
DE MUSICA UBICADO EN CALLE MANUEL DOBLADO N° 4501 CL.
POPULAR" QUE AL AMPARO DEL CONTRATO 028/2016
EJECUTADA EL CONTRATISTA EDUARDO RAUVAL PARETO
CON UN IMPORTE DE \$ 36,391.23 IVA INCLUIDO
Y UN PERIODO DE EJECUCION CON FECHA DE INICIO EL
07 DE MARZO DEL 2016 Y FECHA DE TERMINO DE 25
DE MARZO DEL 2016.

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE BOCA
DE TORRENTA EN INSTALACIONES DEL CONSERVATORIO DE
MUSICA.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES A TRAVES
DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION EL ING.

EDUARDO MENDIETA LOPEZ NOMBRA COMO PRESIDENTE DE
OBRA AL ING SERGIO DE LA O RUIZ ADECUANDO

A REALIZAR LAS ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS
LA EMPRESA CONTRATISTA NOMBRA COMO RESIDENTE DE
OBRA A EDUARDO RAGINAL PRIETO AUTORIZANDO A
REALIZAR LAS ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS
EN ESTA BETAORA PARA TAL EFECTO LOS RESIDENTES
DE OBRA POR PARTE DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Y EL CONTRATISTA REGISTRAN SUS NOMBRES AL CALCE.

Por la PEREQUENCIA

ING. EDUARDO MELANDEL LOPEZ
JEFE DPTO. DE CONS E INF. URBANA

ING. SERGIO LAO RUBIO.
RESIDENTE DE OBRA

Por el CONTRATISTA


ING. EDUARDO RAGINAL PRIETO.
RESIDENTE DE OBRA

NOTA 02

07/MARZO/2016

SE HACE RECORRIDO PARA CONOCER EL LUGAR DONDE SE TRABAJARA, ASI COMO TAMBIEN SE LE INFORMA A LA DIRECTORA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS Y SE LE PRESENTA A EL CONTRATISTA QUE LOS EJECUTARA Y SE PRESENTA A EL PERSONAL DE CONTRATISTA CON EL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL CONSERVADOR, SE COMENZAN LOS TRABAJOS CON LA LIMPIEZA, TRAZO Y EXCAVACION DE LA BOCA DE TORMENTA.

POR LA DEPENDENCIA



ING. SERGIO DE LA CRUZ

POR EL CONTRATISTA




ARQ. EDUARDO PACHECO

NOTA 03

08/MARZO/2016

SE REALIZA EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN EN LA ZONA DE TRABAJO, SE HACE LA REMOCIÓN DE LA BANQUETA VOLADA QUE ESTABA POR CAERSE Y SE SOLICITA A EL CONTRATISTA PONER SEÑALIZACIÓN ADECUADA Y MARCAR EL PERIMETRO DE TRABAJO.

POR DEPENDENCIA



ING. SERGIO DE LA CRUZ

POR CONTRATISTA




ARQ. EDUARDO PACHECO

NOTA 04

10 / MARZO / 2016

SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS EN EXCAVACIÓN EN
CIMENTACIÓN, LA PLANILLA Y EL MURO DE BLOCK
SE COMIENZA EL TRABAJO EN PISO FIRME DE
CONCRETO Y SE SOLICITA A EL CONTRATISTA TOMAR
LA PRUEBA DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE.

POR PERENENCIA



ING. SERGIO DELA CRUZ

POR CONTRATISTA




ARQ. EDUARDO PACHECO

NOTA 051

14 / MARZO / 2016


SE CONTINUA TRABAJOS EN MURO DE BLOCK 9
FIRME DE CONCRETO, SE SOLICITA A EL CONTRATISTA
RETIRAR ESCOMBRO PROYECTO DE LA EXCAVACIÓN
ASI COMO TAMBIEN COMENZAR CON EL SUMINISTRO
DE MATERIAL DE BANCO A DEPOSITARSE EN LOS
COSTADOS DE LA BOTA DE TORMENTA POR EL LADO
DEL CONSERVATORIO (LADO INTERIOR)

Por VEREDUGA



INGRID SERRANO RUBIO

Por CONTRATISTA




ARMANDO EDUARDO RAYMONDO

NOTA 06

16 MARZO 2016


SE REALIZA EL CORDO DE LOSA, SE SUPERVIZA
EL TRABAJO Y SE SOCIALIZA A EL CONTRATISTA.
REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES.

Por DEPENDENCIA



ING. SERGIO DE LA O VERO

Por CONTRATISTA




Arq. EDUARDO RACIONAL P.

NOTA 07

22/MARZO/2016

SE CONCLUYE TRABAJO EN MURO DE BLOCK Y FIERRE
DE CONCRETO Y SE SUPERASA EL COMPORTAMIENTO
DEL COLADO DE LOSA DE CONCRETO, SE CONTINUA
CON EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO.
SE COMIENZA CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION
DE MALLA CACIONACA Y SE VAGA PARA DE CONCRETO
PARA REFORZAR MALLA.

Por Dependencia



Ing. Sergio de la O Rubio

Por Contratista




Arq. Eduardo Bagnal P.

NOTA 08

25/MARZO/2016

SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS A REALIZAR EN BOCA DE
TORMENTA EN INSTALACIONES DEL CONSERVATORIO DE
MUSICA, SE HACE RECORRIDO POR LOS TRABAJOS Y SE
SOLICITA A EL CONTRATISTA HACER UNA LIMPieza
GENERAL DE LA OBRA Y SE SOLICITA RETIRAR
MATERIAL SOBANTE DE LA OBRA, SE SUPORCASA
TRABAJO EN MALLA CICLOHICA.

Por Dependencia



Inga Sergio de la O Rubio

Por Contratista



Aldo Eduardo Bayona P

NOTA 09

25 / MARZO / 2016

CON ESTA NOTA Y FECHA SE DAN POR CONCLUIDOS
LOS TRABAJOS Y SE CIERRA ESTA BITÁCORAS DE OBRA
SE HACE ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Por REPRESENTANTE

Wilfredo de la Cruz

Por CONTRATISTA

Alexander Pacheco P.