

Finiquito de Obra

* El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, Artículos 182 y 183 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

TRABAJOS DE RECOLOCACIÓN DE ADOQUÍN DAÑADO POR TRÁFICO VEHICULAR EN CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.

Contratista: CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: CPF-740815-917

Contrato No. 029/2016	Monto con Iva \$ 207,276.02	Periodo Contratado: 07 MARZO A 31 DE MARZO DE 2016	Elaborado: marzo 7 del 2016
Anticipo del 0%	Entregado:	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Fianza Vicios Ocultos No. Pagará Monto con Iva \$ 19,585.03 Fecha: 31 de marzo de 2016

Recursos 2016	2016-POM-33FM-OP-038 \$ 220,582.35	
	2016-POM-33FM-OP-1428 \$ 220,582.35	
	TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 220,582.35	
		SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 24,891.36

TRÁMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACIÓN		RETENCIONES			SALDO NETO	EJERCIDO FINANC	PERIODO DE EJECUCION	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%			INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo	ANTICIPO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Estimación 1 (UNICA)	Normales						0.00	0.00	337.40	337.40	337.40				

SALDOS 2016		168,699.13	26,991.86	0.00	0.00	0.00	0.00	337.40	337.40	337.40	194,678.79	195,690.99
<u>COSTO DE OBRA: 195,690.99</u>		<u>AMORTIZACIÓN: 0.00</u>		<u>EJERCIDO: 195,690.99</u>				<u>PERIODO REAL: mar. 7 del 2016 mar. 31 del 2016</u>				
<u>POR CANCELAR/CONTRATO: 11,585.03</u>		<u>POR AMORTIZAR: 0.00</u>		<u>POR CANCELAR/AUTORIZADO: 24,891.36</u>				<u>RET.0.2% 337.40</u>	<u>RET.0.2% 337.40</u>	<u>RET.0.2%</u>	<u>337.40</u>	

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O. P.M.
ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION
ING. ENRIQUE VILARREAL ALEMAN

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 08 DE JUNIO DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

TRABAJOS DE RECOLOCACIÓN DE ADOQUÍN DAÑADO POR TRÁFICO VEHICULAR EN CALLE VICTORIA ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO.

Finiquito de los Trabajos

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMEN A FINIQUITAR
			CONTRATO	CONVENIO						

I.- PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

DETALLE DE OBRAS						
1.1	RECOLECCIÓN Y NIVELACIÓN DE ADOQUÍN DAÑADO DEBIDO AL TRAFICO VEHICULAR PESADO SOBRE LA CALLE VICTORIA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, INCLUYE: RETIRO DE ADOQUÍN, RENIVELACIÓN DE PIEZAS Y EMBOQUILLADO. P.U.O.T.	M2	514.00		\$ 158.48	\$81,458.72
1.2	EMBOQUILLADO DE ADOQUIN EN OBRA DE LA CALLE VICTORIA DEBIDO A LA LIMPIEZA CON PRECIÓN DE AGUA AJENA A LA OBRA, MEZCLA DE MORTERO 2:1 P.U.O.T.	M2	3950.00		\$ 22.61	\$89,309.50
1.3	SUMINISTRO DE ADOQUÍN QUE REMPLAZAN A PIEZAS DAÑADAS POR BANDALISMO O TRAFICO PESADO INCLUYE LAB EN LUGAR DE COLOCACIÓN.	PZA	100.00		\$ 79.18	\$7,918.00

513.90	81,442.87	0.10	513.90	81,442.87	0.10	15.85
3,508.99	79,338.26	441.01	3,508.99	79,338.26	441.01	9,971.24
100.00	7,918.00	0.00	100.00	7,918.00	0.00	0.00
\$168,699.13			\$168,699.13			\$9,987.08
\$26,991.86			\$26,991.86			\$1,597.94
\$195,690.99			\$195,690.99			\$11,585.02

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.

RESIDENTE D.O.P.M.

ING. SERGIO GARCÍA CÁRDENAS

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2016. EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.