

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Alcantarillado sanitario.- Construcción de red de atarjeas
en calle Privada Timoteo Martínez entre calle 80 y calle
78, colonia Valle de la Madrid.

CONTRATISTA: Ing. Manuel Villareal Quetzada


CONTRATO: 072/2016

MONTO: \$ 114,346.92

FECHA DE INICIO: 2 de mayo del 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de mayo del 2016

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.



RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

00000001

Nota No. 1

02-Mayo-2016


Con esta fecha se da inicio y apertura a la siguiente bitácora con el fin de asentar todos los aspectos técnicos y administrativos que se generen durante la construcción de la obra de alcantarillado Sanitaria construcción de atarjeas en calle Priv. de Timoteo Martínez entre Calle 80 y 78 Col. Valle de la madrid bajo el amparo del contrato 042/2016 que ejecutará el Ing. Manuel Villarreal Quezada con un importe de \$114,346.92 y periodo de ejecución del 2 de mayo al 22 de mayo de 2016 los trabajos consisten en excavaciones y rellenos de zanjas

La dirección de obras públicas municipales a través del departamento de conservación de infraestructura urbana el Ing. Enrique Villarreal Aleman, nombra como residente de obra al Ing. Sergio De la O Ruloio, la empresa encargada de los trabajos nombra al Ing. Simon H. Hernandez Perez como residente de obra.


00000002

02 - Mayo - 2016


Por la Dependencia




Ing. Enrique Villarreal Aleman
Jefe de dpto. de Construcción



Ing. Manuel Villarreal Quesada



Ing. Sergio De la O Rubio
Residente de Obras Publicas



Ing. Simon H. Hernandez Perez

Nota No. 2

03 - Mayo - 2016

00000003


→ Se inicia con el trazo y nivelación de la línea principal

→ Se comienza con los trabajos de excavación en línea principal de drenaje


Nota No. 3

04 - Mayo - 2016

→ Se continúa con la excavación de la zanja en material tipo "C"



Ing. Sergio De la O Rubio



Ing. Simon H. Hernandez Perez

00000004

Nota No. 4

5-Mayo - 2016

→ Se continúa con la excavación de zanja en material tipo "C" con excavadora 320


→ Se inicia con Afine y Nivelación de tubería de drenaje

6-Mayo - 2016


Nota No. 5

→ Se continúa con la excavación de zanja en material tipo "C" con excavadora 320

→ Se continúa con el Afine y Nivelación de zanja.



Ing. Sergio Della O Rubio



Ing. Simon H. Hernandez Perez

Nota No. 6

7 - Mayo - 2016

00000000

→ Se continua con la excavación de zanja en material tipo "C" con excavadora 320

→ Se inicia con la instalación de tubería

→ Se inicia con los rellenos de tubería


→ Se continua con la nivelación y afine de zanja

9 - Mayo - 2016


Nota No. 7

→ Se continua con la excavación de zanja en material tipo "C" con excavadora 320

→ Se inician con rellenos a volteos de tubería principal



Ing. Sergio De la O Pulido



Ing. Simon Airam Hernandez P.

10 - Mayo - 2016


Nota No. 8

- Se Afina y Nivelan zanja de drenaje
- Se continúa con instalación de tubería
- Se continúa con Rellenos compactos y a Volteo


Nota No. 9

11 - Mayo - 2016

- Se continúa con la excavación de zanja en material Tipo "C" con excavadora 320
- Se continúa con la instalación de tubería
- Se continúa con rellenos compactos y a volteos



Ing. Sergio De la O Rubio



Ing. Simon Hiram Hernandez Perez

00000007

Nota No. 10

12 - Mayo - 2016

- Se continua con la excavación de zanja en material "C"
- Se nivela y Afina zanja para alojar tubería
- Se instala tubería de drenaje


Nota No. 11

13 - Mayo - 2016

- Se continua con excavación de zanja para alojar tubería se utiliza martillo hidráulico en mat. tipo "C"



Ing. Sergio De la O Rubio



Ing. Simon H. Hernandez Perez

Nota No. 12

16- Mayo - 2016

Se continua con excavacion de material tipo "c" con excavadora 320 c y martillo hidraulico



→ Se continua con la instalacion de tuberias de drenaje

Nota No. 13

17- Mayo - 2016

Se continua con excavacion en material tipo "c" con martillo hidraulico

→ Se rellena compactado y a volteo las zanjas



Ing. Sergio De la O Rubio

Ing. Simon H. Hernandez Perez

000000009

Nota No. 14

18-Mayo-2016

→ Se continúa con la excavación en zanja principal con excavadora 320c y martillo hidráulico


→ Se continúa con los volúmenes compactos y a volteo

Nota No. 15

19-Mayo-2016

Se inician las excavaciones en las descargas domiciliarias

Se Nivelan y Afinan la última parte de la tubería de drenaje



Ing. Sergio de la O Rubio

Ing. Simon Hiram Hernandez P.

00000010

Nota No. 16

20 - Mayo - 2016


Se instala la última parte de tubería
Se Realizan los Rellenos compactos y a Valtos
Se Afinan Zanjales por descargas domiciliarias.

Nota No. 17


21 - Mayo - 2016

Se instalan las Descargas domiciliarias

Se realizan los rellenos compactos y a Valtos
Se dan por terminados los trabajos



Ing. Sergio De la O Rubio



Ing. Simon Hiram Hdez P.