

JUCA
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECÁNICAS

Folio Fiscal

C9CC9F1F-90A6-11E6-BDD3-00155D014009

Factura Número

567

No. de serie del CSD del emisor

00001000000202702217

Fecha y Hora de emisión

2016-10-12T13:07:48

Fecha y hora de certificación

2016-10-12T13:07:50

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Chihuahua

Emisor

Razón Social: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

RFC: JCC000222K64

Calle y Número: BAHIA DE SAN QUINTIN 9303-C

Ciudad: Chihuahua

Colonia: RINCONADAS DE LA SIERRA

Delegación: Chihuahua

Estado: Chihuahua

CP: 31124

País: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Calle y Número: MINA 408

Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO

Delegación: CHIHUAHUA

Estado: Chihuahua

CP: 31000

País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	N/A	MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD	77,383.31	77,383.31

ESTIMACION NUMERO 2 (DOS) SEGÚN CONTRATO NUMERO

048/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 77,383.31

AMORTIZACION ANTICIPO \$ 0.00

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO:

0.2% ICIC \$ 154.77

0.2% INSTITUTO \$ 154.77

0.2% DIF \$ 154.77

SUMA \$ 464.31

NETO A RECIBIR \$ 89,300.23

Subtotal 77,383.31 MXP

IVA 16.00% 12,381.33 MXP

Total 89,764.64 MXP

TOTAL EN LETRA OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena digital del SAT
[1] 0K9CC9F1F-90A6-11E6-BDD3-00155D014009[2016-10-12T13:07:50]LBNuVncTcRMzLJNNZAsE6eghO1S
LBwfcTWJ5YyKs3RqQe5qVCa984DKuUJ2UXWh8sWmmkT86bp7fMbq*AszUMFR4844qae5NNQcp4Fv6OIdciWkww
P/3PP3WLMmNYpT5XnNNWZHQJmW9A5wS6RubLRAGN1YydhFEeNSQ=00001000000403557578]

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

UhnUvncTcRMzLJNNZAsE6eghO1SLBwfcTWJ5YyKs3RqQe5qVCa984DKuUJ2UXWh8sWmmkT86bp7fMbq*AszUMFR4
8444qae5NNQcp4Fv6OIdciWkwwP/3PP3WLMmNYpT5XnNNWZHQJmW9A5wS6RubLRAGN1YydhFEeNSQ=

rRWZxpXCAUo+e790SAJY3AZBAJ7IZmWHYydt2UhyMjDWC+XDZNFqOMukkkAdKBuXN9Qa1QsaBJMn8nocQrgC
c5nDK0w5GwvZy3PhYKmqvVSU+2agExwjsUZcnp5PZSIUJZA1e98keOXG+DSict9a1J8SZZ/e8BxUJLUpVP5x
hxCuYKd2I7GltzVqKuNMdWqg27c36dOsc1g193Z56cBSbcngTtq0w9WScQymats2GudwRag04F5BGTo919V
qPOMmaplnSGHghGCVWfYNUF5bKeJCSCeIAVbBRYAzv8we1pZV1FvzW4q+Vp06g7hOIQ==

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

x

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
JCC000222K64	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
C9CC9F1F-90A6-11E6-BDD3-00155D014009	2016-10-12T13:07:48	2016-10-12T13:07:50	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$89,764.64	ingreso	Vigente	

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO No. 048/2016	CONTRATADOS
OBRA: MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD	ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	\$ 216,503.38 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 2 DE JUNIO/2016 AL 17 DE JUNIO/2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 89,764.64 CON IVA
CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 91,738.21 CON IVA
RFC JCC000222K64	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 181,502.85 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 77,383.31	
<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 77,383.31	

DESCUENTOS

0.2% I.C.I.C.	\$ 154.77
0.2% DIF.	\$ 154.77
0.2% C.M.I.C	\$ 154.77

SUMA DESCUENTOS \$ 464.31

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 77,383.31
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 77,383.31
I.V.A.	\$ 12,381.33
TOTAL	\$ 89,764.64

(CON LETRA)

(OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$ 464.31
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 89,300.33

AUTORIZO

ELABORO

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE D.O.P.M

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ING. XOCHITL PEREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA
E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION

Vo. Bo.

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO



CHIHUAHUA, CHIH.,

17/6/2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 89,300.33
(OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 33/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 2 (DOS) CONTRATO No. 048/2016 POR LA CANTIDAD DE : \$ 216,503.38
docientos dies y seis mil quinientos tres pesos 37/100 MN. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	77,383.31
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$ 77,383.31
	IVA	\$ 12,381.33
	TOTAL	\$ 89,764.64
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO		
I.C.I.C. DEL 0.2%	154.77	
DIF 0.2%	154.77	
C.M.I.C. 0.2%	154.77	
SUMA	464.31	

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA**1.- CONTRATO**

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 216,503.38
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 91,738.21
ESTA ESTIMACION	\$ 89,764.64
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 181,502.85
POR EJERCER	\$ 35,000.53

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	I.C.I.C. DEL 0.2%	DIF 0.2%	C.M.I.C. 0.2%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 158.17	\$ 158.17	\$ 158.17
ESTA ESTIMACION	\$ 154.77	\$ 154.77	\$ 154.77
ACUMULADO ACTUAL	\$ 312.94	\$ 312.94	\$ 312.94

RECIBIMOS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V
JCC000222K64



OBRA: MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH.
CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V
PERÍODO: 2 DE JUNIO/2016 AL 17 DE JUNIO/2016
ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)
No. CONTRATO: 048/2016

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS

No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE
	<u>NORMALES</u>	\$ 77,383.31
	<u>EXCEDENTES</u>	
	<u>EXTRAS</u>	

SUBTOTAL \$	77,383.31
I.V.A. \$	12,381.33
TOTAL \$	89,764.64

POR EL CONTRATISTA

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y
MECANICAS, S.A DE C.V

RESIDENTE DE OBRA

ARG. JORGE PALACIOS CEBALLOS




OBRA:	MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.		
CONTRATISTA:	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V		
PERIODO:	2 DE JUNIO/2016 AL 17 DE JUNIO/2016		
ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)		
No. CONTRATO:	048/2016		

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACOM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
NORMALES								
2	PINTURA							\$77,383.31
2.01	Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros de las 4 fachadas a cualquier altura, marca Osel oro o similar en calidad, color a Green Pond código 7632W. Incluye resanes, sellador vinílico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules, andamios.	m2	1,250.37	1005.98	0.00	1,005.98	\$62.30	\$62,672.55
2.02	Suministro y aplicación de pintura vinílica en armaduras de diferentes dimensiones a cualquier altura, marca Osel oro o similar en calidad, color Weaverbird código 7760W. Incluye resanes, sellador vinílico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules, andamios.	ml	164.74	164.74	0.00	164.74	\$88.60	\$14,595.96
2.03	Suministro y aplicación de pintura de esmalte a cualquier altura en herrera existente (ventanas, jardineras y puertas) marca Osel oro o similar en calidad, color similar al existente.	ml	217.00	3.28	0.00	3.28	\$35.00	\$114.80
								\$77,383.31

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 8/A

CONTRATO: 048/2016		TRAMO:	
OBRA: MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V	
No DE ESTIMACION: 2 (DOS)		PERIODO: 2 DE JUNIO/2016 AL 19 DE JUNIO/2016	
CONCEPTO	Id #	LONGITUD	UNIDAD
OPERACIONES ARITMETICAS			
2.03			
Suministro y aplicación de pintura de esmalte a cualquier altura en herrería existente (ventanas, jardineras y puertas) marca Osel oro o similar en calidad, color similar al existente. Incluye sellador, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules para protección de elementos existentes, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	1	1.48	ML
	2	1.80	ML
		3.28	ML
		TOTAL = 3.28 ML	




RESIDENTE D.O.P.M.

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

CONTRATISTA

VISTA FRONTAL IZQUIERDA



GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 7/A

CONTRATO: 048/2018		TRAMO:	
MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V	
OBRA:		CONTRATISTA:	
No DE ESTIMACION: 2 (DOS)		PERIODO: 2 DE JUNIO/2016 AL 19 DE JUNIO/2016	
CONCEPTO		CROQUIS	
2.02		LONGITUD ML A PAGAR 33.06	
OPERACIONES ARITMETICAS			
Id #	LONGITUD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	1.20	ML	
2	10.86	ML	
3	13.66	ML	
4	1.52	ML	
5	5.82	ML	Fig. Irregular Obtenida de Autocad
Suministro y aplicación de pintura vinílica en molduras de diferentes dimensiones a cualquier altura, marca Osel oro o similar en calidad, color Weaverbird código. 7760W. Incluye resanes, sellador vinílico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules para protección de elementos existentes, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
33.06		ML	
TOTAL =		33.06 ML	

VISTA FRONTAL IZQUIERDA

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 7/B

CONTRATO: 048/2016		TRAMO:																				
OBRA: MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V																				
No DE ESTIMACION: 2 (DOS)		PERIODO: 2 DE JUNIO/2016 AL 19 DE JUNIO/2016																				
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS	LONGITUD ML A PAGAR																			
2.02			140.81																			
Suministro y aplicación de pintura vinílica en amolduras de diferentes dimensiones a cualquier altura, marca Osel oro o similar en calidad, color Weaverbird código. 7760W. Incluye resanes, sellador vinílico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules para protección de elementos existentes, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Id #</th> <th>LONGITUD</th> <th>UNIDAD</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>133.21</td> <td>ML</td> <td>19.03 x 7 pza</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>3.80</td> <td>ML</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>3.80</td> <td>ML</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL = 140.81 ML</td> </tr> </tbody> </table>	Id #	LONGITUD	UNIDAD	OBSERVACIONES	18	133.21	ML	19.03 x 7 pza	19	3.80	ML		20	3.80	ML		TOTAL = 140.81 ML				
Id #	LONGITUD	UNIDAD	OBSERVACIONES																			
18	133.21	ML	19.03 x 7 pza																			
19	3.80	ML																				
20	3.80	ML																				
TOTAL = 140.81 ML																						

5.0M (2.5)(2.0) ELEMENTO CENTRAL

CONTRATISTA

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

135.81

RESIDENTE D.O.P.M.

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 7/C

CONTRATO: 048/2016		MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		TRAMO:	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V																																																																
No DE ESTIMACION: 2 (DOS)		PERIODO: 2 DE JUNIO/2016 AL 19 DE JUNIO/2016		CONTRATISTA:	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">OPERACIONES ARITMETICAS</th> </tr> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Id #</th> <th>LONGITUD</th> <th>UNIDAD</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.02</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suministro y aplicacion de pintura vinilica en amolduras de diferentes dimensiones a cualquier altura, marca Osel oro o similar en calidad, color Weaverbird código.</td> <td>21</td> <td>11.27</td> <td>ML</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>22</td> <td>1.38</td> <td>ML</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>23</td> <td>14.64</td> <td>ML</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>24</td> <td>1.90</td> <td>ML</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>25</td> <td>5.82</td> <td>ML</td> <td>Fig. Irregular Obtenida de Autocad</td> </tr> <tr> <td></td> <td>26</td> <td>5.82</td> <td>ML</td> <td>Fig. Irregular Obtenida de Autocad</td> </tr> <tr> <td>7760W. Incluye resanes, sellador vinilico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules para proteccion de elementos existentes, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.U.O.T.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>40.83</td> <td>ML</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTAL =</td> <td>40.83 ML</td> </tr> </tbody> </table>						OPERACIONES ARITMETICAS				CONCEPTO	Id #	LONGITUD	UNIDAD	OBSERVACIONES	2.02					Suministro y aplicacion de pintura vinilica en amolduras de diferentes dimensiones a cualquier altura, marca Osel oro o similar en calidad, color Weaverbird código.	21	11.27	ML			22	1.38	ML			23	14.64	ML			24	1.90	ML			25	5.82	ML	Fig. Irregular Obtenida de Autocad		26	5.82	ML	Fig. Irregular Obtenida de Autocad	7760W. Incluye resanes, sellador vinilico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules para proteccion de elementos existentes, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.					P.U.O.T.							40.83	ML				TOTAL =		40.83 ML
OPERACIONES ARITMETICAS																																																																					
CONCEPTO	Id #	LONGITUD	UNIDAD	OBSERVACIONES																																																																	
2.02																																																																					
Suministro y aplicacion de pintura vinilica en amolduras de diferentes dimensiones a cualquier altura, marca Osel oro o similar en calidad, color Weaverbird código.	21	11.27	ML																																																																		
	22	1.38	ML																																																																		
	23	14.64	ML																																																																		
	24	1.90	ML																																																																		
	25	5.82	ML	Fig. Irregular Obtenida de Autocad																																																																	
	26	5.82	ML	Fig. Irregular Obtenida de Autocad																																																																	
7760W. Incluye resanes, sellador vinilico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules para proteccion de elementos existentes, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.																																																																					
P.U.O.T.																																																																					
		40.83	ML																																																																		
		TOTAL =		40.83 ML																																																																	
				CROQUIS LONGITUD ML A PAGAR 40.83																																																																	
VISTA FRONTAL DERECHA CONTRATISTA RESIDENTE D.O.P.M.																																																																					

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 6/C

CONTRATO: 048/2016		TRANO:			
OBRA: MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V			
No DE ESTIMACION: 21 DOS 1		PERIODO: 2 DE JUNIO/2016 AL 19 DE JUNIO/2016			
CONCEPTO		CROQUIS			
2.01		VOLUMEN A PAGAR 72.604			
OPERACIONES ARITMETICAS					
Id #	BASE	ALTURA	AREA M2	AREAS A DEDUCIR M2	OBSERVACIONES
6	1.35 X	2.930	3.96	0.00	
7	4.80 X	0.780	3.74	0.00	
8	3.72 X	2.930	10.90	0.00	
9	1.86 X	0.480	0.90	0.00	
10	1.42 X	2.930	4.16	0.00	
21	13.25 X	4.21	55.78	6.84	$=(1.82 \times 2)=3.64$ $=(1.70 \times 1.88)=3.196$
Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros de las 4 fachadas a cualquier altura, marca Osel oro o similar en calidad, color a Green Pond código 7632W. Incluye resanes, sellador vinílico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		79.44		6.836	
TOTAL =		72.604 m2			
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS RESIDENTE D.O.P.M.		CONTRATISTA JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V			

VISTA FRONTAL DERECHA

ESTD ESTIMACION = 1905.98 m²

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 6 / D

CONTRATO 048/2016		MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		TRAMO:		CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V	
No DE ESTIMACION: 2 (DOS)		PERIODO: 2 DE JUNIO/2016 AL 19 DE JUNIO/2016		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
CONCEPTO		OPERACIONES ARITMETICAS		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
2.01				CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
Suministro y aplicacion de pintura vinilica en muros de las 4 fachadas a cualquier altura, marca Osel oro o similar en calidad, color a Green Pond codigo 7632W. Incluye resanes, sellador vinilico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.		OBSERVACIONES		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
Id #		AREA M2		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
45.28 X 15.710		711.35		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
14.04 X 0.450		6.32		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
8.00		Puerta = (4.0 x 2.0)		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
6.39		Puerta = (1.5 x 2.13)*2		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
9.20		Puerta = (2 x 2.3)*2		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
27.09		Puerta = (7.0 x 3.87)		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
60.2		Ventana = (7.0 x 2.15)*4		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
63.42		Ventana = (7.0 x 4.53)*2		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
717.867		174.3		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
4.75 X 4.87		23.11		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
9.37 X 5.67		53.08		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
11.00 X 3.34		36.74		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
6.99 X 5.44		37.99		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
2.44 X 3.65		8.90		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
4.49 X 2.92		13.09		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
5.10 X 4.70		23.97		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
196.88		6.604		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
4.5 X 10		45.00		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
5.50 X 10.00		55.00		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
2.70 X 4.80		12.96		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
5.3 X 5.60		29.68		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
5.3 X 5.0/2		1.33		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
143.97		143.97		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	
TOTAL = 877.62 M2		TOTAL = 877.62 M2		CROQUIS		VOLUMEN A PAGAR 0	

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE D.O.P.M.

CONTRATISTA
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

VISTA POSTERIOR

- 59.00 MUERL
818.62
- 18.00 PINTURA FACHADA 2º MONO (SEGUNDO PLANO)
800.62

TRAMO:

CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

PERÍODO: 1º DE JUNHO/2016 AL 19 DE JUNIO/2016

CROQUIS	AREA EN M2 A PAGAR 69.62
---------	--------------------------------



CONTRATISTA
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 6 / B

CONTRATO 048/2016		TRAMO:	
OBRA: MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V	
No DE ESTIMACION: 2 (DOS)		PERIODO: 2 DE JUNIO/2016 AL 19 DE JUNIO/2016	
CROQUIS			
AREA M2 A PAGAR		63.14	

OPERACIONES ARITMETICAS						
CONCEPTO	Id #	BASE	ALTURA	AREA M2	AREA A DEDUCIR M2	OBSERVACIONES
2.01						
Suministro y aplicacion de pintura vinilica en muros de las 4 fachadas a cualquier altura, marca Osel oro o similar en calidad, color a Green Pond codigo 7632W. Incluye resanes, sellador vinilico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	21	0.00	X 0.000	51.47	0.00	Fig. Irregular
	22	9.12	X 1.280	11.67	0.00	Obtenida de Autocad
				63.14	0.00	
				TOTAL =		63.14 m2

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

RESIDENTE D.O.P.M.

CONTRATISTA

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

