

JUCA
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECÁNICAS

Cobra

Folio Fiscal
2760DD7F-C2D9-11E6-8722-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2016-12-15T09:14:20

Factura Número
604

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000305293055

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2016-12-15T09:13:22



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Chihuahua

Emisor

Razón Social: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS SA DE CV

RFC: JCC000222K64

Calle y Número: BAHIA DE SAN QUINTIN 9303-C

Ciudad: Chihuahua

Colonia: RINCONADAS DE LA SIERRA

Delegación: Chihuahua

Estado: Chihuahua

CP: 31124

País: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Receptor

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Calle y Número: MINA 408

Ciudad: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO

Delegación: CHIHUAHUA

Estado: Chihuahua

CP: 31000

País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
1.00	NA	MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD SEGUN CONTRATO 048/2016	14,111.79	14,111.79

ESTIMACION NUMERO 3 (TRES) SEGÚN CONTRATO NUMERO

048/2016 ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 14,111.79

AMORTIZACION ANTICIPO \$ 0.00

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO:

0.2% ICIC \$ 28.22

0.2% INSTITUTO \$ 28.22

0.2% DIF \$ 28.22

SANCION POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTRATO

\$ 5.24

SUMA \$ 89.90

NETO A RECIBIR \$ 16,279.78

Subtotal 14,111.79 MXP

IVA 16.00% 2,257.89 MXP

Total 16,369.68 MXP

TOTAL EN LETRA DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 02

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2760DD7F-C2D9-11E6-8722-00155D014007|2016-12-15T09:14:20|enB0aYB5pUln2C10QidF4xX+LH
60qxJ8mBMcSVYJcJEJ0GuzdHnkgNrvwlMwlfvgY4K+R1wzKvYQbhtDzuMQo45aPosHxFuSoHCaYOpb2VdlukV15
J/mrM9RL2mXFSnRlqwo0jLSx7ZILvFU7URe4YFn1QkFbaLKfoM=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

enB0aYB5pUln2C10QidF4xX+LH+60qxJ8mBMcSVYJcJEJ0GuzdHnkgNrvwlMwlfvgY4K+R1wzKvYQbhtDzuMQo45
aPosHxFuSoHCaYOpb2VdlukV15J/mrM9RL2mXFSnRlqwo0jLSx7ZILvFU7URe4YFn1QkFbaLKfoM=

Sello digital del SAT

FmmuLdvBdHTuClpLdQ131NTKxgPJwODrJcQ6Eob745SD18b26FDAV6zH-NmiQ0mQz7QVhGg2lsVltznpP2U1w0
XNO/BZexzL8vBUsSclevSx1C7MasixsJoJ5cppNv/CwD/RuOWTL2omgSg8vsFUug9hlfZe9HqHK9zV9kAnpjiH2
q8Uv1x5IOqZj5S/a9Nc0feBz0V1EmCcpYTDNFR6JO2aQE0LgbrgObefic2LqY1Qn7GeAAAdTA4+As8XW24/kMbBIDm
r10mkFKMYqTRuhMFhtUPW3Ux004Yod/Omw+q4b3KsL5WRJ1X9hUMJCicFXWUuUpriHweRrbng==



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATO 048/2016 IMPORTE \$216,503.38 CON IVA

CONTRATISTA
PERIODO DE EJECUCION
OBRAS/SERVICIO

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECÁNICAS, S.A. DE C.V.
2 AL 31 DE MAYO DE 2016
MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DE TEATRO DE LA CIUDAD

DIFERIMIENTO DEMORA EN ENTREGA DE ANTICIPO
ACUERDO DE REPROGRAMACIÓN CASO FORTUITO
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA A PARTIR DEL
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN
CONVENIO ADICIONAL POR MONTO Y PLAZO CON FECHA DE
TERMINACION EL

N/A
02 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2016
20 DE JUNIO DE 2016
23 DE JULIO 2016
5 DE AGOSTO DE 2016

ASIGNACION 2016
MODIF ASIGNACION 2016

\$216,503.38 CON IVA
\$241,469.48 CON IVA
ANTICIPO OTORGADO
ANTICIPO AMORTIZADO

\$0.00 SIN IVA
\$0.00 SIN IVA

MONTO PROGRAMADO DE CONTRATO MAS CONVENIO
MONTO EJERCIDO AL 06 DE AGOSTO 2016
IMPORTE EJERCIDO FUERA DE PROGRAMA

\$170,932.86 SIN IVA
\$170,480.86 SIN IVA
\$452.00 SIN IVA

FUERA DE PROGRAMA AL 06 DE AGOSTO DE 2016

CALCULO DE RETENCION/SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLASULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO

CONCEPTO
INGISOB
MENOS RETENCION

IMPORTE FUERA DE PROGRAMA \$452.00
SANCION DEL 1.0%/MES 0.01

ESTIMACIÓN 3 (PERIODO DEL 23 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2016)

TOTAL \$452.00 SIN IVA

ELABORO:

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE DE OBRA

REVISO:

V.O.Bo.

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILZARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., 06 DE AGOSTO DE 2016



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO No. 048/2016	CONTRATADOS (INCLUYE CONVENIO)
OBRA: MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES)	\$ 241,469.48 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 23 DE JULIO/2016 AL 5 DE AGOSTO/2016	
UBICACIÓN: CHIHUAHUA, CHIH.	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 16,369.68 CON IVA
CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 181,502.85 CON IVA
RFC JCC000222K64	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 197,872.53 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>EXTRAS</u>	\$ 14,111.79	
	\$ -	
	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 14,111.79	

DESCUENTOS		
0.2% I.C.I.C.	\$	28.22
0.2% DIF.	\$	28.22
0.2% C.M.I.C	\$	28.22
SANCION POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTR.	\$	5.24
SUMA DESCUENTOS	\$	89.90
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	14,111.79
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	14,111.79
I.V.A.	\$	2,257.89
TOTAL	\$	16,369.68
(CON LETRA)		
(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	89.90
SALDO NETO A RECIBIR	\$	16,279.78

AUTORIZO	ELABORO
ARG. JORGE PALACIOS CEBALLOS	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ING. XOCHITL PEREZ BLANCO	ING. ENRIQUE ALARREAL ALEMAN
SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION
Vo. Bo.	
ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	



CHIHUAHUA, CHIH.,

5 de agosto de 2016

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA/DIR. OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, LA CANTIDAD DE: \$ 16,279.78
(DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 3 (TRES) CONTRATO No. 048/2016 POR LA CANTIDAD DE: \$ 241,469.49 INCLUYE CONVENIO
docientos cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 49/100 MN. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 14,111.79
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 14,111.79
IVA \$ 2,257.89
TOTAL \$ 16,369.68

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

I.C.I.C. DEL 0.2% 28.22
DIF 0.2% 28.22
C.M.I.C. 0.2% 28.22

SANCION POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
CONTRATO 5.24
SUMA 89.90

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 216,503.38
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 24,966.10
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 181,502.85
ESTA ESTIMACION	\$ 16,369.68
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 197,872.53
POR EJERCER	\$ 43,596.95

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO


	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTRATO	I.C.I.C. DEL 0.2%	DIF 0.2%	C.M.I.C. 0.2%
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ 312.94	\$ 312.94	\$ 312.94
ESTA ESTIMACION	\$ 5.24	\$ 28.22	\$ 28.22	\$ 28.22
ACUMULADO ACTUAL	\$ 5.24	\$ 341.16	\$ 341.16	\$ 341.16

RECIBIMOS

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V.
JCC000222K64



RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS
IMPORTE	

[illegible]

SUBTOTAL \$	14,111.79
I.V.A. \$	2,257.89
TOTAL \$	16,369.68

POR EL CONTRATISTA
 JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y
 MECANICAS, S.A DE C.V

RESIDENTE DE ORTA
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS







OBRA:	MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO DE LA CIUDAD		
MUNICIPIO:	CHIHUAHUA, CHIH.		
CONTRATISTA:	JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V		
PERIODO:	23 DE JULIO/2016 AL 5 DE AGOSTO/2016		
ESTIMACIÓN No.	3 (TRES)		
No. CONTRATO:	048/2016		

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACOM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO		
EXTRAS								
1	EXTRAS							\$14,111.79
EXT-01	Suministro e instalacion de tubo PVC cedula 40 de 6" de diametro, incluye, codos, coples, sinchos, limpiador, cegetas, pegamento, demolición de muro, renta de andamios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion	M	11.60		0.00	11.60	\$667.18	\$7,739.29
EXT-02	Demolición de murete de retención en techo de edificio y en local comercial.	PZA	2.00		0.00	2.00	\$600.00	\$1,200.00
EXT-03	Taponamiento de boquetes de desagüe existente y fabricación de chafalón botaguas en techo de edificio.	PZA	1.00		0.00	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00
EXT-04	Resanado de muro de local comercial y aplicación de sellador y pintura vinílica o sel plata. (metros cuadrados)	M2	21.50		0.00	21.50	\$115.00	\$2,472.50
EXT-06	Limpieza y retiro de escombros.	PZA	1.00		0.00	1.00	\$1,200.00	\$1,200.00

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

ARQ. JORGE PALACIOS CERRITOS



GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 6/A

[illegible]

RESIDENTE D.O.P.M.
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

~~CONTRATISTA~~
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 6 / B

[illegible]

CONTRATISTA
~~JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V~~

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 6 / C

[illegible]

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE D.O.P.M.

CONTRATISTA
JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A DE C.V

